



**CONTRALORIA CIUDADANA**  
**Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial**

**Acta de conclusión**

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS, CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, DEL DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

<b>No. ASIGNACIÓN:</b>	<b>P.D. 24/2022</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Dirección de Obras Públicas
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRA:</b>	Construcción de baños en el mercado Juárez.
<b>CONTRATISTA:</b>	INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC, SA DE C.V.
<b>UBICACIÓN:</b>	Mercado Juárez, Colonia Centro, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
<b>CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:</b>	<p><b>Los trabajos realizados constaron de:</b> trazo y nivelación general de la obra, se procede con el levantamiento de dalas, muros y castillos para colocar todas las instalaciones correspondientes, una vez terminado se procede a colocar terminados y muebles y accesorios.</p> <p><b>Fecha de inicio de obra:</b> 22 de Julio del 2022</p> <p><b>Fecha de Terminación Autorizada:</b> 28 de septiembre del 2022</p> <p><b>Fecha de terminación Real:</b> 21 de septiembre del 2022</p> <p><b>Monto presupuestado:</b> \$1,554,035.27</p> <p><b>Monto Ejecutado:</b> \$ 1,554,035.27</p> <p><b>Saldo por Ejercer:</b> \$0.00</p> <p><b>Importe Deductivo:</b> \$0.00</p> <p><b>EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ DE MANERA CORRECTA.</b></p>

  
**Arq. Emilio Rodríguez Rojas**  
 Residente de Obra de la Coordinación  
 General de Gestión Integral de la Ciudad

  
**Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández**  
 Director de Obras Públicas de la Coordinación  
 General de Gestión Integral de la Ciudad

  
**Ing. Rosendo Bautista Miguel**  
 Auditor

  
**Arq. Audo Germain Rosas López**  
 Jefe del Departamento de Obra Pública

  
**C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio**  
 Testigo



  
**L.A María Elvia Álvarez Hernández**  
 Testigo