




CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA SEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 33/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario
CONTRATISTA:	C. BERTHA ANGELICA RABAGO GARCÍA
UBICACIÓN:	Begonia entre Lomas Verdes y Mirasol, Colonia El Órgano, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Trazo y nivelación, excavaciones y rellenos colación de tubería de 10", carga y acarreo material sobrante, elaboración de pozo de visita, colocación de descargas sanitarias, registros domiciliarios, limpieza final.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 28 de julio del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 11 de octubre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 11 de octubre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$1,492,713.50</p> <p>Monto Ejecutado: \$1,492,713.50</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ, DE MANERA CORRECTA.</p>


Ing. Luis Demetrio Cathedral Muñoz
 Residente de Obra de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Rosendo Bautista Miguel
 Auditor


Arq. Audo Germain Rosas López
 Jefe del Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo


L.A María Elvia Álvarez Hernández
 Testigo

