





CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **C. MARIANO JIMÉNEZ BAUTISTA** Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF-44 /2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario
CONTRATISTA:	CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A.DE C.V.
UBICACIÓN:	Priv. Matamoros de Matamoros a Cerrada, Colonia San Martin de Las Flores de Abajo, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	Los trabajos realizados constaron de: Suministro e Instalación Tubería PVC Serie 25 CM. (10") Pozo de Visita Tipo Común a 1.50 De Profundidad 8 Pzas Registro domiciliaria a 1.00 de Prof. De 0.40 a 0.80 de Diámetro 8 Pzas. Fecha de inicio de obra: 12 de agosto del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 08 de septiembre del 2022 Fecha de terminación Real: 08 de septiembre del 2022 Monto presupuestado: \$208,509.35 Monto Ejecutado: \$208,509.35 Saldo por Ejercer: \$0.00 Importe Deductivo: \$0.00 SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO


C. Mariano Jiménez Bautista
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Martínez
Auditor


Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe de Departamento de Obra Pública


C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
Testigo


L.A María Elvía Álvarez Hernández
Testigo



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA