



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. FELICIANO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. ADÁN RAMÍREZ GUTIÉRREZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 04/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Pavimento Asfáltico
CONTRATISTA:	BERTHA ANGÉLICA RABAGO GARCÍA
UBICACIÓN:	Calle Congo y Tanzania, entre Calz. Lomas y Xochimilco, Col. La Capacha
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Demolición de Pavimentos Existentes, retiros de escombros de Material Producto, Conformación de Terracerías con estabilizado de base Hidráulica y Colocación de Carpeta Asfáltica de 5 cm de Espesor, Además de colocación de Balizamiento y Señalética.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 28 de febrero del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 11 de abril del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 4 de abril del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$2,103,962.57</p> <p>Monto Ejecutado: \$2,103,961.16</p> <p>Saldo por Ejercer: \$1.41</p> <p>Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SIN EMBARGO, EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTOS.</p>

Ing. Adán Ramírez Gutiérrez
 Residente de Obra de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Feliciano Hernández Martínez
 Auditor

G.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo

L.A María Elvia Álvarez Hernández
 Testigo

