




CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial


Acta de conclusión


En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **TRECE HORAS, CON CINCUENTA Y UN MINUTOS, DEL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. JORGE PANTOJA JIMENEZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoria de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 44/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Colocación de malla ciclón
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC, SA DE C.V.
UBICACIÓN:	Real de los Almendros y Real de las Limas, en el Parque Hundido, Fraccionamiento Residencial Camichines, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Trazo y nivelación general de la obra, se procede a la excavación de la cepa y posterior a esto se coloca la platilla y se comienza el acomodo de piedra para cimiento y muro, después se hace la dala y se coloca la malla.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 07 de octubre del 2022</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 03 de noviembre del 2022</p> <p>Fecha de terminación Real: 03 de noviembre del 2022</p> <p>Monto presupuestado: \$559,906.76</p> <p>Monto Ejecutado: \$ 518,906.77</p> <p>Saldo por Ejercer: \$40,886.99</p> <p>Importe Deductivo: \$4080.46</p> <p>EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ DE MANERA CORRECTA.</p>


Ing. Jorge Pantoja Jiménez
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Rosendo Bautista Miguel
Auditor


Lcda. Lilia Nancy de la Rosa Ramírez
Testigo


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe del Departamento de Obra Pública


L.A María Elvia Álvarez Hernández
Testigo