


Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021

NOMBRE DE OBRA O NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA		MODALIDAD DE EJECUCION				PLAZO DE EJECUCION			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCION Y/O MINUTA DE TERMINACION			
				LATITUD	LONGITUD	ADMN. DIRECTA	CONTRATO			INICIO	TERMINO	DIAS NATURALES		SI	NO	PROPIOS	ESTATAL			FISDMF	CONVENIO FEDERAL	SI	NO
							ADJ. DIRECTA	CONCURSO SIMPL.	LICITA. PUBLICA														
FISM-DF 09/2021	TATEPOSCO	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN MORELOS, ENTRE 5 DE MAYO Y CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO, COLONIA TATEPOSCO	CONSTRUCTORA AYG	20.6333	-103.317 20' 37" 60"				X		26-02-21	03-06-21	97	X			1247535.56		1,247,535.56	En proceso		X	
FISM-DF 14/2021	LAS JUNTAS Y EL VERGEL	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO LA COLORADA Y CALLE ALLENDE-CLAVEL	CONSTRUCTORA MANALLI S.A. DE C.V.	20.6333	-103.317 20' 37" 60"			X			31-05-21	22-08-21	83	X			2699897.56		2,699,897.56	En proceso		X	
FISM-DF 03/2021	EL VERGEL	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO LA COLORADA ENTRE VIAS DE FERROCARRIL A MANZANILLO Y CLAVEL.	C. APACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS	20.6333	-103.317 20' 37" 60"			X			26-01-21	03-05-21	97	X			346296.61		346,296.61	En proceso		X	
FISM-DF 21/2021	SANTA ANITA	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN PRIV. REVOLUCION ENTRE REVOLUCION Y CALLE CERRADA	INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V.	20.6333	-103.317 20' 37" 60"			X			04-05-21	07-06-21	34	X			532680.26		532,680.26	En proceso		X	
FISM-DF 08/2021	HUERTA DE PEÑA	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN MEZQUITE, ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y VIAS DE FERROCARRIL, COLONIA LA HUERTA DE PEÑA	CONSTRUCTORA DOS VILLAS S.A. DE C.V.	20.6333	-103.317 20' 37" 60"				X		26-02-21	25-06-21	119	X			3392957.88		3,392,957.88	En proceso		X	
FISM-DF 06/2021	EL MORITO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, NOGAL, ENTRE PINO SUAREZ Y CUAUHTEMOC; CUAUHTEMOC, ENTRE NOGAL Y ALVARO OBREGON, ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y RICARDO FLORES MAGON, RICARDO FLORES MAGON DE NOGAL A 61 ML. HACIA EL NORTE	MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	20.6333	-103.317 20' 37" 60"				X		26-02-21	25-06-21	119	X			1889409.46		1,889,409.46	En proceso		X	
FISM-DF 05/2021	NUEVA SANTA MARIA	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN ARROYO DE SAN ODILON 106.00M.L. HACIA EL NORTE (A UN COSTADODEL PARQUE OJITO DE AGUA); ARROYO, ENTRE SAN ODILON Y FRANCISCO VILLA; FRANCISCO VILLA ENTRE JUAN ESCUTIA Y FERNANDO MONTES DE OCA,	OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	20.6333	-103.317 20' 37" 60"			X			26-02-21	20-05-21	83	X			491132.45		491,132.45	En proceso		X	
FISM-DF 06/2021	EL MORITO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, NOGAL, ENTRE PINO SUAREZ Y CUAUHTEMOC; CUAUHTEMOC, ENTRE NOGAL Y ALVARO OBREGON, ALVARO OBREGON ENTRE CUAUHTEMOC Y RICARDO FLORES MAGON, RICARDO FLORES MAGON DE NOGAL A 61 ML. HACIA EL NORTE	MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	20.6333	-103.317 20' 37" 60"				X		26-02-21	25-06-21	119	X			3301744.12		3,301,744.12	En proceso		X	
FISM-DF 20/2021	SANTA ANITA	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIA EN PRIV. FRANCISCO I. MADERO, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA	INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V.	20.6333	-103.317 20' 37" 60"			X			04-05-21	24-05-21	20	X			266711.57		266,711.57	En proceso		X	
P.D. 11/2021	SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO MORENO	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	20.6333	-103.317 20' 37" 60"			X			09-02-21	22-09-21	41	X	1,305.91				1,305.91	Terminada	X		
SROP-01/2020	SANTA ANITA, EL VERGEL, ARTESANOS, LAS LIEBRES Y PLAN DE ORIENTE	REALIZACION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE DIVERSAS OBRAS A REALIZAR	RALSFEA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20.6333	-103.317 20' 37" 60"						01-10-20	16-10-20	15	X	358,973.60				358,973.60	Terminada	X		

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LOS MOVIMIENTOS
DETALLADOS DEL
MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE




**Informativa Mensual de Obras en Proceso
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2021**

NOMBRE DE OBRA O NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACION GEOGRAFICA		MODALIDAD DE EJECUCION				PLAZO DE EJECUCION			PRORR OGA Y/O DIFERIMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCION Y/O MINUTA DE TERMINACION			
				LATITUD	LONGITUD	ADMN. DIRECTA	CONTRATO			INICIO	TERMINO	DIAS NATURALES		SI	NO	PROPIOS	ESTATAL			FISMDF	CONVENIO FEDERAL	SI	NO
							ADJ. DIRECTA	CONCURSO SIMPL.	LICITA. PUBLICA														
P.D. 19/2021	FRACC. PARQUES DE SANTA MARIA	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN BAHIA DE HUATULCO, ENTRE AV. AGRICOLA Y BAHIA DE LOS LOBOS	CONSTRUCCIONES RETSA S.A. DE C.V.	20.6333,	-103.317 20' 37" 60"			X				26-02-21	22-04-21	55		X				4,196,594.54	Terminada	X	
P.D. 28/2021	EL VERGEL	PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE DEPORTES Y ARROYO EN LA COLONIA EL VERGEL	CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	20.6333,	-103.317 20' 37" 60"				X			04-05-21	26-07-21	83		X				1,479,330.57	En proceso		X
P.D. 09/2021	SANTA ANITA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN COLON, ENTRE MATAMOROS E INGRESO AL PANTEON,	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	20.6333,	-103.317 20' 37" 60"			X				19-01-21	08-09-21	48		X				434,322.57	Terminada	X	
P.D. 26/2021	SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN SANTA CRUZ, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO MORENO	CONSTRUCCIONES ADMAYAL S.A. DE C.V.	20.6333,	-103.317 20' 37" 60"			X				10-05-21	28-06-21	49		X				900,732.30	En proceso		X
P.D. 14/2021	SAN PEDRITO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PUERTO CAMPECHE, ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PETROLEOS MEXICANOS	CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V.	20.6333,	-103.317 20' 37" 60"			X				09-02-21	01-03-21	20		X				99,553.28	Terminada	X	
P.D. 36/2021	BUENOS AIRES	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE RAFAEL DE SOBREMONTES DESDE SANTA ELENA HASTA PASEO DE BUENOS AIRES	PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	20.6333,	-103.317 20' 37" 60"			X				16-04-21	30-04-21	14		X				2,722,088.68	Terminada	X	
P.D. 34/2021	SANTA ANITA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CICLOVIA EN RAMON CORONA, ENTRE CAMINO REAL A COLIMA Y ALLENDE	ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	20.6333,	-103.317 20' 37" 60"				X			31-05-21	22-08-21	83		X				2,609,923.96	En proceso		X
P.D. 31/2021	SANTA ANITA	CUARTEL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN LA CALLE AGUILES SERDAN S/N, ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALLENDE	CONSTRUCTORA DOS VILLAS S.A. DE C.V.	20.6333,	-103.317 20' 37" 60"				X			31-05-21	22-08-21	83		X				2,877,107.08	En proceso		X
P.D. 01/2021	SANTA ANITA	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COLON, ENTRE MATAMOROS E INGRESO AL PANTEON,	CONSTRUCCIONES ADMAYAL S.A. DE C.V.	20.6333,	-103.317 20' 37" 60"			X				07-01-21	28-01-21	21		X				35,841.46	Terminada	X	

ATENTAMENTE
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
TESORERO
MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE
 DE LOS MOVIMIENTOS
 DETALLADOS DEL
 MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE