

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 108

Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devsagado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150200515456	Agua Potable, Calle Orquídea De Miguel Borja A Belen; Orquídea De Criciátemo A Cañera.	FISM010/2015	En Ejecución	2015	3398,933	3398,933	3398,933	3398,933	3398,933	3398,933	3398,933	100.00	00	Metros lineales	91	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515574	Calle San Fernando Al Término De La Calle.	FAISM015/2015	En Ejecución	2015	2217,216	2217,216	2217,216	2217,216	2217,216	2217,216	2217,216	100.00	00	Metros lineales	209	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515599	Drenaje Sanitario, Calle Santa Elena Entre Andrés Tamayo Y San José.	FISM016/2015	En Ejecución	2015	2775,471	2775,471	2775,471	2775,471	2775,471	2775,471	2775,471	100.00	00	Metros lineales	141	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515619	Drenaje Sanitario, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada).	FAISM017/2015	En Ejecución	2015	2317,802	2317,802	2317,802	2317,802	2246,043	2246,043	2246,043	77.42	00	Metros lineales	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515630	Drenaje Sanitario, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada).	FAISM 018/2015	En Ejecución	2015	2495,000	2495,000	2495,000	2495,000	2495,000	2495,000	2495,000	100.00	00	Metros lineales	76	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515643	Drenaje Sanitario, Calle Abelardo Rodríguez Entre Santa Lucía Y Cerrada (Lienzo De Piedra)	FAISM019/2015	En Ejecución	2015	2250,000	2250,000	2250,000	2250,000	2250,000	2250,000	2250,000	100.00	00	Metros lineales	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515818	Drenaje Sanitario, Calle Cleofás Mota Entre Alvaro Obregón A Probl. Jallaco; Probl. Jallaco De Cleofás Mota A Dársena.	FAISM021/2015	En Ejecución	2015	2290,000	2290,000	2290,000	2290,000	257,000	257,000	257,000	19.66	00	Metros lineales	91	0.00	100.00	Financiera: / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515834	Drenaje Sanitario, Calle Camichines De Periférico A Cerrada (Limite Con Franc.)	FISM022/2015	En Ejecución	2015	2656,435	2656,435	2656,435	2656,435	2656,435	2656,435	2656,435	100.00	00	Metros lineales	202	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515886	Drenaje Sanitario, Calle Orquídea De Miguel Borja A Belen; Orquídea De Criciátemo A Cañera.	FISM023/2015	En Ejecución	2015	2933,157	2933,157	2933,157	2933,157	2933,157	2933,157	2933,157	100.00	00	Metros lineales	91	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515916	Drenaje Sanitario, Calle Dalía De Alameda A Cerrada (Limite Con El Pastelón)	FISM024/2015	En Ejecución	2015	2669,366	2669,366	2669,366	2669,366	2669,366	2669,366	2669,366	100.00	00	Metros lineales	112	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515932	Drenaje Sanitario, Calle Abasco Entre Juan N. Cuapilido Y Arroyo.	FAISM026/2015	En Ejecución	2015	2492,000	2492,000	2492,000	2492,000	2492,000	2492,000	2492,000	100.00	00	Metros lineales	137	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200515953	Drenaje Sanitario, Calle Flor De San Juan Entre Cuauhtémoc Y Virrey	FISM027/2015	En Ejecución	2015	283,154	283,154	283,154	283,154	283,154	283,154	283,154	100.00	00	Metros lineales	190	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 108

Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devsagado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150200515967	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle Juan Pablo Segundo, Priv. Lagos, San Alfredo Y Lagunitas	FAISM028/2015	En Ejecución	2015	\$2,517,000	\$2,517,000	\$2,517,000	\$2,517,000	\$1,835,991	\$1,835,991	\$1,835,991	72.94	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515985	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle San Fernando Entre Calle San Pedro Hasta Antiguo Camino A Toluquilla.	FAISM029/2015	En Ejecución	2015	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516005	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle Santa Elena Entre Andrés Tamayo Y San José.	FISM030/2015	En Ejecución	2015	\$2,585,187	\$2,585,187	\$2,585,187	\$2,585,187	\$2,585,187	\$2,585,187	\$2,585,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516041	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada).	FAISM031/2015	En Ejecución	2015	\$747,459	\$747,459	\$747,459	\$747,459	\$741,282	\$741,282	\$741,282	99.17	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516048	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada).	FAISM032/2015	En Ejecución	2015	\$1,006,300	\$1,006,300	\$1,006,300	\$1,006,300	\$1,006,300	\$1,006,300	\$1,006,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516084	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle Abelardo Rodríguez Entre Santa Lucía Y Cerrada (Lienzo De Piedra)	FAISM033/2015	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$491,565	\$491,565	\$491,565	75.63	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516101	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán.	FAISM034/2015	En Ejecución	2015	\$1,953,600	\$1,953,600	\$1,953,600	\$1,953,600	\$1,952,620	\$1,952,620	\$1,952,620	99.95	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516115	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle Prolongación Santos Degollado Entre Hidalgo Y Arroyo.	FAISM036/2015	En Ejecución	2015	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$533,451	\$533,451	\$533,451	64.27	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516133	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle Camichines De Periférico A Cerrada (Límite Con Fracc.)	FISM037/2015	En Ejecución	2015	\$3,000,578	\$3,000,578	\$3,000,578	\$3,000,578	\$3,000,578	\$3,000,578	\$3,000,578	100.00	\$0	Metros Lineales	202	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516170	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle Orquídea De Miguel Borja A Belén.	FISM038/2015	En Ejecución	2015	\$1,345,599	\$1,345,599	\$1,345,599	\$1,345,599	\$1,345,599	\$1,345,599	\$1,345,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516195	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle Elías De Alameda A Cerrada (Límite Con El Pantano).	FISM039/2015	En Ejecución	2015	\$1,299,053	\$1,299,053	\$1,299,053	\$1,299,053	\$1,299,053	\$1,299,053	\$1,299,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 108

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
JAL15150200516223	Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Abasco Entre Juan N. Cumplido Y Arroyo.	FAISM04/2015	En Ejecución	2015	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,882,164	\$1,882,164	\$1,882,164	98.34	00	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00150300558246	Drenaje Sanitario, Calle Hidalgo Entre Santa Rosa Y Calle Arroyo	FAISM050/2015	En Ejecución	2015	\$102,300	\$102,300	\$102,300	\$102,300				0.00		Metros lineales	175	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200522748	Agua Potable En La C J Pablo II-Fco Márquez Y F. Lago, Lagunitas-Las Torres Y J P II;Priv. Manantial-Lagunitas Y Pda. Lago;Pda. Lago-Pda. Mas Y J P III; Pda. Barba-Lagunitas Y Pda. I	FAISM01/2015	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$694,320	\$694,320	\$694,320	86.82	00	Metros lineales	241	0.00	97.00	Financiera: / Física: REVALORADO EL AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523206	Agua Potable, Calle San Fernando Entre Calle San Pedro Santa Antiguo Camino A Toluquilla.	FAISM02/2015	En Ejecución	2015	\$101,543	\$101,543	\$101,543	\$101,543	\$101,543	\$101,543	\$101,543	100.00	00	Metros lineales	209	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE REVALORO EN AVANCE FÍSICO OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523240	Agua Potable, Calle Santa Elena Entre Andrés Tamayo Y San José. Co. Nueva Santa María.	FISM03/2015	En Ejecución	2015	\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$592,105	100.00	00	Metros lineales	141	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523270	Agua Potable, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada), Col. Francisco I. Madero.	FAISM04/2015	En Ejecución	2015	\$238,891	\$238,891	\$238,891	\$238,891	\$238,891	\$238,891	\$238,891	100.00	00	Metros lineales	47	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523308	Agua Potable, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada), Francisco I. Madero.	FAISM05/2015	En Ejecución	2015	\$356,000	\$356,000	\$356,000	\$356,000	\$356,000	\$356,000	\$356,000	100.00	00	Metros lineales	76	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523352	Agua Potable, Calle Abelardo Rodríguez Entre Santa Lucía Y Cerrada (Lienzo De Piedra), Francisco I. Madero.	FAISM06/2015	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	Metros lineales	33	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FÍSICO, FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523380	Agua Potable, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán, Francisco I. Madero.	FAISM07/2015	En Ejecución	2015	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	00	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523419	Agua Potable, Calle Prolongación Santos Degollado Entre Hidalgo Y Arroyo, Col. El Refugio	FAISM08/2015	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,951	\$119,951	\$119,951	99.96	00	Metros lineales	63	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523447	Agua Potable, Calle Camichines De Periferico A Cerrada (Límite Con Fracc.), Jardines De Santa María.	FISM09/2015	En Ejecución	2015	\$313,461	\$313,461	\$313,461	\$313,461	\$313,461	\$313,461	\$313,461	100.00	00	Metros lineales	202	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 108

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
JAL15150200523469	Agua Potable, Calle Delia De Alameda A Cerrada (Límite Con El Pantón), Col. Arroyo De Las Flores.	FAISM011/2015	En Ejecución	2015	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	100.00	\$0	Metros lineales	112	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523500	Mantenimiento A Escuelas	FAISM042/15	En Ejecución	2015	\$765,849	\$765,849	\$765,849	\$765,849	\$765,768	\$765,768	\$765,768	99.99	\$0	Lote	9,244	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523597	Aportación A Programas Federales Y Estatales Programa Habitat 2015	FAISM044/15	En Ejecución	2015	\$1,782,894	\$1,782,894	\$1,782,894	\$1,782,894	\$1,782,535	\$1,782,535	\$1,782,535	99.98	\$0	Lote	1,250	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523644	Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Cleofás Mota Entre Alvaro Obregón A Jalisco De Cleofás Mota A Pedrera.	FAISM035/2015	En Ejecución	2015	\$1,158,829	\$1,158,829	\$1,158,829	\$1,158,829	\$509,145	\$509,145	\$509,145	43.94	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	44.00	Financiera: / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523669	Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Pról. Libertad De Justicia A Pról. Gregorio Vázquez.	FAISM040/2015	En Ejecución	2015	\$2,102,000	\$2,102,000	\$2,102,000	\$2,102,000	\$630,600	\$630,600	\$630,600	30.00	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	90.00	Financiera: / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523762	Anticipo Correspondiente Al 2015	FAISM046/15	En Ejecución	2015	\$10,408,926	\$10,408,926	\$10,408,926	\$10,408,926	\$10,408,926	\$10,408,926	\$10,408,926	100.00	\$0	Lote	9,897	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557406	Agua Potable, Calle San Antonio De Carlos Maria Woyano A Miguel Alemán. Complementaria	FAISM07-1/2015	En Ejecución	2015	\$225,335	\$225,335	\$225,335	\$225,335	\$225,249	\$225,249	\$225,249	99.96	\$0	Metros lineales	114	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557812	Agua Potable, Calle Abasolo Entre Juan W. Cumplido Y Arroyo.	FAISM013/2015	En Ejecución	2015	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	\$615,000	100.00	\$0	Metros lineales	137	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558067	Agua Potable, Calle Cleofás Mota Entre Alvaro Obregón Y Prolongación Jalisco	FAISM047/2015	En Ejecución	2015	\$374,885	\$374,885	\$374,885	\$374,885	\$112,466	\$112,466	\$112,466	30.00	\$0	Metros lineales	218	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558085	Agua Potable, Pda. Santa Cruz Desde Calle Santa Cruz A Cerrada	FAISM048/2015	En Ejecución	2015	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$47,500	\$14,250	\$14,250	\$14,250	30.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 108

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
JAL15150300558107	Drenaje Sanitario Fernando Montes De Oca-Juan Pablo Ll A Canal; Agustín Melgar-Juan Pablo Ll A Canal; Canal De Juan De La Barrera A San Fernando; San Fernando De Canal A San Pedro.	FAISM014/2015	En Ejecución	2015	\$2,025,217	\$2,025,217	\$2,025,217	\$2,025,217	\$298,728	\$298,728	\$298,728	14.75	\$0	Metros lineales	241	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558164	Drenaje Sanitario, Calle San Antonio De Carlos María Hoyano A Miguel Alemán. Complementaria	FAISM020/2015	En Ejecución	2015	\$544,974	\$544,974	\$544,974	\$544,974	\$543,543	\$543,543	\$543,543	99.74	\$0	Metros lineales	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558221	Drenaje Sanitario, Calle Flor De Capomo Caminos Cerrada	FISM049/2015	En Ejecución	2015	\$1,063,153	\$1,063,153	\$1,063,153	\$1,063,153	\$1,049,957	\$1,049,957	\$1,049,957	98.76	\$0	Metros lineales	776	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558259	Colector Fluvial De Calle Anapola A Arroyo	FISM051/2015	En Ejecución	2015	\$3,540,965	\$3,540,965	\$3,540,965	\$3,540,965	\$3,540,547	\$3,540,547	\$3,540,547	99.99	\$0	Metros lineales	14,038	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558288	Encause De Aguas Pluviales En Calle Orquídeas De C. Miguel Borja A C. Anapola	FISM052/15	En Ejecución	2015	\$1,771,101	\$1,771,101	\$1,771,101	\$1,771,101	\$1,767,454	\$1,767,454	\$1,767,454	99.79	\$0	Metros cúbicos	6,191	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558557	Revestimiento Con Empedrado Zempoala, Calle Flor De Capomo, Caminos Cerrada	FISM053/2015	En Ejecución	2015	\$2,096,195	\$2,096,195	\$2,096,195	\$2,096,195	\$2,089,265	\$2,089,265	\$2,089,265	99.67	\$0	Metros Cuadrados	776	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.