




**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)**  
**ESTADO DE Jalisco**  
**CIERRE DE EJERCICIO 2021**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Municipio de San Pedro Tlaquepaque

R.F.C. MTJ850101CA4

11-mar-22

| CÓDIGO DE BARRA | COMPONENTE | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | FECHA DE |             | INVERSION AUTORIZADA |                  |        |                 | INVERSION EJERCIDA |                  |        |                 | S A L D O |                  |        |                 | METAS TOTALES REGISTRADAS |          | OBSERVACIONES |           |                  |                  |
|-----------------|------------|---|-----------------------|----------|-------------|----------------------|------------------|--------|-----------------|--------------------|------------------|--------|-----------------|-----------|------------------|--------|-----------------|---------------------------|----------|---------------|-----------|------------------|------------------|
|                 |            |   |                       | INICIO   | TERMINACION | TOTAL                | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.Y/ U OTROS | TOTAL              | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.Y/ U OTROS | TOTAL     | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL.Y/ U OTROS | UNIDAD DE MEDIDA          | CANTIDAD |               |           |                  |                  |
| 1               | AP         | Materiales y reactivos para desinfección de agua a base de hipoclorito de sodio al 13%.   | TLAQUEPAQUE           | 06/09/21 | 31/12/21    | 771,400.00           | 385,700.00       | 0.00   | 385,700.00      | 771,400.00         | 385,700.00       | 0.00   | 385,700.00      | 0.00      | 0.00             | 0.00   | 0.00            | 0.00                      | 0.00     | kg            | 70,000.00 | ACCION CONCLUIDA |                  |
| 2               | AP         | Energía Eléctrica : Consumo para operación de infraestructura: APOYO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZOS N°1 (CFE 6867J), N°3 (CFE 187M4), N°5 (CFE 71471), N°6 (CFE ND156), N°7 (CFE ND923), N°8 (CFE GB231C), N°10 (CFE GB33C), N°11 (CFE MD746Y), N°13 (CFE GB897C ), N°15 (CFE NBS48N), N°18 (CFE 3X3V98) Y N°21 (CFEEL54D2).   | TLAQUEPAQUE           | 01/02/21 | 30/04/21    | 1,559,294.00         | 794,647.00       | 0.00   | 794,647.00      | 1,532,574.00       | 766,437.00       | 0.00   | 766,437.00      | 36,420.00 | 18,210.00        | 0.00   | 18,210.00       | 0.00                      | 0.00     | IEM           | 12.00     | ACCION CONCLUIDA |                  |
| 3               | AP         | Equipo de sustitución de transformador de 150 KVA tipo pedestal con salida de 440 VOLTS. CON INSERTO NUEVO Y TIERRA FISICA ISI COMO PRUEBAS Y EMERGENCIA A 450 VOLTS EN EL POZO N° 11 "TOLUQUILAT".   | TLAQUEPAQUE           | 08/02/21 | 09/03/21    | 390,430.00           | 195,215.00       | 0.00   | 195,215.00      | 390,430.00         | 195,215.00       | 0.00   | 195,215.00      | 0.00      | 0.00             | 0.00   | 0.00            | 0.00                      | 0.00     | Transf.       | 1.00      | ACCION CONCLUIDA |                  |
| 4               | AP         | Obra de captación subterránea : Protección de la fuente de abastecimiento de obras de captación subterráneas consistentes en para el pozo N° 4, REPARACION, REFORZAMIENTO Y CRECIMIENTO DE 2 HOJAS DE PORTON, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA PARA CASITAS, REPARACION DE MALLA CON CONCERTINA, ALAMBRE DE PUNAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLOS DE SUMINISTRO Y ANILLOS DE SUMINISTRO Y ANILLOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 80 WATTS PARA EL POZO N° 13 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DECONICA CONCERTINA, ALAMBRE DE PUAS CINTILLAS DE PROTECCION CON OREJANS PARA CANDADOS PARA EL ABASTECIDOR. | TLAQUEPAQUE           | 06/05/21 | 12/11/21    | 522,794.00           | 261,397.00       | 0.00   | 261,397.00      | 522,794.00         | 261,397.00       | 0.00   | 261,397.00      | 0.00      | 0.00             | 0.00   | 0.00            | 0.00                      | 0.00     | 0.00          | Otra      | 2.00             | ACCION CONCLUIDA |



**PRESIDENCIA**

(montos en pesos)



**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)**


**ESTADO DE Jalisco  
CIERRE DE EJERCICIO 2021**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Municipio de San Pedro Tlaquepaque

R.F.C.: MTJ850101CA4

11-mar-22

| DE<br>RA | COMPONENT | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA   | MUNICIPIO Y LOCALIDAD     | FECHA DE |             | INVERSION AUTORIZADA |                  |        |                | INVERSION EJERCIDA |                  |        |                | S A L D O |                  |        |                | METAS TOTALES REGISTRADAS |   | OBSERVACIONES |
|----------|-----------|---|---------------------------|----------|-------------|----------------------|------------------|--------|----------------|--------------------|------------------|--------|----------------|-----------|------------------|--------|----------------|---------------------------|---|---------------|
|          |           |   |                           | INICIO   | TERMINACION | TOTAL                | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL Y U OTROS | TOTAL              | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL Y U OTROS | TOTAL     | FEDERAL DEVUELTO | ESTADO | MPAL Y U OTROS | UNIDAD DE MEDIDA          | CANTIDAD  |               |
| 5        | AP        | Obra de captación subterránea :<br>Protección de la fuente de abastecimiento:<br>REHABILITACION DE INSTALACIONES DE OBRAS DE CAPTACION SUBTERRANEAS, CONSISTENTES EN PARA EL POZO N°14. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CON MALLA CILONICA DE 2 HOJAS DE 3 m CON ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA 40 m. SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO, CONSTRUCCION DE RAMPA CON HUELLA PARA EL ACCESO, ASI COMO DEMOLICION DE BANDUETA PARA EL POZO N°15 ZAPATA DE 1 m X 1 m, ANCLADO Y COLADO DE CASTILLOS DE 0.2m X 0.2m X 3.8 m ARMADOS CON VARILLA DE 3/8" CON CHATLAN, SUMINISTRO Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE DE 0.2m X 0.2m ARMADO CON VARILLA DE 3/8". MURO DE BLOCK HUECO DE 0.2m X 0.2m APARENTE LIMPIO SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES ANCLADOS A DALA DE CERRAMIENTO PARA FLUAR CONCERTINA DE SEGURIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA DE 60 cm EN EL PERIMETRO DEL MURO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES LED EN LA PARTE SUPERIOR SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS, CRECIMIENTO DE 2 PORTONES. | TLAQUEPAQUE / TLAQUEPAQUE | 18/05/21 | 20/08/21    | 888,272.00           | 444,136.00       | 0.00   | 444,136.00     | 813,554.00         | 406,777.00       | 0.00   | 406,777.00     | 74,718.00 | 37,359.00        | 0.00   | 37,359.00      | Obra                      | SE REALIZARON TRABAJOS UNICAMENTE PARA EL POZO No. 15 |               |
| 5        | AP        | Equipamiento : Equipamiento de infraestructura :<br>SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 60 HP, 460 VOLTS, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:<br>DESINSTALACION SUMINISTRO DE MOTOR E INSTALACION DE ELECTROBOMBIA SUMERGIBLE DE 60 HP Y ARRANCADOR DE 60 HP Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE DE 110 CON KIT DE EMPATE DE REPUESTO, PARA EL POZO N°4 EN SANTA ANITA.  | TLAQUEPAQUE / SANTA ANITA | 06/07/21 | 12/08/21    | 325,004.00           | 162,502.00       | 0.00   | 162,502.00     | 325,004.00         | 162,502.00       | 0.00   | 162,502.00     | 0.00      | 0.00             | 0.00   | 0.00           | EQ.                       | 1.00 ACCION CONCLUIDA                                 |               |
| 7        | AP        | Equipamiento : Equipamiento de infraestructura :<br>SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRONICO DE 1.5 KVA DE 440 A 110 VOLTS PARA POZO N°4 EN SANTA ANITA.   | TLAQUEPAQUE / SANTA ANITA | 12/07/21 | 12/07/21    | 19,574.00            | 9,787.00         | 0.00   | 9,787.00       | 19,574.00          | 9,787.00         | 0.00   | 9,787.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00   | 0.00           | Transf.                   | 1.00 ACCION CONCLUIDA                                 |               |
| 8        | AP        | Equipamiento : Equipamiento de infraestructura :<br>SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA TIPO PEDESTAL A 440 VOLTS, 3 FASES Y TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 9 KVA DE BAJA TENSION, PARA EL POZO N° 25 "AMANCERES".   | TLAQUEPAQUE / TLAQUEPAQUE | 04/10/21 | 07/10/21    | 87,894.00            | 43,947.00        | 0.00   | 43,947.00      | 87,894.00          | 43,947.00        | 0.00   | 43,947.00      | 0.00      | 0.00             | 0.00   | 0.00           | Transf.                   | 2.00 ACCION CONCLUIDA                                 |               |





**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)  
ESTADO DE Jalisco  
CIERRE DE EJERCICIO 2021**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Municipio de San Pedro Tlaquepaque

R.F.C. MTJ850101C4A

11-mar-22

| COMPONENTE     | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA  | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | FECHA DE |             | INVERSION AUTORIZADA |                  |        |                | INVERSION EJERCIDA |                  |        |                | SALDO      |                  |        |                | METAS TOTALES REGISTRADAS | OBSERVACIONES   |
|----------------|--|-----------------------|----------|-------------|----------------------|------------------|--------|----------------|--------------------|------------------|--------|----------------|------------|------------------|--------|----------------|---------------------------|---|
|                |  |                       | INICIO   | TERMINACION | TOTAL                | FEDERAL DEVENIDO | ESTADO | MPAL Y U OTROS | TOTAL              | FEDERAL DEVENIDO | ESTADO | MPAL Y U OTROS | TOTAL      | FEDERAL DEVENIDO | ESTADO | MPAL Y U OTROS |                           |   |
| 9              | Equipo de infraestructura de bombeo para los pozos No. 3 de desahogue final hasta 100 m y cambio de todo lo necesario para su buen funcionamiento y crecimiento de 9 tramos de columna de acero al carbono de 4" de Ø con brida y cople. Suministro e instalación de 55 m de cable sumergible calibre 3 X 2. | TLAQUEPAQUE           | 12/10/21 | 02/11/21    | 69,904.00            | 34,952.00        | 0.00   | 34,952.00      | 58,638.00          | 29,919.00        | 0.00   | 29,919.00      | 10,266.00  | 5,133.00         | 0.00   | 5,133.00       | Bomba                     | ACCION CONCLUIDA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA SE LOGRO EL 100% DE LA ACCION. |
| 10             | Infraestructura de bombeo para los pozos No. 3 de desahogue final hasta 100 m y cambio de todo lo necesario para su buen funcionamiento y crecimiento de 9 tramos de columna de acero al carbono de 4" de Ø con brida y cople. Suministro e instalación de 55 m de cable sumergible calibre 3 X 2.           | TLAQUEPAQUE           | 15/12/21 | 30/12/21    | 586,420.00           | 293,210.00       | 0.00   | 293,210.00     | 586,420.00         | 293,210.00       | 0.00   | 293,210.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00   | 0.00           | EQ                        | ACCION CONCLUIDA  |
| AP             |  |                       |          |             | 100.00%              |                  |        |                |                    |                  |        |                |            |                  |        |                |                           |   |
| SAN            |  |                       |          |             | 0.00%                |                  |        |                |                    |                  |        |                |            |                  |        |                |                           |   |
| AP             |  |                       |          |             | 2,554,791.00         |                  |        |                |                    |                  |        |                |            |                  |        |                |                           |   |
| SAN            |  |                       |          |             | 5,230,986.00         | 2,615,493.00     | 0.00   | 2,615,493.00   | 5,109,582.00       | 2,554,791.00     | 0.00   | 2,554,791.00   | 121,404.00 | 60,702.00        | 0.00   | 60,702.00      |                           |   |
| SAN            |  |                       |          |             | 5,230,986.00         | 2,615,493.00     | 0.00   | 2,615,493.00   | 5,109,582.00       | 2,554,791.00     | 0.00   | 2,554,791.00   | 121,404.00 | 60,702.00        | 0.00   | 60,702.00      |                           |   |
| SUMA DE HOJA : |  |                       |          |             | 5,230,986.00         | 2,615,493.00     | 0.00   | 2,615,493.00   | 5,109,582.00       | 2,554,791.00     | 0.00   | 2,554,791.00   | 121,404.00 | 60,702.00        | 0.00   | 60,702.00      |                           |   |
| TOTAL          |  |                       |          |             | 5,230,986.00         | 2,615,493.00     | 0.00   | 2,615,493.00   | 5,109,582.00       | 2,554,791.00     | 0.00   | 2,554,791.00   | 121,404.00 | 60,702.00        | 0.00   | 60,702.00      |                           |   |

|   |   |
|---|---|
| CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR |   |
| HABITANTES NUEVOS                                 |   |
| AGUA POTABLE                                      | 0 |
| ALCANTARILLADO                                    | 0 |
| SANEAMIENTO (LPS)                                 |   |

LIC. MIRNA CITLALI AMAYA DE LUNA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. JOEL HERNANDEZ GOMEZ  
 DIR. GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP

Organismo de Cuenca Lerma Santiago  
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE  
 25-ABRIL-2022

*Recibi (4) factos originales  
 incluidos en factura con  
 comprobantes  
 Ing. Felipe Hernandez Gama*