

Total: 108

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL15150300559993	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Nuevo Santa Maria	ME001/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	SD48 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$657.721	\$657.721	\$657.721	\$657.721	\$657.721	\$197.316	\$197.316	30,00	00	PZA	21.915	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560014	Pavimentación De Empedrado Limpado En La Calle Jose Figueroa Entre Santa Cristina Y San Pardo	ME003/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	SD48 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.461.636	\$1.461.636	\$1.461.636	\$1.460.289	\$1.460.289	\$438.087	\$438.087	29,97	00	Metros Cuadrados	150	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560042	Empedrado Limpado En La Calle Santa Estrella Entre Santa Isabel Y S Da 20150	ME004/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	SD48 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.940.126	\$3.940.126	\$3.940.126	\$3.940.126	\$3.940.126	\$1.181.315	\$1.181.315	29,98	00	Metros Cuadrados	250	0,00	100,00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.