

Total: 108

Información General del Proyecto														Avance Financiero		Avance Físico				Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1510200515743	Equipamiento Del Museo Pantaleón Pando	FOMCULP-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,597,088	\$1,597,088	\$1,597,088	\$993,084	\$993,084	\$993,084	\$993,084	\$993,084	62,18	0	Equipamiento	608.114	0,00	100,00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200515783	Instalación De Obiarte N°13 En El Patio San Pedro Del Centro Cultural El Refugio	FOMCULP-02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,698,021	\$3,698,021	\$3,698,021	\$3,698,021	\$1,107,736	\$1,107,736	\$1,107,736	\$1,107,736	29,95	0	Lote	608.114	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200515807	Rehabilitación De Área De Oficinas Del Centro Cultural El Refugio	FOMCULP-03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,787,457	\$1,787,457	\$1,787,457	\$1,787,457	\$1,059,740	\$1,059,740	\$1,059,740	\$1,059,740	59,29	0	Metros Cuadrados	608.114	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200515841	Rehabilitación Del Cine Puro Del Centro Cultural El Refugio	FOMCULP-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,669,229	\$4,669,229	\$4,669,229	\$4,669,229	\$4,112,675	\$4,112,675	\$4,112,675	\$4,112,675	88,08	0	Metros Cuadrados	608.114	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200515877	Rehabilitación De La Escuela De Artes Plásticas, Artesanía Y Oficinas "Ángel Carranza"	FOMCULP-05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,674,094	\$6,674,094	\$6,674,094	\$6,674,094	\$3,984,644	\$3,984,644	\$3,984,644	\$3,984,644	59,70	0	Metros Cuadrados	608.114	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200515920	Restauración Del Centro Histórico Del Centro Cultural El Refugio	FOMCULP-06/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$265,411	\$265,411	\$265,411	\$265,411	\$128,906	\$128,906	\$128,906	\$128,906	48,57	0	Lote	608.114	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200516870	Rehabilitación De La Unidad Polideportiva "Revolución"	INF.DEP.-01/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,271,648	\$9,271,648	\$9,271,648	\$9,271,648	\$9,271,648	\$9,271,648	\$7,748,344	\$7,748,344	83,57	0	Metros Cuadrados	6.370	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a la Cláusula Quinta del convenio, se programó la cantidad de \$103,988,26 de los rendimientos financieros que junto con lo aprobado de \$ 9,271,648.00 nos da un total del proyecto por la cantidad de \$ 1,135,736.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200516894	Construcción De Unidad Polideportiva "El Real"	INF.DEP.-02/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,212,860	\$4,212,860	\$4,212,860	\$4,212,860	\$4,212,860	\$3,380,985	\$3,380,985	\$3,380,985	80,25	0	Metros Cuadrados	710	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200516929	Rehabilitación De La Unidad Polideportiva "Vista Hermosa"	INF.DEP.-03/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,132,492	\$3,132,492	\$3,132,492	\$3,132,492	\$3,132,492	\$3,132,492	\$3,132,492	\$3,132,492	99,89	0	Metros Cuadrados	1,577	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559608	Deposado Zampazo De La Calle Realino Espaza Entre Alvarez Espaza E Calle Carrillo Entre Alvarez Espaza E Calle Carrillo	CEPI-C-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,054,530	\$5,054,530	\$5,054,530	\$5,054,530	\$4,947,062	\$1,514,114	\$1,514,114	\$1,514,114	29,94	0	Metros Cuadrados	8,070	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559624	Deposado Zampazo De La Calle Ramón Corona Del Centro De Salud A La Calle San Martín De Septiembre De Las Flores A Álvarez Obregon En La Colonia Santa María	CEPI-C-02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,945,470	\$2,945,470	\$2,945,470	\$2,945,470	\$2,825,139	\$2,825,139	\$2,825,139	\$2,825,139	95,91	0	Metros Cuadrados	3,685	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559633	Deposado Zampazo De La Av. Del Valle De Periferico Hasta El Final De La Calle En La Colonia Jardines De Santa María, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque	CEPI-C-03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,673,004	\$4,686,654	\$4,686,654	\$4,686,654	\$4,886,654	\$3,384,785	\$3,384,785	\$3,384,785	62,27	0	Metros Cuadrados	8,380	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a la Cláusula Quinta del convenio se utilizó la cantidad de \$126,625.18 de los remanentes y \$87,025.16 de los rendimientos financieros que junto con lo aprobado de \$10,000,000 nos da un total del proyecto por la cantidad de \$4,985,654.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559645	Deposado Zampazo De La Calle Durbanazo Entre Calle Casimiro A Chapala (Juan De La Barrera) Y Santiago Xicotencatl En La Colonia Plan De Ocotlán	CEPI-C-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,061,363	\$2,061,363	\$2,061,363	\$2,061,363	\$2,055,785	\$2,055,785	\$2,055,785	\$2,055,785	99,73	0	Metros Cuadrados	3,560	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / FINIQUITADA / Registro: EL AVANCE FÍSICO DEL TERCER TRIMESTRE ES EL PROGRAMADO - EL AVANCE FÍSICO DEL TERCER TRIMESTRE ES EL PROGRAMADO Y EN ESTE INFORME SE LO REALIZADO EN 2,913.19 M2 OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559652	Deposado Zampazo De La Calle Colón Entre La Calle Emilio Mejía Y Calle Frontera En La Colonia Centro Del Cuatro En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque	CEPI-C-05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,265,633	\$1,265,633	\$1,265,633	\$1,265,633	\$1,262,251	\$378,675	\$378,675	\$378,675	29,92	0	Metros Cuadrados	2,500	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559685	Construcción De La Unidad Polideportiva "Vistas Del FAIP-01/15 C.A. Cuatro"	FAIP-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0078 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	56,46	0	Metros Cuadrados	33,450	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: Se programó la cantidad de \$ 81,400.72 de los rendimientos financieros, que junto con lo aprobado de \$10,000,000 nos da un total del proyecto por la cantidad de \$10,081,400.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510200559738	Empedrado Zampazo De La Calle 11 De Noviembre Entre Calle Pedro Moreno Y Calle Santa Cecilia En La Colonia Plan De Ocotlán	FOPADMM-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,308,437	\$1,308,437	\$1,308,437	\$1,308,437	99,80	0	Metros Cuadrados	573	0,00	100,00	Financiera: FINIQUITADO / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559756	Empedrado Zampazo De La Calle Matamoros Y El Pantón En La Colonia San Martín De Las Flores	FOPADMM-02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,289,004	\$1,289,004	\$1,289,004	\$1,289,004	99,15	0	Metros Cuadrados	278	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE REALIZÓ EL AVANCE FÍSICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559766	Empedrado Zampazo De La Calle Alvarado Obregon Entre Calle Casimiro Y Calle Porfirio Díaz En La Colonia San Martín De Las Flores De Alvaro	FOPADMM-03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$786,000	100,00	0	Metros Cuadrados	462	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559775	Empedrado Zampazo De La Calle Colón Entre Ignacio Mejía Y Frontera En La Colonia Centro Del Cuatro	FOPADMM-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,560,712	\$1,560,712	\$1,560,712	\$1,560,712	\$1,560,712	\$1,560,712	\$1,560,712	\$1,560,712	100,00	0	Metros Cuadrados	198	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559784	Empedrado Zampazo De La Calle Francisco J. Moreno Entre Calle Pedro Moreno Y Calle Nilo Artillería En La Colonia Plan De Ocotlán	FOPADMM-05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$652,288	\$652,288	\$652,288	\$652,288	\$652,288	\$652,288	\$652,288	\$652,288	\$652,288	100,00	0	Metros Cuadrados	350	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510200559799	Empedrado Zampazo De La Calle Hidalgo Entre Calle Colón Y Calle Arroyo En La Colonia Plan De Ocotlán	FOPADMM-06/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,000	\$772,000	\$772,000	\$772,000	\$772,000	\$772,000	\$772,000	\$772,000	100,00	0	Metros Cuadrados	65	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559810	Empedrado Zampazo De La Calle Independencia Y Calle San Benito Entre Calle Colón Y Calle Frontera En La Colonia San Martín De Las Flores De Alvaro	FOPADMM-07/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100,00	0	Metros Cuadrados	318	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559823	Empedrado Zampazo De La Calle Justicia En La Colonia Francisco Silva Romero	FOPADMM-08/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,729,000	\$1,729,000	\$1,729,000	\$1,729,000	\$1,729,000	\$1,729,000	\$1,729,000	\$1,729,000	100,00	0	Metros Cuadrados	224	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE REALIZÓ EN AVANCE FÍSICO, OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559837	Empedrado Zampazo De La Calle Lázaro Cárdenas, En La Colonia San Martín De Las Flores De Alvaro	FOPADMM-09/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	100,00	0	Metros Cuadrados	1,242	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559845	Empedrado Zampazo De La Calle Matamoros En La Colonia Plan De Oriente	FOPADMM-10/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,305,500	\$2,305,500	\$2,305,500	\$2,305,500	\$2,301,888	\$2,301,888	\$2,301,888	\$2,301,888	99,84	0	Metros Cuadrados	215	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510200559871	Empedrado Zampazo De La Calle Libertad Y Calle 16 De Septiembre En La Colonia San Martín De Las Flores De Alvaro	FOPADMM-11/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,363,000	\$1,363,000	\$1,363,000	\$1,363,000	\$1,359,274	\$1,359,274	\$1,359,274	\$1,359,274	99,73	0	Metros Cuadrados	675	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 108

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1515030055983	Empedrado Zapeado De La Calle Pupila Entre Calle Pedro Moreno Y Calle Cervada En La Colonia Plan De Oriente	POPADM-12/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$823.000	\$823.000	\$823.000	\$823.000	\$822.480	\$822.480	\$822.480	99,94	0	Metros Cuadrados	215	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE REVALUO EL AVANCE FISICO OBRA FINIQUITADA - SE REVALUO AVANCE FISICO OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1515030055984	Empedrado Zapeado De La Calle Norwin De Libertad A San Francisco En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	POPADM-13/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$662.000	\$662.000	\$662.000	\$662.000	\$662.000	\$198.401	\$198.401	\$198.401	29,97	0	Metros Cuadrados	252	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055990	Empedrado Zapeado De La Calle Privada Santa Cecilia En La Colonia Plan De Oriente	POPADM-14/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$812.000	\$812.000	\$812.000	\$812.000	\$808.989	\$808.989	\$808.989	99,63	0	Metros Cuadrados	213	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE REVALUO EL AVANCE FISICO OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1515030055991	Empedrado Zapeado De La Privada Santa Cruz En La Colonia Plan De Oriente	POPADM-15/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$160.000	\$47.952	\$47.952	\$47.952	29,97	0	Metros Cuadrados	88	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1515030055992	Empedrado Zapeado Y Alambrado Publico En La Calle Pedera De Periferico A Prol. Jalisco De Pedera A Salvador Orozco Loreto Y Salvador Orozco Loreto De Abajo	POPADM-16/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4.584.579	\$4.584.579	\$4.584.579	\$4.584.579	\$4.568.084	\$4.568.084	\$4.568.084	99,64	0	Metros Cuadrados	1.785	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1515030055993	Calle Bahía De Bustulco De Bahía De Todos Los Santos A Agrícola En La Colonia Parques De Santa	POPADM-17/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.686.421	\$1.686.421	\$1.686.421	\$1.686.421	\$1.680.098	\$1.680.098	\$1.680.098	99,63	0	Metros Cuadrados	815	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE REVALUO EL AVANCE FISICO, OBRA FINIQUITADA SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1515030055994	Pavimento Asfáltico De La Calle Brillante Sepata En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	POPADM-18/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenios	0558 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.160.500	\$2.160.500	\$2.160.500	\$2.160.500	\$2.160.500	\$1.896.672	\$1.896.672	\$1.896.672	87,79	0	Metros Cuadrados	832	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.