

Total: 29

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Rescindido (Quintados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
JAL1414040044804	Pavimento Asfáltico En La Calle Bugambillas De Carretera A Chágala Hasta Periferico En La Colonia El Tapatio	CEPI-02/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	99.90	\$8,000	Metros Cuadrados	2,067	0.00	100.00	Financiera: se pagó \$8,766,340.00 en 2014 para un total pagado de \$7,992,000.00 OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS FINIQUITADA / Registro: OBRAS FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414040044809	Pavimento En Concreto Hidráulico En La Av. Fray Aguilón De Av. De La Arquitectura Hasta Av. Literatura, En La Colonia El Tapatio	CEPI-03/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,498,088	\$4,498,088	\$4,498,088	99.96	\$1,912	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: se pagó \$2,249,040.00 en 2014 para un total pagado de \$4,498,088.00 OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS FINIQUITADA / Registro: OBRAS FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414040044913	Pavimento En Concreto Hidráulico En La Calle Las Vías De Cuervo A San Martín De Los Ríos Hasta Asuena En La Colonia El Tapatio	CEPI-05/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,850,000	\$3,849,017	\$3,849,017	\$3,849,017	\$3,849,017	99.97	\$983	Metros Cuadrados	993	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414040044935	Pavimento En Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo De Independencia A Carretera A Los Ríos En La Colonia Los Puentes.	CEPI-04/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$3,813,352	\$3,813,352	\$3,813,352	\$3,813,352	91.89	\$336,648	Metros Cuadrados	597	0.00	100.00	Financiera: se pagó \$2,073,187.39 en 2014 para un total pagado de \$3,813,352.00 OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414040044808	Construcción De La Unidad Polideportiva (Opn. Bjsidal)	CEPI-C 04/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,572,512	\$4,572,512	\$4,572,512	\$4,572,512	\$4,568,918	\$4,568,918	\$4,568,918	99.92	\$3,994	Metros Cuadrados	2,852	0.00	100.00	Financiera: se pagó \$2,284,459.00 en 2014 para un total pagado de \$4,568,918.00 OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1414040044810	Construcción De La Unidad Deportiva De La Unidad Polideportiva Bjsida De Chágala	CEPI-C 05/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,991,224	\$4,991,224	\$4,991,224	99.82	\$8,776	Metros Cuadrados	3,708	0.00	100.00	Financiera: se pagó \$2,495,000.00 en 2014 para un total pagado de \$4,991,224.00 OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS FINIQUITADA / Registro: OBRAS FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055908	Pavimentación Con Empedrado Zampado De La Calle Emiliano Zapata Entre Alvarez Segura E Huilónido Y Carrillo Puerto Entre Alvarez Segura Y Avila Camacho	CEPI-C01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,054,530	\$5,054,530	\$5,054,530	\$5,054,530	\$1,514,114	\$1,514,114	\$1,514,114	29.96	0	Metros Cuadrados	0	0.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055924	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Ramón Corona Del Centro De Salud A La Calle Tanque Y 16 De Septiembre En La Colonia Santa María Obregón En La Colonia Santa María Obregón	CEPI-C02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,945,470	\$2,945,470	\$2,945,470	\$2,945,470	\$1,865,766	\$1,865,766	\$1,865,766	63.34	0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055963	Pavimentación Con Empedrado Zampado De La Av. Del Baño De Periferico Hasta El Final De La Calle En La Colonia Jardines De Santa María, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque	CEPI-C03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,673,004	\$4,673,004	\$4,673,004	\$4,673,004	\$1,400,146	\$1,400,146	\$1,400,146	29.96	0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055945	Pavimentación Con Empedrado Zampado De La Calle Churubusco Entre Antigua Carretera A Chágala (Calle De La Barerra) Y Santiago Xicotencatl En La Colonia San De La Barerra	CEPI-C04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,061,363	\$2,061,363	\$2,061,363	\$2,061,363	\$1,841,363	\$1,841,363	\$1,841,363	89.33	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055952	Pavimentación Con Empedrado Zampado De La Calle Colón Entre La Calle Ignacio Mejía Y Calle Frontera En La Colonia Cerro Del Cuatro En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque	CEPI-C05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	R17 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,265,633	\$1,265,633	\$1,265,633	\$1,265,633	\$378,675	\$378,675	\$378,675	29.92	0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055978	Empedrado Zampado De La Calle 31 De Noviembre Entre Calle Pedro Moreno Y Calle Santa Cecilia En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEN-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,311,000	\$1,169,801	\$1,169,801	\$1,169,801	89.23	0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055976	Empedrado Zampado De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Matancera Y El Pantón En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEN-02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,289,004	\$1,289,004	\$1,289,004	99.15	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS FINIQUITADA / Registro: OBRAS FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055976	Empedrado Zampado De La Calle Álvaro Obregón Entre Calle Sautillero Y Calle Fortino Díaz En La Colonia San Martín De Las Flores De Arriba	FOPADEN-03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$786,000	\$234,996	\$234,996	\$234,996	29.90	0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055975	Empedrado Zampado De La Calle Colón Entre Espino Negro Y Frontera En La Colonia Cerro Del Cuatro	FOPADEN-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,560,712	\$1,560,712	\$1,560,712	\$1,560,712	\$467,410	\$467,410	\$467,410	29.95	0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055974	Empedrado Zampado De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Pedro Moreno Y Calle Niño Millero En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEN-05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$652,288	\$652,288	\$652,288	\$652,288	\$195,491	\$195,491	\$195,491	29.97	0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055979	Empedrado Zampado De La Calle Hidalgo Entre Calle Santa Rosa Y Calle Arroyo En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEN-06/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,000	\$772,000	\$772,000	\$772,000	\$230,953	\$230,953	\$230,953	29.92	0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559810	Empedrado Zampado De La Calle Escuela Entre Calle Independencia Y Calle Amador En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEN-07/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$137,862	\$137,862	\$137,862	29.97	0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559823	Empedrado Zampado De La Calle Justicia En La Colonia Francisco Silva Romero	FOPADEN-08/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,729,000	\$1,729,000	\$1,729,000	\$1,729,000	\$518,048	\$518,048	\$518,048	29.96	0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559837	Empedrado Zampado De La Calle Isaac Cárdenas, En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEN-09/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	\$1,459,740	\$1,459,740	\$1,459,740	29.96	0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559845	Empedrado Zampado De La Calle Matamoros, En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEN-10/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,305,500	\$2,305,500	\$2,305,500	\$2,305,500	\$690,567	\$690,567	\$690,567	29.95	0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559871	Empedrado Zampado De La Calle Niños Héroes Entre Calle Libertad Y Calle 16 De Septiembre En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEN-11/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,363,000	\$1,363,000	\$1,363,000	\$1,363,000	\$407,782	\$407,782	\$407,782	29.92	0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559883	Empedrado Zampado De La Calle Pipila Entre Calle Pedro Moreno Y Calle Cerada En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEN-12/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$822,480	\$822,480	\$822,480	99.94	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS FINIQUITADA / Registro: OBRAS FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559894	Empedrado Zampado De La Calle Porvenir De Libertad A San Francisco En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEN-13/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$662,000	\$198,401	\$198,401	\$198,401	29.97	0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559902	Empedrado Zampado De La Calle Privada Santa Cecilia En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEN-14/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$812,000	\$808,989	\$808,989	\$808,989	99.63	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS FINIQUITADA / Registro: OBRAS FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559911	Empedrado Zampado De La Privada Santa Cruz En La Colonia Plan De Oriente	FOPADEN-15/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$47,952	\$47,952	\$47,952	29.97	0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559923	Empedrado Zampado Y Alumbrado Público En La Calle Pedera De Periferico A Pról. Jalisco Pról. Jalisco De Carretera A Salvador Orozco Loreto Y Salvador Orozco Loreto De Pról. Jalisco A Álvaro Obregón	FOPADEN-16/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,584,579	\$4,584,579	\$4,584,579	\$4,584,579	\$3,301,024	\$3,301,024	\$3,301,024	72.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559932	Pavimento Asfáltico De La Calle Bahía De Huastilo De Bahía De Todos Santos A Aguilón En La Colonia Parque De Santa María	FOPADEN-17/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,686,421	\$1,686,421	\$1,686,421	\$1,686,421	\$1,680,098	\$1,680,098	\$1,680,098	99.63	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITADA / Física: OBRAS FINIQUITADA / Registro: OBRAS FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559946	Pavimento Asfáltico De La Calle Emiliano Zapata En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	FOPADEN-18/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	US8 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,500	\$2,160,500	\$2,160,500	\$2,160,500	\$646,559	\$646,559	\$646,559	29.93	0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.