

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 31

Información General del Proyecto														Avance Financiero						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
JAL00140400430407	Drenaje y Alcantarillado En Calle Manuel Alberti De Catamarca A Lázaro Cárdenas	FISM049/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$461,425	\$461,425	\$461,425	\$461,425	\$138,428	\$138,428
JAL00140400430516	Alcantarillado Fluvial En Calle Tenoch Entre Virrey Y Canal	FISM053/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,136,889	\$1,136,889	\$1,136,889	\$1,136,889	\$341,067	\$341,067
JAL00140400430669	Revestimiento Con Empedrado Zapeado En La Calle Manuel Alberti De Catamarca A Lázaro Cárdenas.	FISM021/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,647,563	\$1,647,563	\$1,647,563	\$1,647,563	\$494,269	\$494,269
JAL00140400430695	Revestimiento Con Empedrado Zapeado En La Calle Primavera De Calle San Marcos A Francisco Silva Romero.	FISM022/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$804,109	\$804,109	\$804,109	\$804,109	\$241,233	\$241,233
JAL00140400430734	Revestimiento Con Empedrado Zapeado En La Priv. Ignacio Mejía De Calle Hidalgo Al Arroyo.	FISM023/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$681,191	\$681,191	\$681,191	\$681,191	\$204,347	\$204,347
JAL00140400430779	Revestimiento Con Empedrado Zapeado En La Priv. Santa Patricia Al Cruce Con Santos Degollado.	FISM024/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$267,494	\$267,494	\$267,494	\$267,494	\$80,248	\$80,248
JAL00140400430812	Revestimiento Con Empedrado Zapeado En La Calle Calle Dionisio Rodríguez De Avila Camacho A Salamanca	FISM027/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,075,153	\$1,075,153	\$1,075,153	\$1,075,153	\$322,546	\$322,546
JAL00140400430865	Revestimiento Con Empedrado Zapeado En La Calle Priv. Rodolfo Píero Al Cruce Con Av. Patria.	FISM029/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$92,036	\$92,036
JAL00140400431014	Empedrado Zapeado En La Calle Agustín De Iturbide Entre Cuyucata Y Cerrada	FISM061/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,353,380	\$1,353,380	\$1,353,380	\$1,353,380	\$1,207,076	\$1,207,076
JAL00140400431530	Agua Potable En Calle Manuel Alberti De Catamarca A Lázaro Cárdenas.	FISM044/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$518,527	\$518,527	\$518,527	\$518,527	\$155,558	\$155,558
JAL00140400431755	Revestimiento Con Empedrado Zapeado En La Calle Tenoch Entre Virrey Y Canal	FISM060/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$862,497	\$862,497	\$862,497	\$862,497	\$258,749	\$258,749

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 31

Información General del Proyecto														Avance Financiero						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
JAL00140400430407	Drenaje Y Alcantarillado En Calle Manuel Alberti De Catamarca A Lázaro Cárdenas	FISM049/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$461,425	\$461,425	\$461,425	\$461,425	\$138,428	\$138,428
JAL00150100482225	Obras De Contingencia En Canal La Floresta, En Col Santa Anita; Presa El Chicharron Colonia Ojo De Agua; Canal Las Pomas, Y Canal Santibañez	1506-9/2014	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,255,701	\$1,255,701	\$1,255,701	\$1,255,701	\$1,247,175	\$1,247,175
JAL14140200320643	Agua Potable En Calle Santa Isabel De San Francisco A Calle San José.	FISM001/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$372,290	\$372,290	\$372,290	\$372,290	\$63,685	\$63,685
JAL14140200326640	Drenaje Y Alcantarillado En La Calle Tepeyac De Guadalupe A Francisco Villa	FISM009/14	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque Urbano		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$233,550	\$419,472	\$419,472	\$419,472	\$145,024	\$145,024

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$138,428	30.00	00	Metros Cuadrados	552	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$341,067	30.00	00	Metros Cuadrados	338	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$494,269	30.00	00	Metros Cuadrados	552	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$241,233	30.00	00	Metros Cuadrados	174	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$204,347	30.00	00	Metros Cuadrados	210	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$80,248	30.00	00	Metros Cuadrados	122	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$322,546	30.00	00	Metros Cuadrados	323	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$92,036	46.02	00	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,207,076	89.19	00	Metros Cuadrados	538	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$155,558	30.00	00	Metros Cuadrados	552	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$258,749	30.00	00	Metros Cuadrados	338	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Fisico				Observaciones
			Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$138,428	30.00	\$0	Metros Cuadrados	552	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,247,175	99.32	\$0	Lote	12,750	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$63,685	17.11	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	100.00	Financiera: Se pago \$285,140 en 2014 para un total pagado de \$348,825 obra finiquitada / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$145,024	34.57	\$0	Metros Cuadrados	192	100.00	74.00	Financiera: Se pago \$70,065 en 2014 para un total pagado de \$215,089 obra en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.