

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 61

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Unidad de Medida						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro			
JAL15020051743	Equipoamiento del Museo Pontaleón Pineda	FOMULT-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0500 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución											0.00			
JAL15020051783	Instalación de Cubierta Móvil en el Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio	FOMULT-02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0500 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución												0.00		
JAL15020051867	Rehabilitación de Área de Cocinas y Oficinas del Centro Cultural El Refugio	FOMULT-03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0500 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución												0.00		
JAL15020051891	Rehabilitación del Cine Foro del Centro Cultural El Refugio	FOMULT-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0500 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,668,229	\$4,668,229	\$4,668,229	\$4,668,229	\$4,633,997	\$541,322	\$541,322			11.59	00	Metros Cuadrados	
JAL15020051877	Rehabilitación de la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficinas "Sagel Curatón"	FOMULT-05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0500 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,474,094	\$6,474,094	\$6,474,094	\$6,474,094	\$5,996,170	\$5,996,170	\$781,365	\$781,365			11.86	00	Metros Cuadrados
JAL15020051900	Restauración de Área Escudine del Centro Cultural El Refugio	FOMULT-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0500 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución												0.00		
JAL150200514870	Rehabilitación de la Unidad Polideportiva "Revolución"	IMP-OPF.-01/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0500 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$9,375,448	\$9,375,234	\$9,375,234	\$9,375,234	\$9,375,234	\$1,504,740	\$1,504,740			16.05	00	Metros Cuadrados	
JAL150200514884	Construcción de Unidad Polideportiva "El Sol"	IMP-OPF.-02/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0500 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,213,840	\$4,213,840	\$4,213,840	\$4,213,840	\$4,213,840	\$812,235	\$812,235			19.28	00	Metros Cuadrados	
JAL150200514829	Rehabilitación de la Unidad Polideportiva "Vista Hermosa"	IMP-OPF.-03/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	0500 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución												0.00		
JAL150200594028	Paramentación con Repetido Sapeado de la Calle Emiliano Zapata Entre Alvarez Sagara e Toribio, y Carrillo Puerto Entre Alvarez Sagara y Avila Camacho	CFOP-C-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	M17 contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución												0.00		
JAL15020059424	Paramentación con Repetido de la Calle Ramón del Centro de Salud a la Calle Toribio, y 14 de Septiembre de Las Flores a Alvarez Sagara En la Colonia Santa María Tlaquepaque	CFOP-C-02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	M17 contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución												0.00		
JAL150200594023	Paramentación con Repetido Sapeado de la Av. del Valle de Perifería hasta el final de la Calle de la Colonia Jardines de Santa María, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque	CFOP-C-03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	M17 contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,473,004	\$4,473,004	\$4,473,004	\$4,473,004	\$4,473,004	\$1,282,347	\$1,282,347			27.44	00	Metros Cuadrados	
JAL150200594045	Paramentación con Repetido Sapeado de la Calle Charamelo Entre Antiques Camino a Chapala (Juan de la Barrera) y Santiago Acosta en la Colonia Juan de la Barrera	CFOP-C-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	M17 contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución												0.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 61

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero											
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo	Restos	Unidad de Medida	
JAL1010059462	Parqueamiento con rampa para el Empeñado de la Calle Colón Entre la Calle Ignacio Mejía y Calle Francisco En la Colonia Centro del Cuatro de Mayo Municipio de San Pedro Tlaquepaque	CFOP-C-05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		8117 contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
JAL1010059485	Construcción de la Unidad Polideportiva "Vistas del Centro"	FAIP-01/11 C.A.	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio		0576 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Deporte	En Ejecución	2015	\$18,000,000	\$16,061,401	\$18,000,000	\$18,061,401	\$18,061,401	\$1,457,768	\$1,457,768		14.49	00	Metros Cuadrados
JAL1010059498	Empeñado Empeñado de la Calle 14 de Noviembre Entre Calle Pedro Moreno y Calle Santa Cecilia En la Colonia Plan de Oriente	FOPRDEM-01/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
JAL1010059495	Empeñado Empeñado de la Calle 16 de Septiembre Entre Calle Matamoros y El Puerto En la Colonia San Martín de Las Flores de Abaje	FOPRDEM-02/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
JAL1010059496	Empeñado Empeñado de la Calle Alvarez Obregón Entre Calle Chahuatenco y Calle Porfirio Díaz En la Colonia San Martín de Las Flores de Arriba	FOPRDEM-03/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$784,000	\$784,000	\$784,000	\$784,000	\$784,000	\$418,403	\$418,403		53.24	00	Metros Cuadrados
JAL1010059497	Empeñado Empeñado de la Calle Colón Entre Ignacio Mejía y Puente En la Colonia Centro del Cuatro de Mayo	FOPRDEM-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
JAL1010059498	Empeñado Empeñado de la Calle Francisco T. Moreno Entre Calle Pedro Moreno y Calle Nido Artillero En la Colonia Plan de Oriente	FOPRDEM-05/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
JAL1010059499	Empeñado Empeñado de la Calle Hidalgo Entre Calle Santa Rosa y Calle Arroyo En la Colonia Plan de Oriente	FOPRDEM-06/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
JAL1010059500	Empeñado Empeñado de la Calle Juárez Entre Calle Independencia y Calle Matamoros En la Colonia San Martín de Las Flores de Abaje	FOPRDEM-07/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
JAL1010059502	Empeñado Empeñado de la Calle Justicia En la Colonia Francisco Silva Romero	FOPRDEM-08/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
JAL1010059503	Empeñado Empeñado En la Calle Tazara Cardenas En San Martín de Las Flores de Abaje	FOPRDEM 09/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	\$4,872,000	\$2,580,540	\$2,580,540		52.97	00	Metros Cuadrados
JAL1010059505	Empeñado Empeñado de la Calle Matamoros En la Colonia Plan de Oriente	FOPRDEM-10/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
JAL1010059506	Empeñado Empeñado de la Calle Pípila Entre Calle Pedro Moreno y Calle Obregón En la Colonia Plan de Oriente	FOPRDEM-12/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	
JAL1010059508	Empeñado Empeñado de la Calle Provenir de Libertad a San Francisco En la Colonia San Martín de Las Flores de Abaje	FOPRDEM-13/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$642,000	\$441,831	\$441,831		68.74	00	Metros Cuadrados
JAL1010059509	Empeñado Empeñado de la Calle Privada Santa Cecilia En la Colonia Plan de Oriente	FOPRDEM-14/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio		0518 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 61

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Unidad de Medida					
														Ciclo Recurso	Prestamos	Modificado	Recurrido (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejecuido		Pagado	% Avance	Reintegro		
JAL15030054901	Empedrado Empedrado De Las Pircas Santa Cruz En La Colonia Fias De Olanza	F08A28M-15/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	US18 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución											0.00		
JAL15030054902	Pavimento ASFáltico De La Calle Sabia De Municipio De Santa De Tomas Las Matas A Agrícola En La Colonia Raques De Santa María	F08A28M-17/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	US18 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución												0.00	
JAL15030054904	Pavimento ASFáltico De La Calle Melitón Aguirre En La Colonia San Martín De Las Flores De Abajo	F08A28M-18/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	US18 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,140,500	\$2,140,500	\$1,140,500	\$2,140,500	\$2,140,500	\$1,250,113	\$1,250,113			57.46	00	Metros Cuadrados
JAL15030054903	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Nuevo Santa María	M0201/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0048 Programa HABITAT		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$407,701	\$407,701	\$407,701	\$407,701	\$407,701	\$321,102	\$321,102			49.82	00	Vivienda
JAL15030054904	Pavimentación De Empedrado Empedrado En La Calle José Figueroa Entre Santa Cecilia Y San Bernardo	M0203/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0048 Programa HABITAT		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,461,636	\$1,461,636	\$1,461,636	\$1,461,636	\$1,461,636	\$258,419	\$258,419			17.68	00	Metros Cuadrados
JAL15030054904	Pavimentación De Empedrado Empedrado En La Calle Santa Cecilia Entre Santa Isabel Y S De San	M0204/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0048 Programa HABITAT		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,940,124	\$3,940,124	\$3,940,124	\$3,940,124	\$3,940,124	\$2,273,717	\$2,273,717			57.71	00	Metros Cuadrados

Año de Inicio			Observaciones
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
			Financiera: / Finicio: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
			Financiera: / Finicio: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
			Financiera: / Finicio: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
428,114	0.00	100.00	Financiera: De pago \$4,112,470.00 en 2015 para un total pagado de \$4,659,907.00, obra finiquitada / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
428,114	0.00	100.00	Financiera: De pago \$3,984,644.00 en 2015 para un total pagado de \$4,774,928.00 / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
			Financiera: / Finicio: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
4,370	0.00	100.00	Financiera: De pago en 2015 \$7,749,348.00, para un total pagado de \$9,253,155.00 / Finicio: / Registro: De pago en 2015 \$7,749,348.00, para un total pagado de \$9,253,155.00 se acordó a la Ciudadanía Quirita del convenio, se programó la cantidad de \$10,548.24 de los recursos financieros que cuenta con la aprobación de \$ 9,271,444.00 sea de un total del proyecto por la cantidad de \$ 9,774,248.24 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
716	3,341.94	100.00	Financiera: De pago en 2015 \$3,341,944.84, para un total pagado de \$4,145,219.59 obra finiquitada / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
			Financiera: / Finicio: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
			Financiera: / Finicio: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
914	4,448.94	100.00	Financiera: De pago en 2015 \$3,384,761.00, para un total pagado de \$4,457,111.00, obra finiquitada / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
			Financiera: / Finicio: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Año de Inicio			Observaciones
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
6	0.00	100.00	Financiera: / - pago en 2015 \$5,446,053.27, total pagado de \$6,802,602.36, y los pendientes son \$1,356.72 de un total del proy. de \$10,061,400.72 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
8	425.00	100.00	Financiera: En 2015 se pago 134,946.00 para un total pagado de 433,599.40 para finalizada / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
1,242	0.00	100.00	Financiera: En 2015 se pago 2,294,820.00 para un total pagado de 4,495,376.00 para finalizada / - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
252	942.54	100.00	Financiera: En 2015 se pago 106,481.00 para un total pagado de 461,252.24.00 / Fisica: / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
			Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Avance Finanzas			Observaciones
Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
			Financiera: / Finica: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
			Financiera: / Finica: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y finico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
0	0.00	100.00	Financiera: En 2015 se pago 646,559.00 para un total pagado de 1,496,972.00 para finiquitarlo / - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0	0.00	100.00	Financiera: Se pago 219,716.00 en 2015 para un total pagado de 219,716.00 / - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0	0.00	100.00	Financiera: Se pago 243,087.00 en 2015 para un total pagado de 243,087.00 / - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
0	0.00	100.00	Financiera: Se pago 21,182,315.00 en 2015 para un total pagado de 21,432,122.00, para finiquitarlo / Finica: - SISTEMA: Para el siguiente nivel.