

Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque



**GESTIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD**

Informe Trimestral
abril – junio 2018

Obra Pública

2018				
OBRAS TERMINADAS				
No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
1	EL ÓRGANO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAGNOLIA; ENTRE OQUIDEA Y NARDO.	100%	100%
2	SANTIBAÑEZ	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE HILARIO REYES, 20 DE NOVIEMBRE Y PRIV. MARGARITO HURTADO; DE EDUCACIÓN A 50 ML. HACIA EL SUR.	100%	100%
3	LAS LIEBRES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIV. GALEANA Y MIGUEL HIDALGO; ENTRE CALLE A Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE A, HUERTA, LOS PINOS Y GIRASOL; ENTRE MIGUEL HIDALGO Y PRIV. GALEANA, CALLE A; DE PRIV. GALEANA 60 ML. HACIA EL ORIENTE, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS; ENTE MIGUEL HIDALGO Y AMAPOLA.	100%	100%
4	EL TAPATÍO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROSA; ENTRE JORGE Y GALICIA.	100%	100%
5	GUADALUPE EJIDAL	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESTELA TORRES ANDRADE; DE VÍA MANZANILLO 370 ML. HACIA EL NOROESTE.	100%	100%
6	EL SAUZ	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LA "ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 1° DE MAYO", 14DPR4005W, UBICADA EN LAS ISLAS BÁLTICAS S/N ESQUINA ISLAS MARACAS.	100%	100%
7	SAN PEDRITO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN EL "JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN YAÑEZ", 14DJN02928, UBICADO EN TEAPAN N° 1422 ENTRE MATA REDONDA Y VICENTE GUERRERO.	100%	100%
8	EL TEMPIZQUE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN PRIV. MANAGUA Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE MANAGUA Y CERRADA.	100%	100%
9	SAN SEBASTIANITO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. ALEJANDRO ROBLES, DE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO 178.00 ML. HACIA EL PONIENTE.	100%	100%
10	LOS HORNOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. ABASOLO, DE CALLE CERRADA 159.00 ML. HACIA EL PONIENTE.	100%	100%

Obra Pública

2018				
OBRAS TERMINADAS				
No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
11	ÁLAMO INDUSTRIAL	REENCARPETAMIENTO DE LA CALZADA LÁZARO CÁRDENAS: EN CARRIL LATERAL NORTE, DE FUELLE A VAPOR Y EN CARRIL LATERAL SUR, DE FUELLE A OLEODUCTO.	100%	100%
12	SAN SEBASTIANITO	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA TRANSVERSAL, EN LA CALLE IGUALA. ENTRE HIDALGO Y EL CANAL	100%	100%
13	MIRAVALLE	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE GABRIEL GUERRA, ENTRE LA CALLE ARÍSTIDES Y TEATRO DE LAS AMÉRICAS; CALLE JOSÉ SEGURA, ENTRE CALLE LITERATURA HASTA SALOMÉ PIÑA; CALLE ZAPOTLÁN, ENTRE CALLE JOSÉ SEGURA, HASTA ANDADOR ALFONSO PEÑA.	100%	100%
14	MIRAVALLE	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LITERATURA, ENTRE LA AVENIDA FRAY ANGÉLICO, HASTA ARÍSTIDES; BALIZAMIENTO Y RENIVELACIONES DE LA CALLE LITERATURA, ENTRE LA CALLE ARÍSTIDES HASTA JOSÉ SEGURA.	100%	100%
15	MIRAVALLE	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE JOSÉ SEGURA, ENTRE LA CALLE LITERATURA HASTA GABRIEL GUERRA; CALLE GABRIEL GUERRA, ENTRE LA CALLE JOSÉ SEGURA Y ARÍSTIDES; CALLE ARÍSTIDES, ENTRE LA CALLE GABRIEL GUERRA HASTA LITERATURA.	100%	100%

Obra Pública

		OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
16	LÓPEZ COTILLA	RELOCALIZACIÓN CON PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LÓPEZ COTILLA.	30%	100%
17	EL ÓRGANO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARDO; ENTRE MAGNOLIA Y MIRASOL.	30%	100%
18	SANTIBAÑEZ	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, NIÑOS HÉROES, CALLE SIN NOMBRE 2, 3 Y 4, LUCIO CABAÑAS, MARIANO MATAMOROS, PUESTA DEL SOL, HILARIO REYES, PROL. EDUCACIÓN Y PORVENIR.	30%	100%
19	SAN JUAN	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CAMINO REAL A TLAQUEPAQUE, LIMA, PRIVADAS SIN NOMBRE 1, 2 Y 3, VERACRUZ, ABASOLO, GRANADO, DOROTEO ORTEGA Y CRUZ ORTEGA.	30%	100%
20	EL SAUZ	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LA "ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 1° DE MAYO", 14DPR4005W, UBICADA EN LAS ISLAS BÁLTICAS S/N ESQUINA ISLAS MARACAS.	10%	100%
21	PASEOS DE PRADO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN EL "JARDÍN DE NIÑOS N° 636 CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA", 14JN0595H, UBICADO EN DIENTE DE LEÓN S/N ENTRE GRACEDA Y CICLAMIDES.	81%	100%
22	NUEVA SANTA MARÍA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN LA "ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ANTONIO CASO DE PERALTA", 14DPR3313V. UBICADO EN LA CALLE SANTA RITA S/N ESQUINA 8 DE JULIO.	87%	100%
23	SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ARRIBA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN EL "JARDÍN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA", 14DJN0822N. UBICADA EN AV. ÁVILA CAMACHO N° 1, ENTRE DIONISIO RODRÍGUEZ Y VENUSTIANO CARRANZA.	77%	100%

Obra Pública

OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO				
No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
24	EL ÓRGANO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN LA "ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA", 14DPR3646J. UBICADA EN MAGNOLIA N°353.	30%	10%
25	FRANCISCO I. MADERO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE TORRECILLAS 37.50 ML. HACIA EL ORIENTE Y 52. ML HACIA EL PONIENTE.	30%	100%
26	FRANCISCO SILVA ROMERO	ALUMBRADO PÚBLICO DE RED SUBTERRANEA EN LA CALLE BANDERA; DESDE INDEPENDENCIA HASTA CALLE ASAMBLEA.	67%	100%
27	PLAN DE ORIENTE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPANA, ENTRE MATAMOROS E HIDALGO.	30%	100%
28	BUENOS AIRES	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN BARTOLOMÉ MITRE, ENTRE TORRECILLAS Y EL LÍMITE DEL CERRO.	30%	100%
29	FRANCISCO I. MADERO	REPARACIÓN DE TERRACERÍA CON PRODUCTO CBR PLUS, EN LA CALLE 06 DE MAYO, DESDE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA 10 DE MAYO.	0%	100%
30	FRANCISCO I. MADERO	REPARACIÓN DE TERRACERÍA CON PRODUCTO CBR PLUS, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DESDE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA 10 DE MAYO.	0%	100%
31	FRANCISCO I. MADERO	REPARACIÓN DE TERRACERÍA CON PRODUCTO CBR PLUS, EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE, DESDE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA 10 DE MAYO.	0%	100%

Obra Pública

OBRAS EN PROCESO				
No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
32	EL ÓRGANO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN LA "ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA", 14DPR3646J. UBICADA EN MAGNOLIA N°353.	30%	10%
33	BUENOS AIRES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TORRECILLAS; ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y VENUS, BARTOLOMÉ MITRE, TANDIL Y VENUS; ENTRE TORRECILLAS Y LÍMITE DEL CERRO.	87%	85%
34	LOS PUESTOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALDAMA; ENTRE ALDAMA E IGNACIO ALLENDE.	41%	90%
35	EMILIANO ZAPATA (PLAN DE LAS FLORES)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROSALES; ENTRE PEDRO MORENO Y EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA, VIOLETAS, GIRASOLES, GARDENIA, TULIPANES, JAZMINES Y PROL. PEDRO MORENO; ENTRE CUATRO CAMINOS Y ROSALES.	74%	98%
36	FRANCISCO SILVA ROMERO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA, ENTRE PROGRESO Y LOS PINOS; ALAMEDAS E INDEPENDENCIA Y ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA; PRIV. AZUCENAS Y PRIV. BUGAMBILIAS ENTRE ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA Y CERRADA; DE LAS ROSAS, ENTRE ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA Y CERRADA; DE LAS ROSAS, ENTRE ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA Y MIGUEL ALEMÁN.	66%	75%
37	FRANCISCO SILVA ROMERO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO ALVAREZ ESPARZA ENTRE PRIV LAS AZUCENAS Y LOS PINOS ALAMEDAS Y LOS PINOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ANTONIO ALVAREZ ESPARZA PRIV LAS AZUCENAS Y PRIV BUGAMBILIAS ENTRE ANTONIO ALVAREZ ESPARZA Y	70%	80%
38	TATEPOSCO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE MORELOS-ARROYO; ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y BATALLA DE PUEBLA, ARROYO; DE BATALLA DE PUEBLA 203 ML. HACIA EL NORTE.	53%	70%
39	PASEOS DEL LAGO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN LA "ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN BAEZA ALZAGA", 14DPR3567X. UBICADA EN FRANCISCO VILLA S/N, ENTRE PRIV. DE LAS GOLONDRINAS Y ARCOS.	30%	85%
40	EL VERGEL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN LA "ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MANUEL LÓPEZ COTILLA", 14DPR3616P. UBICADA ENAV. DE LAS ROSAS N° 530, ENTRE RÍO VERDE Y CAOBA.	89%	95%

Obra Pública

OBRAS EN PROCESO

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
41	ARTESANOS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LA "ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 121", 14DST0136Z. UBICADA EN JARDINEROS N° 1, ENTRE COBREROS Y EBANISTAS..	30%	85%
42	FRANCISCO SILVA ROMERO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN EN LA "ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 65", 14DES0015V. UBICADA EN INDEPENDENCIA N° 3004.	74%	95%
43	FRANCISCO I. MADERO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TORRECILLAS, ENTRE SANTA LUCÍA Y BENITO JUÁREZ; VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE TORRECILLAS Y LÍMITE DEL CERRO.	30%	25%
44	LOS PUESTOS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MIRAFLORES, ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA; FRANCISCO VILLA, ENTRE LIBERTAD Y MAGNOLIA; SERAFÍN, ENTRE FRANCISCO VILLA E INDEPENDENCIA; GIRASOL, ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLE CERRADA.	69%	90%
45	SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN NARCISO MENDOZA, ENTRE PRIV. LÁZARO CÁRDEN AS Y NICOLÁS BRAVO.	82%	95%
46	EL TEMPIZQUE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TEPAME, ENTRE ZAPOTE Y ANILLO PERIFÉRICO SUR; ANILLO PERIFÉRICO SUR, ENTRE TEPAME Y MANAGUA; PRIV. MANAGUA, ENTRE TEPAME Y MANAGUA; MANAGUA, ENTRE ANILLO PERIFÉRICO SUR Y GUAYANGAREO; MANAGUA, DE GUAYANGAREO 170.00 ML. HACIA EL SUR.	30%	85%
47	LOS HORNOS Y LOS PUESTOS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ÁVILA CAMACHO, ENTRE PENSADOR MEXICANO Y ARROYO; PENSADOR Y PRIV. ÁVILA CAMACHO, ENTRE MARIANO ABASOLO Y ÁVILA CAMACHO; ARROYO, ENTRE ÁVILA CAMACHO Y PEMEX; ARROYO, DE PEMEX 85.00 ML. HACIA EL SUR; PEMEX Y PRIV. SIN NOMBRE, ENTRE ARROYO Y FINAL DE LAS MISMAS.	30%	98%
48	EL TAPATÍO	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS, EN BUGAMBILIAS ESQUINA CON LOMAS VERDES.	30%	5%
49	LA ARENA	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ANTONIO, ENTRE SAN JOSÉ Y CERRADA HACIA EL SUR; SAN LUCAS, ENTRE SAN JOSÉ Y JUAN PABLO II; SAN ANDRÉS, ENTRE PEMEX Y CALLE SIN NOMBRE; SAN PEDRO, ENTRE SAN JUDAS Y CALLE SIN NOMBRE; SAN JOSÉ, ENTRE SAN ANTONIO Y SAN JUDAS TADEO; SAN BARTOLOMÉ, SAN JUDAS Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE SAN ANDRÉS Y SAN JUDASTADEO; SAN JUDAS, ENTRE SAN LUCAS Y CERRADA HACIA EL PONIENTE; JUAN PABLO II, ENTRE SAN JUDAS TADEO Y FRANCISCO VILLA.	30%	5%

Obra Pública

OBRAS EN PROCESO				
No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
50	EL VERGELITO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ARROYO, DE AV. COLIMA 54.00 ML HACIA EL SUR.	30%	99%
51	EL VERGELITO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. COLIMA, ENTRE PRIV. COLIMA Y ARROYO.	30%	99%
52	SAN PEDRITO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN POZA RICA, ENTRE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE; POZA RICA, DE CALLE SIN NOMBRE 60 ML. HACIA EL PONIENTE; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE POZA RICA Y TECALITLÁN; PRIV. POZA RICA Y TLAQUEPAQUE, ENTRE LIBERTAD Y EL ARROYO; LIBERTAD, ENRE POZA RICA Y PRIV. POZA RICA; FUEGO NUEVO Y VILLA NUEVA, ENTRE TECALITLÁN Y CALLE CERRADA; TECALITLÁN, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIBERTAD.	30%	20%
53	LAS LI EBRES (EL MANANTIAL)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SALVADOR OROZCO LORETO, ENTRE BUGAMB ILIAS Y NIÑOS HÉROES; NIÑOS HÉROES, ENTRE SALVADOR OROZCO LORETO Y EZEQUIEL VARGAS JIMÉNEZ; EZEQUIEL VARGAS JIMÉNEZ, ENTRE NIÑOS HÉROES Y BENITO JUÁREZ; PROL. NIÑOS HÉROES, PRIV. SALVADOR OROZCO LORETO Y BENITO JUÁREZ, ENTRE EZEQUIEL VARGAS JIMÉNEZ Y SANTO TORIBIO ROMO; BUGAMBILIAS, ENTRE OASEO DE LOS VENADOS Y SALVADOR OROZCO LORETO.	30%	30%
54	SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN GALEANA, ENTRE PRIV. FRANCISCO VILLA Y CERRADA HACIA EL SUR; GALEANA, DE FRANCISCO VILLA 66.00 ML. HACIA EL NORTE.	30%	70%
55	ÁLVARO OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO SILVA ROMERO, ENTRE SALVADOR OROZCO LORETO Y LUIS E. MEDINA SANTIAGO; LUIS E. MEDINA SANTIAGO, DE FRANCISCO SILVA ROMERO 42 ML HACIA EL SUR; RAMÓN HIDALGO JARAMILLO, ENTRE FRANCISCO SILVA ROMERO Y PRIV. OROZCO.	30%	85%
56	ÁLVARO OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO SILVA ROMERO Y PRIV. OROZCO, ENTRE SALVADOR OROZCO LORETO Y LUIS E. MEDINA SANTIAGO; LUIS E. MEDINA SANTIAGO, ENTRE FRANCISCO SILVA ROMERO Y ÁLVARO OBREGÓN; RAMÓN HIDALGO JARAMILLO, ENTRE FRANCISCO SILVA ROMERO Y PRIV. OROZCO.	100%	75%

Obra Pública

OBRAS EN PROCESO

No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
57	BUENOS AIRES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN BARTOLOMÉ MITRE, ENTRE TORRECILLAS Y LÍMITE DEL CERRO.	30%	60%
58	LOMAS DE LA VICTORIA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN HIERRO, ENTRE ISLA PERIM Y DEL ORO.	30%	85%
59	LOMAS DE LA VICTORIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN HIERRO, ENTRE ISLA PERIM Y DEL ORO.	30%	25%
60	EL TAPATÍO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BUGAMBILIAS, 38 ML. HACIA CARR. CHAPALA-GUADALAJARA Y PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO EN BUGAMBILIAS, ENTRE LOMA VERDE Y CARRIL DE DESACELERACIÓN DE LA CARR. A CHAPALA.	30%	35%
61	LAS LIEBRES	PUNTE VEHICULAR LAS LIEBRES, CALLE EMILIANO ZAPATA.	0%	80%
62	CABECERA MUNICIPAL	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN ESPECIAL EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y AZOTEAS DEL MERCADO JUÁREZ.	89%	30%
63	GUAYABITOS	MEJORAMIENTO DE PLAZA PÚBLICA UBICADA EN AV. CUYUCUATA, JUAN DE LA BARRERA Y PRIV. XÓCHITL.	30%	5%
64	EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO ZAMPEADO EN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO VILLA.	59%	70%
65	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	REHABILITACIÓN DE LA CALLE AHUEHUETES	30%	12%
66	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	REHABILITACIÓN DE LA CALLE BANDERA	30%	15%

Obra Pública

OBRAS POR INICIAR		
No.	COLONIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN
67	ÁLVARO OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. PRIMAVERA Y FINAL DE LA MISMA.
68	SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENITO JUÁREZ, ENTRE NIÑOS HÉROES Y EL LÍMITE DEL CERRO.
69	SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN BENITO JUÁREZ, ENTRE NIÑOS HÉROES Y EL LÍMITE DEL CERRO.
70	EL CAMPESINO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO CORONA, ENTRE MARTÍN CORONA Y ALDAMA.
71	EL CAMPESINO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO CORONA, ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y ALDAMA; MARTÍN CORONA ENTRE FRANCISCO COONA Y SANTA INOCENCIA.
72	EL SAUZ	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATE, LOSA DE OCNCRETO HIDRÁULICO Y EQUIPAMIENTO EN ANDADOR MANDARINOS Y ANDADOR TAMARINDOS (PROPIEDAD MUNICIPAL).
73	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LLAVE
74	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	REHABILITACIÓN DE LA CALLE UNIVERSIDAD

Gestión Integral del Territorio - Dictámenes

REPORTE DE ACTIVIDADES

No.	ACTIVIDAD							TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
1	Expedientes recibidos	171	219	286	98	391	267	1,432
2	Actualización de expedientes	91	116	225	120	250	123	925
3	Dictámenes entregados	153	160	240	100	318	233	1,204
4	Dictámenes de uso de suelo	92	129	153	144	217	186	921
5	Dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo	37	110	50	40	99	55	391
6	Liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo, fichas informativas y sellado de planos	28	35	40	33	68	39	243
7	Revisión de cesiones de derecho	44	33	26	15	45	25	188
8	Fichas técnicas	24	23	28	28	34	28	165
9	Constancias de nomenclatura y número oficial	4	1	2	0	1	4	12
10	Licencias de urbanización	0	0	0	0	0	1	1
11	viviendas autorizadas	0	0	0	0	0	220	220
12	Recepción de desarrollos	0	0	1	0	0	0	1
13	Proyectos especiales	19	42	46	15	20	2	144
14	Inspecciones	21	21	29	37	57	41	206
TOTALES		684	889	1,126	630	1,500	1,224	6,053

Control de la Edificación - Licencias

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	ACTIVIDAD	PERIODO						TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
1	Dictamen de valoración de daños	6	2	1	3	0	2	14
2	Director responsable de obra	13	12	11	7	12	8	63
3	Verificaciones de expedientes	80	75	57	62	87	122	483
4	Gestión de documentos	146	134	78	78	87	118	641
TOTALES		245	223	147	150	186	250	1201

ORDENES DE PAGO LICENCIAS

No.	CONCEPTO							TOTAL	IMPORTE ACUMULADO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		
1	Cambios de proyecto	6	7	2	2	5	6	28	17,206.00
2	Prórrogas de licencias vencidas	5	2	2	6	8	5	28	334,422.71
3	Licencia de bardeo	1	0	0	0	0	0	1	390.00
4	Venta de bitácora	6	5	0	2	6	6	25	18,540.00
5	Licencia de movimiento de tierras	1	0	0	0	0	0	1	378.00
6	Excedencia de M2 por cambio de proyecto	5	4	4	2	4	5	24	98,959.78
7	Búsquedas	2	2	3	6	2	7	22	2,195.00
8	Copias	0	0	2	3	2	3	10	2,172.00
9	Constancias de número oficial	30	16	9	10	12	9	86	7,892.00
10	Actualizaciones de directores responsables	13	12	11	7	12	8	63	55,082.95
11	Designación de número oficial	14	15	7	9	8	7	60	9,576.05
12	Certificación de Planos	0	0	0	2	1	1	4	716.00
13	Peritajes	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	Servicios no previstos	2	11	1	0	1	1	16	11,786.21
TOTALES		85	74	41	49	61	58	368	\$559,316.70

Control de la Edificación - Licencias

TRÁMITES REALIZADOS

No.	CONCEPTO	TRÁMITES INGRESADOS						TOTAL	TRÁMITES PAGADOS						TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	
1	Alineamientos	80	61	36	11	61	14	263	32	61	57	29	83	57	319
2	Licencias	28	45	57	45	70	44	289	42	59	71	35	75	65	347
3	Habitabilidades	16	15	45	4	27	9	116	7	11	31	22	23	30	124
	TOTALES	124	121	138	60	158	67	668	81	131	159	86	181	152	790

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
1	Remover material / Cargar jal y piedra	Fracc. Misión Magnolias / Las Huertas	Carga y acarreo de material producto del despalme de predio / Cargar jal y piedra a espaldas del Bar el Canelo colonia Los Puestos a calle Níspero.	42m3 / 14m3	02/abr	02/abr
2	Limpiar arroyo	Parques de Santa María	Limpieza del Arroyo Seco, se cortó maleza y se embolsó basura.		02/abr	02/abr
3	Remover material / Hacer cajón	El Tapaño / Las Huertas	retiró de material de arrastre por temporal de lluvia en Puente a tiradero de cuatro caminos / Corte y compensación en un área de 6.00mx30mx0.15cm, carga y acarreo de material sobrante a tiradero de cuatro caminos.	14m3 / 28m3	03/abr	03/abr
4	Limpiar arroyo	Parques de Santa María	Limpieza del Arroyo Seco tramo cerca de la Av. Prolongación Colón, se cortó la maleza y se embolsó la basura.		03/abr	03/abr
5	Limpiar arroyo	El Tapaño	Limpieza de canal tramo calle Lomas Verdes a Jazmín, se cortó y retiró maleza y basura en un área de 250m2.		04/abr	04/abr
6	Limpiar arroyo	Parques de Santa María	Limpieza de canal tramo Av. Prolongación Colón y Río Seco, se cortó y retiró maleza en un área de 200m2.		05/abr	05/abr
7	Limpiar arroyo	Parques de Santa María	Limpieza de canal tramo Río Seco, se cortó maleza en un área de 200m2.		06/abr	06/abr
8	Remover escombros y basura	Parques de Tlaquepaque	Carga y acarreo de escombros y basura en el cruce de Zalatlitan y Cipriano Campos.	70m3	09/abr	09/abr
9	Limpiar arroyo		Corte y retiró de maleza, acumulación de basura en un área de 70m2 y retiró de un tronco de un árbol.	14m3	09/abr	09/abr
10	Remover escombros y basura	Parques de Tlaquepaque	Carga y acarreo de escombros y basura en el cruce de Zalatlitan y Cipriano Campos.	70m3	10/abr	10/abr

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
12	Remover escombr	Artesanos	Carga y acarreo de escombro de calle acueducto a tiradero de cuatro caminos.		11/abr	11/abr
13	Limpiar arroyo	El Tapatio	Limpieza de canal tramo calle Galicia a calle Las Rosas, se cortó maleza y se junto basura.		11/abr	11/abr
14	Remover escombr	Artesanos	Carga y acarreo de escombro de calle acueducto a tiradero de cuatro caminos.		12/abr	12/abr
15	Limpiar arroyo	El Tapatio	Limpieza de canal tramo calle Las Rosas se cortó la maleza y se junto basura.		12/abr	12/abr
16	Emparejar predio / Remover escombro / Desazolver	Ojo de Agua / Artesanos / Fraccionamiento Revolución	Corte y compensación en un área de 10mx18m=180m ² / Carga y acarreo de escombro de calle Acueducto a tiradero de cuatro caminos / Inicio de desazolve del Vaso Regulador salida en un área de 4.00mx12.00m=48m ² ; Despalme en un área de 3.00mx40.00m=120m ²		13/abr	13/abr
17	Limpiar canal	San Agustín	Limpieza de canal, se cortó maleza, se junto basura y se cargo en un camión de volteo.	7m ³	13/abr	13/abr
18	Remover escombro / Nivelar calle / Canalizar aguas.	Artesanos / Francisco I. Madero / Fraccionamiento Revolución.	Carga y acarreo de escombro de calle Acueducto a tiradero de cuatro caminos. / Corte y compensación en un área de 7.00mx40.00m=280m ² . / Canalizar aguas residuales a rejilla del Vaso Regulador en calle Constitución de 1917, hacer cepa de 0.80cmx1.00mx25m.	49m ³ / 52m ³	16/abr	16/abr
19	Limpiar canaleta	Parques de Santa María	Limpieza de canaleta, corte y acumulación de maleza y basura.		16/abr	16/abr
20	Remover escombro / Desazolver canal	Artesanos / Arenas / Parques de la Victoria	Carga y acarreo de escombro de calle Acueducto a tiradero de cuatro caminos. / Desazolve de canal tramo hacia Parques de la Victoria en un área de 2.00mx1.5mx80m. / Desazolve de canal tramo hacia calle Arroyo en un área de 1.80mx2.00mx40.00m.	56m ³ / 70m ³	17/abr	17/abr

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
21	Limpiar canaleta	Parques de Santa María	Limpieza de canaleta, corte y acumulación de maleza y basura.	7m3	17/abr	17/abr
22	Remover escombros / Desazolver canal y vaso regulador	Artesanos / Parques de la Victoria / Arenas / Fraccionamiento Revolución	Carga y acarreo de escombros de calle Acueducto a tiradero de cuatro caminos. / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx70.00m. / Desazolve de canal en un área de 1.80mx2.00mx60.00m. / Despalme de terreno en un área de 40mx90m=3600m ² .	42m3 / 56m3	18/abr	18/abr
23	Limpiar canaleta	Parques de Santa María	Limpieza de canaleta, corte y acumulación de maleza y basura.	7m3	18/abr	18/abr
24	Remover azolve / Desazolver canal	Fraccionamiento Revolución / Arenas	Carga y acarreo de azolve de calle Plan Sexenal a predio de Lázaro Cárdenas. / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx20.00m.	294m3	19/abr	19/abr
25	Limpiar canal	El Tapatío	Limpieza de canal, corte y acumulación de maleza y basura	7m3	19/abr	19/abr
26	Nivelar calle / Ampliar vaso regulador	La Cofradía / Fraccionamiento Revolución	Corte, compensación y extendido de material seleccionado en un área de 9.00mx280m=2520m ² .	21m3 / 210m3	20/abr	20/abr
27	Limpiar canal	El Tapatío	Limpieza de canal, corte y acumulación de maleza		20/abr	20/abr
28	Remover material / Desazolver canal	Los Puestos	Carga y acarreo de escombros en predio a espaldas de Bar EL Canelo a tiradero de cuatro caminos. / Desazolve de canal en un área de 1.5mx1.5mx40.00m.		23/abr	23/abr
29	Limpiar canal	El Vergel	Corte y acumulación de maleza y basura, se embolsó y cargo a tiradero de cuatro caminos.		23/abr	23/abr
30	Remover escombros / Desazolver canal	Cabecera Municipal / Los Puestos	Carga y acarreo de escombros en cementerio de Cabecera Municipal a tiradero de cuatro caminos. / Desazolve de canal en un área de 1.5mx1.5mx20.00m.		24/abr	24/abr

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
31	Limpiar canal	El Vergel	Corte y acumulación de maleza y basura, se embolsó y cargo a tiradero de cuatro caminos.		24/abr	24/abr
32	Ampliar vaso regulador / Rellenar zanja / Remover material	Fraccionamiento Revolución / Parques de la Victoria / Los Puestos	Ampliación de vaso regulador, carga y acarreo de material a predio ubicado en Lázaro Cárdenas / Rellenar zanja de 0.80cmx3.00m. / Carga y acarreo de material a tiradero de cuatro caminos.		25/abr	25/abr
33	Limpiar canal	El Vergel	Corte y acumulación de maleza y basura, se embolsó y cargo a tiradero de cuatro caminos. Tramo de Río Grande a las Vías.		25/abr	25/abr
34	Ampliar vaso regulador / Remover escombros / Desazolver canal	Fraccionamiento Revolución / Los Puestos	Carga y acarreo de material a predio ubicado en Av. Lázaro Cárdenas. / Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / Corte y compensación lateral de canal tramo Priv. Abasolo y Justo Corro área de 5.00mx60.00m.	224m ³ / 168m ³	26/abr	26/abr
35	Limpiar canal	El Vergel	Corte y acumulación de maleza y basura, se embolsó y cargo a tiradero de cuatro caminos. Tramo de Río Grande a calle Gorrión.		26/abr	26/abr
36	Ampliar vaso regulador / Remover escombros / Desazolver canal	Fraccionamiento Revolución / Los Puestos / Parques de la Victoria	Corte en bordo de vaso regulador, carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / carga y acarreo de escombros de bar el canelo a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx20.00m.	224m ³ / 91m ³	27/abr	27/abr
37	Recoger llantas / Limpiar canal	La Gigantera / El Vergel	Recoger llantas en camino a la Gigantera, 2 viajes. / Limpieza de canal corte y acumulación de maleza y basura a tiradero de cuatro caminos.		27/abr	27/abr
38	Ampliación de vaso / Nivelar calle / Remover escombros / Bajar material.	Fraccionamiento Revolución / Emiliano Zapata / Los Puestos / San Martín de las Flores.	Ampliación de vaso regulador, carga y acarreo de material a predio ubicado en Av. Lázaro Cárdenas. / Corte y compensación en un área de 7.00mx210m=1470m ² / Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / Buldoceo de material en un área de 20.00mx30.00m=600m ² en tiradero de cuatro caminos.	280m ³ / 210m ³ / 70m ³ / 210m ³	30/abr	30/abr

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
39	Limpiar vaso regulador	La Duraznera	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura	7m3	30/abr	30/abr
40	Ampliar vaso regulador / Nivelar calle / Remover escombros.	Fraccionamiento Revolución / Los Puestos / Verde Valle	Ampliación de vaso regulador, carga y acarreo de material a predio ubicado en Av. Lázaro Cárdenas. / Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos. / Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx520m=4680m2.	224m3 / 126m3 / 21m3	02/may	02/may
41	Limpiar vaso regulador	La Duraznera	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura		02/may	02/may
42	Ampliar vaso regulador / Remover escombros / Desazolver canal / Nivelar calle	Fraccionamiento Revolución / Los Puestos / Arenas / Plan del Sur.	Ampliación de vaso regulador, carga y acarreo de material a predio ubicado en Av. Lázaro Cárdenas. / Carga y acarreo de escombros producto de demolición de empedrado a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx40.00m, acomodo de material en hombro de canal. / Corte y compensación en un área de 9.00mx360m.	280m3 / 49m3 / 49m3	03/may	03/may
43	Limpiar vaso regulador	La Duraznera	Corte, acumulación y retiró de maleza en la camioneta de 3 toneladas.		03/may	03/may
44	Ampliar vaso regulador / Remover escombros / Desazolver canal	Fraccionamiento Revolución / Arenas / Tateposco / San Martín de las Flores / Cabecera Municipal.	Ampliación de vaso regulador, carga y acarreo de material a predio ubicado en Lázaro Cárdenas / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx40.00m / Carga y acarreo de escombros de cementerio a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de escombros de cementerio San Martín de las Flores a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de escombros de cementerio de Cabecera Municipal a tiradero de cuatro caminos.	28m3 / 56m3 / 28m3	04/may	04/may
45	Limpiar vaso regulador	La Duraznera	Limpieza de vaso regulador, corte, acumulación y retiró de maleza en la camioneta de 3ton.		04/may	04/may
46	Ampliar vaso regulador / Remover escombros / Desazolver canal / Nivelar calle	Fraccionamiento Revolución / Tateposco / Santa Anita / Fraccionamiento Parques de la Victoria	Ampliación de vaso regulador carga y acarreo de material a predio ubicado en Lázaro Cárdenas / Corte y compensación en un área de 9.00mx320m=2880m2 / Carga y acarreo de escombros en Cementerio a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx50.00m y otro tramo de 2.00mx1.5mx40.00m.	56m3 / 84m3 / 63m3	07/may	07/abr

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
47	Limpiar canal	Los Puestos	Limpieza de canal, corte, acumulación y retiró de maleza y basura		07/may	07/may
48	Nivelar / Remover escombros / Desazolver sangrías / Desazolver vaso	Emiliano Zapata / San Sebastianito / Toluquilla / Artesanos / Fraccionamiento Revolución.	Corte y compensación en un área de 9.00mx480m=4320m ² / Carga y acarreo de escombros en Cementerio San Sebastianito a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de escombros en Cementerio Toluquilla a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de sangrías en un área de 2.00mx1.00mx60.00m / Desazolve de vaso regulador carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos.	28m ³ / 21m ³ / 42m ³	08/may	08/may
49	Limpiar canal	Los Puestos	Limpieza de canal, corte, acumulación y retiró de maleza y basura. Se quito tapón en la parte de canal que pasa por debajo de las casas.		08/may	08/may
50	Desazolver vaso regulador / Remover escombros	Fraccionamiento Revolución / Santa María Tequepexpan	Desazolve de vaso carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos.	126m ³ / 142m ³	09/may	09/may
51	Limpieza de canal	Los Puestos	Corte y acumulación de maleza en un área de 5.00mx80.00m.		09/may	09/may
52	Demoler muro / Nivelar calle / Desazolver canal	La Romita / Emiliano Zapata / Parques de la Victoria	Demolición de muro medida 1.5mx8.00m, carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / Corte y compensación en un área de 9.00mx380=3420m ² / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx50m. Hacia calle Arroyo de la colonia Arenas.	14m ³	10/may	10/may
53	Limpiar canal	Los Puestos	Limpieza de canal, corte, acumulación y retiró de maleza y basura.		10/may	10/may
54	Quitar tapón / Nivelar calle / Acarrear jal	La Romita / El Órgano / Los Puestos	Quitar tapón carga y acarreo de Juan de la Barrera a Centro de Transferencia. / Corte y compensación en un área de 9.00mx160.00m=1440m ² / Movimiento de jal internos a espaldas de Bar EL Canelo colonia Los Puestos.	28m ³ / 14m ³ / 91m ³	11/may	11/may
55	Quitar tapón y troncos	Juan de la Barrera / Los Puestos	Limpieza de canal quitaron tapón y unos troncos / Quitaron tapones en el canal, material de arrastre por la lluvia.		11/may	11/may

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
56	Desazolver canal / Canalizar aguas / Demoler empedrado	Parques Santa Cruz del Valle / Las Liebres / Los Puestos	Desazolve de ingreso a canaleta en un área de 1.00mx1.00mx0.40cm / Hacer plantilla con maquina en un área de 4.00mx30.00m=120m ² / Canalización de agua pluviales en un área de 9.00mx520m=4680m ² . / Carga y acarreo de demolición de empedrado.	84m ³	14/may	14/may
57	Limpiar canal	Los Puestos	Corte, acumulación y retiró de maleza, basura se cargo en la camioneta de 3ton.		14/may	14/may
58	Desazolver canal / Remover material / Remover azolve	Parques Santa Cruz del Valle / Arenas / Los Puestos / Lomas del Cuatro.	Se hizo plantilla de 4.00mx180.00m=720m ² / Desazolve en un área de 2.00mx1.5mx50.00m / Carga y acarreo de material a espaldas de Bar el Canelo / Carga y acarreo de azolve de Priv. Arroyo a tiradero de cuatro caminos.	175m ³ / 21m ³	15/may	15/may
59	Limpiar canal	EL Vergel	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura de calle Deportes hacia Las Vías.		15/may	15/may
60	Desazolver canal / Nivelar calle	Lomas del Cuatro / Las Liebres.	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Corte y compensación en un área de 9.00mx380m=3420m ²	63m ³	16/may	16/may
61	Limpiar canal	EL Vergel	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura de calle Deportes hacia Las Vías.		16/may	16/may
62	Remover material / Desazolver canal	Los Puestos / Arenas	Carga y acarreo de demolición de empedrado internos almacén / Desazolve de canal tramo de 2.00mx1.5mx50.00m.	147m ³	17/may	17/may
63	Limpiar canal	Santa Anita	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura en Camino a la Hacienda La Querencia.		17/may	17/may
64	Remover escombros / Nivelar calle	Las Liebres / Ojo de Agua /	Carga y acarreo de material sobrante a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de escombros de calle Las Torres a tiradero de cuatro caminos / Corte y compensación en un área de 9.00mx280m=2,520m ²	105m ³ / 7m ³ / 7m ³	17/may	17/may
65	Limpiar canal	Santa Anita	Continuar con la limpieza del canal, corte, acumulación y retiró de maleza y basura en Camino a la Hacienda La Querencia.		18/may	18/may

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
66	Remover material / Desazolver canal	Las Liebres / Arenas	Carga y acarreo de material sobrante a tiradero de cuatro caminos. / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx50.00m y hacer plantilla.	112m3	21/may	21/may
67	Limpiar canal	El Vergel	Limpieza de canal de calle Deportes hacia las Vías, se cortó y acumulo maleza, se cargo en la camioneta de 3ton.		21/may	21/may
68	Remover azolve / Desazolver canal	Arenas / Parques de la Victoria	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx30.00m / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx50.00m.	112m3	22/may	22/may
69	Limpiar canal	El Vergel	Limpieza de canal de calle Gran Duque hacia las Vías, se cortó y retiró la maleza en dos camiones de volteo	14m3	22/may	22/may
70	Desazolver canal	Arenas	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal de Parques de la Victoria hacia calle Arroyo de la colonia Arenas.		23/may	23/may
71	Limpiar canal	El Vergel	Limpieza de canal, se cortó carrizal, maleza y se recogió basura.	14m3	23/may	23/may
72	Remover escombros	Juan de la Barrera / Las Huertas	Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de escombros de calle Nispero a tiradero de cuatro caminos.		24/may	24/may
73	Limpiar canal	El Vergel	Limpieza de canal tramo 80m se cortó zacate y se retiró basura, cascarones de refrigeradores, sillas.	14m3	24/may	24/may
74	Remover tope / Remover escombros / Desazolver canal / Nivelar calle	Centro de Tlaquepaque / Nueva Santa María / Los Puestos / Ojo de Agua / Las Pintas	Demolición de tope, carga y acarreo de material a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de escombros y un tubo a tiradero de cuatro caminos. / Desazolve de canal tramo calle Arroyo a calle Abasolo. / Nivelación de calle San Fernando / Corte y compensación de calle Arcos.		25/may	25/may
75	Nivelar calle	Las Liebres / Jardines de San Martín / El Órgano	Corte, compensación en un área de 9.00mx260m=2,340m ² , carga y acarreo de material sobrante. / Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx380m=3,420m ² . / Traslado de material de calle Plan Sexenal a calle Azalea.		28/may	28/may

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
76	Limpiar canal	El Vergel	Limpieza de canal de calle Gran Duque hacia la calle Deportes, se cortó maleza y se junto basura.		28/may	28/may
77	Remover azolve	El Vergel	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos en colonia San Martín de las Flores.	84m3	29/may	29/may
78	Limpiar canal	El Vergel	Limpieza de canal de calle Gran Duque hacia la calle Deportes, se cortó maleza, carrizos y se cargo en un camión de volteo.		29/may	29/may
79	Remover azolve / Nivelar calle / Desazolver / Remover material	El Vergel / El Cerrito / Parques de la Victoria / San Martín de las Flores	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Corte y compensación en un área de 9.00mx180m=1,620m ² . / Corte y compensación en un área de 9.00mx220m=1980m ² / Desazolve en un área de 2.00mx1.5mx30.00m. / Movimiento y acomodo de material en tiradero de cuatro caminos.	63m3	30/may	30/may
80	Limpiar canal	El Vergel	Limpieza de canal de calle Gran Duque hacia la calle Deportes, se cortó maleza, carrizos y se cargo en un camión de volteo.		30/may	30/may
81	Remover material / Nivelar calle / Desazolver	El Cerrito / El Órgano / Parques de la Victoria / Arenas	Carga y acarreo de material a tiradero de cuatro caminos / Corte y compensación en un área de 9.00mx80.00m=720m ² / Carga y acarreo de material sobrante a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx65m / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx55m.	42m3 / 21m3	31/may	31/may
82	Limpiar canal	El Vergel	Limpieza de canal de calle Gran Duque hacia la calle Deportes, se cortó maleza, carrizos y se cargo en un camión de volteo.		31/may	31/may
83	Remover escombros / Desazolver canal	Nueva Santa María / Guayabitos / Arenas	Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de escombros de calle Francisco Villa a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx50m.		01/jun	01/jun
84	Remover escombros / Nivelar calle / Desazolver canal	Nueva Santa María / Guayabitos / Parques de la Victoria	Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx180m=1,620m ² / Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx45m=405m ² / Desazolve de canal en un tramo de 200mx1.5mx60m, y 40m de despalme y nivelación.	56m3 / 42m3 / 14m3	04/jun	04/jun

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
85	Limpiar canal	Ojo de Agua	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura tramo de Antiguo Camino a Toluquilla a calle Las Torres, se cargo en la camioneta de 3ton.		04/jun	04/jun
86	Despalmar predio / Remover azolve / Desazolver canal	Ojo de Agua / La Duraznera / Parques de la Victoria / Arenas.	Despalme de predio de 20.00mx30.00m=600m ² / Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal tramo de 2.00mx1.5mx55.00m / Desazolve de canal tramo de 2.00mx1.5mx45.00m.	84m ³	05/jun	05/jun
87	Limpiar canal	El Vergel	Se cortaron carrizos y se embolsó la basura, tramo de calle Gran Duque a calle Deportes, se cargo en un camión de volteo.	7m ³	05/jun	05/jun
88	Desazolver canaletas / Nivelar calle	Ojo de Agua / Verde Valle.	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Desazolve en un tramo de 2.00mx0.40cmx90.00m / Corte, compensación y retiró de material sobrante en un área de 9.00mx420m=3780m ² , traslados a tiradero de cuatro caminos.	21m ³ / 63m ³	06/jun	06/jun
89	Limpiar canal	El Vergel	Se cortaron carrizos y se embolsó la basura, tramo de calle Gran Duque a calle Deportes, se cargo en un camión de volteo.		06/jun	06/jun
90	Nivelar calle / Desazolver estanques	Valle Verde / Fraccionamiento Camichines.	Corte, compensación, extendido de material en un área de 9.00mx600m=5400m ² y retiró de material sobrante a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de estanques y retiró de azolve.	63m ³ / 21m ³	07/jun	07/jun
91	Limpiar canal	Tateposco	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura, se cargo en la camioneta de 3ton.		07/jun	07/jun
92	Desazolver canal y estanques / Remover material sobrante	Los Puestos / Fraccionamiento Camichines	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de azolve de Camichines a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de material sobrante de espaldas de bar el canelo a tiradero de cuatro caminos.	28m ³ / 42m ³ / 42m ³	08/jun	08/jun
93	Remover azolve y escombros / Desazolver estanque y canaleta	Santa Anita / Cabecera Municipal / Fraccionamiento Camichines / Ojo de Agua.	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. /Carga y acarreo de escombros de Cementerio a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de estanque, carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. / Desazolve de canaleta en un área de 2.00mx0.80cmx40.00.	14m ³ / 42m ³ / 28m ³	11/jun	11/jun

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
94	Limpiar canal	Los Puestos	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura, se cargo en la camioneta de 3ton a tiradero de cuatro caminos.		11/jun	11/jun
95	Remover escombros y azolve / Bajar material / Desazolver canal	Cabecera Municipal / Fraccionamiento Camichines / San Martín de las Flores / Ojo de Agua.	Carga y acarreo de escombros de Cementerio a tiradero de Cuatro Caminos. / Desazolve de estanque, carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. / Bajar material con maquina en un área de 20.00mx40.00m=800m2. / Desazolve de canal en un área de 2.00mx0.80cmx60.00m.	284m3 / 28m3 / 140m3	12/jun	12/jun
96	Limpiar canal	Los Puestos	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura, se cargo en la camioneta de 3ton a tiradero de cuatro caminos.		12/jun	12/jun
97	Remover escombros y azolve	Los Olivos / Ojo de Agua / Fraccionamiento Camichines.	Carga y acarreo de escombros de Bosques de Mazamitla a tiradero de cuatro caminos. / Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de azolve de Av. Camichines a tiradero de cuatro caminos.	21m3 / 42m3 / 14m3	13/jun	13/jun
98	Limpiar canal	Los Puestos	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura, se cargo en la camioneta de 3ton a tiradero de cuatro caminos.		13/jun	13/jun
99	Remover azolve y escombros / Desazolver canal	Las Huertas / Ojo de Agua / Arenas.	Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de azolve de San Juan a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx50.00m.	21m3 / 42m3	14/jun	14/jun
100	Limpiar canal	Los Puestos	Corte, acumulación y retiró de maleza y basura, se cargo en la camioneta de 3ton a tiradero de cuatro caminos.		14/jun	14/jun
101	Desazolver canal	Ojo de Agua	Carga y acarreo de azolve de calle San Fernando a tiradero de cuatro caminos, desazolve en un área de 1.5mx1.5mx40.00m / Carga y acarreo de calle San Juan a tiradero de cuatro caminos, desazolve en un área de 1.5mx1.5mx45.00m.	42m3 / 40m3	15/jun	15/jun

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
102	Remover azolve / Retirar despalme / Bajar material / Desazolvar canal / Nivelar calle	Ojo de Agua / San Martín de las Flores / Los Puestos / Las Liebres	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de material de despalme a tiradero de cuatro caminos / Bajar material de escombros en tiradero de cuatro caminos / Desazolvar de canal en un área de 2.00mx1.5mx40.00m / Corte y compensación en un área de 9.00mx320m=2,880m ²	84m ³ / 28m ³ / 140m ³	18/jun	18/jun
103	Limpiar canal	Ojo de Agua	Limpieza de canal, corte y acumulación de maleza y basura, carga y retiró a tiradero de cuatro caminos.		18/jun	18/jun
104	Remover escombros y azolve / Desazolvar canal	Ojo de Agua / Huerta de Peña	Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de azolve de calle Mezquite a tiradero de cuatro caminos / Desazolvar de canal el Tempisque en un área de 2.00mx1.00mx85m.	28m ³ / 42m ³	19/jun	19/jun
105	Limpiar rejilla y canal	Fraccionamiento Villa Fontana / Juan de la Barrera / La Duraznera / Fraccionamiento Revolución / Los Puestos	Limpieza de rejilla perimetral del Fraccionamiento se retiró basura / Limpieza de canal de Periférico y Juan de la Barrera se retiró basura y llantas. / Limpieza de rejilla vaso regulador se retiró un polín y bolsas con basura / Limpieza de rejilla del vaso regulador se retiró basura acumulada / Limpieza de entrada al canal de calle Independencia se retiró basura para destapar la entrada al tubo.		19/jun	19/jun
106	Desazolvar canal / Remover azolve	Huerta de Peña	Desazolvar de canal tramo 2.5mx1.00mx180m, y acomodo de material en hombro de canal / Carga y acarreo de azolve de Vía Manzanillo a tiradero de cuatro caminos.	84m ³	20/jun	20/jun
107	Limpiar canal	Ojo de Agua	Limpieza de canal, corte y acumulación de maleza y basura		20/jun	20/jun
108	Remover azolve / Desazolvar canal / Nivelar calle	Huerta de Peña / Santa María Tequepexpan / Los Puestos	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Desazolvar de canal tramo de 2.5mx1.00mx60m / Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx420m=3,780m ² / Carga y acarreo de azolve de calle Aldama a tiradero de cuatro caminos.	564m ³ / 28m ³ / 28m ³ / 35m ³	21/jun	21/jun

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
109	Limpiar canal	Huerta de Peña	Limpieza de canal se cortó y acumulo maleza y basura, carga y acarreo a tiradero de cuatro caminos.		21/jun	21/jun
110	Nivelar calle / Remover azolve / Desazolver canal	Santa María Tequexpan / Huerta de Peña / Los Puestos / Arenas	Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx180m=1620m ² / Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de azolve de calle Aldama a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx40.00m.	28m ³ / 28m ³ / 35m ³	22/jun	22/jun
111	Remover azolve / Desazolver canal / Nivelar calle	Huerta de Peña / Ojo de Agua / Santibáñez / Los Puestos	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canaleta en un área de 2.00mx1.00mx60m / Corte y compensación en un área de 9.00mx360m=3,240m ² / Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos.	70m ³ / 28m ³	25/jun	25/jun
112	Limpiar canal	Huerta de Peña	Limpieza de canal de Gobernador Curiel hasta Vía Colima entre Privada Mezquite y Loma Rocosa, retiró de maleza y basura.		25/jun	25/jun
113	Remover azolve y escombros / Desazolver canal	Huerta de Peña / Francisco I. Madero / Los Puestos / Arenas	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal, carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de ingreso y salida de puente.	126m ³ / 14m ³ / 85m ³	26/jun	26/jun
114	Limpiar rejillas y vasos reguladores	Fracc. Revolución / Las Huertas / Los Puestos / Parques de la Victoria / Ojo de Agua / Juan de la Barrera / Santa Anita	Limpieza de rejillas, vasos reguladores, bocas de tormenta y otros puntos que se revisan después de cada lluvia, se retiró basura, maleza y llantas para prevenir inundaciones.		26/jun	26/jun

Obras emergentes

No.	ACCIÓN	COLONIA	OBRA	VOL.	INICIO	TÉRMINO
115	Remover azolve / Desazolver canal	Huerta de Peña / Los Puestos	Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos / Carga y acarreo de azolve de calle Loma Rocosa a tiradero de cuatro caminos / Desazolve de canal, carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos.	56m3 / 14m3 / 14m3	27/jun	27/jun
116	Limpiar rejillas y vasos reguladores	Fracc. Revolución / Los Puestos / Parques de la Victoria / Santa Anita / Ojo de Agua / Juan de la Barrera	Limpieza de rejillas, vasos reguladores, bocas de tormenta y otros puntos que se revisan después de cada lluvia, se retiró basura, maleza y llantas para prevenir inundaciones.		27/jun	27/jun
117	Nivelar calle / Bajar material	Santibáñez / San Martín de las Flores	Carga y acarreo de material, Corte y compensación en un área de 9.00mx280=2,520m ² / Corte y compensación en un área de 9.00mx140m=1,260m ² / Carga y acarreo de material sobrante a tiradero de cuatro caminos / Corte y compensación en un área de 8.00mx120m=960m ² / Bajar material en el tiradero de cuatro caminos. / Nivelar calle Amanecer, carga y acarreo de material sobrante a tiradero de cuatro caminos.	35m3 / 14m3 / 7m3 / 140m3	28/jun	28/jun