

Ayuntamiento de  
San Pedro Tlaquepaque



**GESTIÓN INTEGRAL  
DE LA CIUDAD**

Informe Bimestral  
Abril – Mayo 2017

# Obra Pública

## OBRAS TERMINADAS

| No. | UBICACIÓN                              | OBRA  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|--|---|---------------|-------------------|
| 1   | BUENOS AIRES                           | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MEZQUITERA DE PASEO DE BUENOS AIRES A FACUNDO DE QUIROGA, EN LA COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.                                  | 100%          | 100%              |
| 2   | LA MEZQUITERA                          | EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE PASEO DE BUENOS AIRES ENTRE PRESIDENTES Y JOSE ROSAS, EN LA COLONIA LA MEZQUITERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO   | 100%          | 100%              |
| 3   | LOMA BONITA                            | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE AHUEHUETES ENTRE AV. PATRIA Y CALLE ISLA PERIM, LÍMITE DE TLAQUEPAQUE, EN LA COLONIA LOMA BONITA EJIDAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 100%          | 100%              |
| 4   | BUENOS AIRES                           | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTIAGO LINIERS ENTRE PRESIDENTES Y AGUA DEL RÍO  | 100%          | 100%              |
| 5   | BUENOS AIRES                           | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO LINIERS ENTRE PRESIDENTES Y AGUA DEL RÍO   | 100%          | 100%              |
| 6   | FCO. I. MADERO                         | RECONSTRUCCIÓN VIAL E INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA CALLE JUAN JOSÉ CASTILLO DE SANTA LUCIA A STA. CRISTINA  | 100%          | 100%              |
| 7   | SANTIBAÑEZ                             | RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES DE EDUCACIÓN E HILARIO REYES  | 100%          | 100%              |
| 8   | FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL TAPATÍO | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESCUADRÓN 501, ENTRE Av. PATRIA Y CALLE PILOTO   | 100%          | 100%              |

# Obra Pública

## OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE PAGO

| No. | UBICACIÓN               | OBRA  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|-------------------------|---|---------------|-------------------|
| 1   | SALVADOR PORTILLO LÓPEZ | DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TAMIAHUA ENTRE CALLE TAMIAHUA Y CERRADA, EN LA COLONIA SALVADOR PORTILLO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  | 100%          | 97%               |
| 2   | ÁLVARO OBREGÓN          | DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA TORTOLEDO ENTRE CALLE TORTOLEDO Y CERRADA, EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.   | 100%          | 94%               |
| 3   | LOMA VERDE              | EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE ANDADOR PRIMAVERA DE CARRETERA LA CALERILLA A ARENAL, EN LA COLONIA LOMA VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO  | 100%          | 92%               |
| 4   | LÓPEZ COTILLA           | ADOQUÍN EN LA CALLE COLON ENTRE PERIFÉRICO Y LA PAZ, INDEPENDENCIA ENTRE PERIFÉRICO Y PÍPILA, EN LA COLONIA LÓPEZ COTILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.   | 100%          | 89%               |
| 5   | LAS LIEBRES             | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRANQUILINO FIERRO DESDE NIÑOS HÉROES HASTA CALLE SIN NOMBRE (1); SANTO TORIBIO ROMO ENTRE NIÑOS HÉROES Y 20 DE NOVIEMBRE; 20 DE NOVIEMBRE DESDE TRANQUILINO FIERRO HASTA CALLE SIN NOMBRE (2); 6 DE OCTUBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE (2) Y PRIV. 6 DE OCTUBRE; 6 DE OCTUBRE ENTRE PRIV. 6 DE OCTUBRE Y 27 ML. HACIA EL PONIENTE; PRIV. 6 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 6 DE OCTUBRE; CALLE SIN NOMBRE (2) ENTRE 6 DE OCTUBRE Y 10 DE ABRIL; 10 DE ABRIL DESDE TRANQUILINO FIERRO HASTA CALLE SIN NOMBRE (2); CALLE SIN NOMBRE (1) DESDE TRANQUILINO FIERRO HASTA CALLE SIN NOMBRE (2); CALLE SIN NOMBRE (2) ENTRE CALLE SIN NOMBRE (1) Y CALLE SIN NOMBRE (3); CALLE SIN NOMBRE (3) ENTRE CALLE SIN NOMBRE (2) Y EL ARROYO | 100%          | 89%               |
| 6   | PLAN DE ORIENTE         | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PEDRO MORENO DESDE FCO. I. MADERO HASTA CUATRO CAMINOS, CUATRO CAMINOS DESDE ESTRELLA HASTA EMILIANO ZAPATA  | 100%          | 87%               |
| 7   | LAS POMAS               | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (A UN COSTADO DE LAS LOMAS) EN CALLE MANUEL ACUÑA Y PRIVADA AZUCENA   | 100%          | 83%               |

# Obra Pública

## OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE PAGO

| No. | UBICACIÓN               | OBRA  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|-------------------------|---|---------------|-------------------|
| 8   | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE   | AMPLIACION CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO  | 100%          | 82%               |
| 9   | EL VERGEL               | COLECTOR EN LA AV. DE LAS ROSAS   | 100%          | 82%               |
| 10  | NUEVA SANTA MARIA       | RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE SANTA LUCÍA, SANTA EUSTOLIA, SANTA MÓNICA, ENTRE Av. 8 DE JULIO HASTA CALLE SANTA VIRGINIA   | 100%          | 81%               |
| 11  | SALVADOR PORTILLO LÓPEZ | RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA TAMIAHUA ENTRE CALLE TAMIAHUA Y CERRADA, EN LA COLONIA SALVADOR PORTILLO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  | 100%          | 80%               |
| 12  | LAS LOMAS               | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN TODA LA COLONIA  | 100%          | 78%               |
| 13  | FOVISSSTE MIRAVALLE     | RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTEO EN LA COLONIA FOVISSSTE MIRAVALLE   | 100%          | 76%               |
| 14  | CENTRO                  | OBRA EXTRAORDINARIA DE DRENAJE SANITARIO EN OFICINAS DE CATASTRO, CALLE MORELOS ESQUINA CONTRERAS MEDELLÍN  | 100%          | 64%               |
| 15  | JUAN DE LA BARRERA      | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN: PRIV. SAN LUIS ENTRE SAN PEDRO Y CERRADA; SAN PEDRO ENTRE MARCOS MONTERO Y PRIV. SAN LUIS; SAN PEDRO ENTRE PRIV. SAN LUIS Y 31 ML. AL PONIENTE; MARCOS MONTERO ENTRE SAN PEDRO Y 21 ML. AL NORTE; MARCOS MONTERO DESDE JUAN PABLO II HASTA SAN PEDRO; FCO. MÁRQUEZ ENTRE PRIV. JUAN DE LA BARRERA Y JUAN PABLO II; FCO. MÁRQUEZ ENTRE PRIV. JUAN DE LA BARRERA Y CANAL; SAN JUAN DESDE PRÓL. JUAN PABLO II HASTA SAN JAVIER; SANTA CECILIA ENTRE SAN FERNANDO Y SAN JUAN; DE LA COLONIA OJO DE AGUA. SAN JAVIER ENTRE SAN FERNANDO Y NICOLÁS BRAVO; SAN FERNANDO ENTRE SAN JAVIER Y CANAL; CANAL DESDE BATALLÓN DE SAN BLAS HASTA NICOLÁS BRAVO, LADO NORTE; CANAL DESDE BATALLÓN DE SAN BLAS HASTA NICOLÁS BRAVO, LADO SUR; NICOLÁS BRAVO ENTRE CANAL Y COLEGIO MILITAR; COLEGIO MILITAR ENTRE NICOLÁS BRAVO Y 13 DE SEPTIEMBRE | 100%          | 60%               |

# Obra Pública

## OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE PAGO

| No. | UBICACIÓN                  | OBRA   | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|----------------------------|--|---------------|-------------------|
| 16  | NUEVA SANTA MARÍA          | OBRA COMPLEMENTARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE E IMAGEN URBANA DE LA CALLE JOSÉ FIGUEROA, DE LA CALLE SAN FERNANDO A SAN ODILÓN, EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 100%          | 59%               |
| 17  | SANTIBAÑEZ                 | RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES LA GARITA, LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. LÁZARO CÁRDENAS, PRIV. MARGARITO HURTADO Y EDUCACIÓN.  | 100%          | 57%               |
| 18  | LA MICAELITA               | TRABAJOS DE AMORTIGUAMIENTO DE INUNDACIONES  | 100%          | 30%               |
| 19  | FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN | FUENTE DE SODAS Y ANDADORES PEATONALES EN EL ÁREA ANEXA A LA UNIDAD POLIDEPORTIVA "REVOLUCIÓN"   | 100%          | 30%               |
| 20  | BUENOS AIRES               | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN SANTIAGO LINIERS ENTRE PRESIDENTES Y AGUA DEL RÍO   | 100%          | 30%               |
| 21  | ALEJANDRO ROBLES           | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (A UN COSTADO DE LAS LOMAS)  | 100%          | 30%               |
| 22  | SANTIBAÑEZ                 | RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELIAS CALLES   | 100%          | 30%               |
| 23  | CABECERA MUNICIPAL         | RENOVACIÓN URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LA CALLE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.                    | 100%          | 30%               |
| 24  | EL TAPATÍO                 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES  | 100%          | 30%               |
| 25  | EL TAPATÍO                 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. BUGAMBILIAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE A SU ENTRONQUE CON CALLE BUGAMBILIAS   | 100%          | 30%               |

# Obra Pública

## OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO DE PAGO

| No. | UBICACIÓN                | OBRA  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|--------------------------|---|---------------|-------------------|
| 26  | LAS JUNTAS               | ALCANTARILLADO EN CRUCE DE PROPIEDAD PROL. NUEVO MEXICO Y REPARACIÓN DE REJILLA Y BOCA DE TORMENTA EN PASO DESNIVEL CARDENAL, EN LA COLONIA LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  | 100%          | 0%                |
| 27  | LOMAS DEL CUATRO         | DESAZOLVE DEL CANAL UBICADO EN LA CALLE CHULAVISTA, DE LA CALLE LOMA VERDE HACIA AGUAS ARRIBA, Y EL ARROYO DE LA COLONIA LOMAS DEL CUATRO EN EL TRAMO DE PROLONGACIÓN GOBERNADOR CUIREL A LA CALLE VISTA HERMOSA  | 100%          | 0%                |
| 28  | LAS PINTAS DE ABAJO      | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET-BOL, BANQUETAS Y ANDADORES EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A CHAPALA   | 100%          | 0%                |
| 29  | OJO DE AGUA              | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, BANQUETAS Y ANDADORES EN Av. LAS TORRES Y CANAL DE OJO DE AGUA  | 100%          | 0%                |
| 30  | EL TAPATÍO               | RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE C. BUGAMBILIAS A PRIV. BUGAMBILIAS (ZONA ALTA), PRIV BUGAMBILIAS ENTRE MARIANO ESCOBEDO A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ZONA ALTA), CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE BUGAMBILIAS A PRIV. BUGAMBILIAS, PRIV. JOSÉ ENTRE CALLE DE LAS ROSAS A CALLE MARÁ, PRIV. DE LAS ROSAS ENTRE CALLE MARÍA A CALLE DE LAS ROSAS | 100%          | 0%                |
| 31  | SAN MARTÍN DE LAS FLORES | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 14 AULAS, UBICADO EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 14DPR2806Z EMILIANO ZAPATA N° 1321 ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN 5 DE MAYO Y PLAN DE AYALA.   | 100%          | 0%                |
| 32  | PLAN DE ORIENTE          | RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE PEDRO MORENO Y NIÑO ARTILLERO, EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.   | 100%          | 0%                |

# Obra Pública

## OBRAS EN PROCESO

| No. | UBICACIÓN                | OBRA   | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|--------------------------|--|---------------|-------------------|
| 1   | PLAN DE ORIENTE          | RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE 14 DE FEBRERO A CLAVEL, CALLE 4 CAMINOS ENTRE ESTRELLA Y EMILIANO ZAPATA  | 87%           | 100%              |
| 2   | EL VERGEL                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO, UBICADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 14DJN0682D RÍO GRANDE No. 650 CALLES RÍO BALSAS Y RÍO HONDO                        | 85%           | 0%                |
| 3   | EL VERGEL                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA 20 AULAS, UBICADO EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 14DPR3538B RÍO AMAZONAS N° 570 ENTRE CALLA RÍO DE JANEIRO Y RÍO BALSAS.                 | 85%           | 0%                |
| 4   | EMILIANO ZAPATA          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 AULAS, UBICADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO 14EJN0982Z FRANCISCO VILLA No 290 ENTRE CALLES PLAN DE AYALA Y JOSÉ MARIA MORELOS | 85%           | 0%                |
| 5   | SANTIBAÑEZ               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 AULAS Y 2 SANITARIOS, UBICADO EN LA PRIMARIA URBANA No.211 BENEMÉRITOS DE LJALISCO 14EPR1240E LÁZARO CÁRDENAS No.28 ENTRE GARITA Y EJIDO    | 85%           | 0%                |
| 6   | EL TAPATÍO               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 10 AULAS, UBICADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL 14DJN0684B JORGE No.53 ENTRE CALLES CORREGIDORA Y ZARAGOZA                            | 85%           | 0%                |
| 7   | PLAN DE ORIENTE          | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 AULAS, JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CALLE SAN MARTIN NO. 10 ENTRE CALLES 14 DE FEBRERO Y EMILIANO ZAPATA                        | 85%           | 0%                |
| 8   | SAN MARTIN DE LAS FLORES | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 AULAS, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE ANDADOR 5 DE MAYO S/N, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ANILLO PERIFÉRICO                   | 85%           | 0%                |

# Obra Pública

## OBRAS EN PROCESO

| No. | UBICACIÓN       | OBRA  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|-----------------|---|---------------|-------------------|
| 9   | TATEPOSCO       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 AULAS, JARDÍN DE NIÑOS TLÁLOC, CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 23 ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y GIGANTERA.  | 85%           | 0%                |
| 10  | ÁLVARO OBREGÓN  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN 9 AULAS EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 14DPR1141F CALLE PEDRERA N°5 ENTRE PRIV. ESTEBAN BACA CALDERÓN Y PRÓL. JALISCO C.P.45629   | 85%           | 0%                |
| 11  | SAN PEDRITO     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 42 ML DE DRENAJE, UBICADO EN LA PRIMARIA CIRILO PÉREZ 14EPR0528Z HIPÓDROMO No.105 ENTRE CALLES PUERTO CAMPECHE Y LIVERPOOL  | 80%           | 0%                |
| 12  | LA DURAZNERA    | DESAZOLVE DE CANAL LA DURAZNERA DEL CADENAMIENTO 0+500 AL 0+818 Y PIEDRAPLEN EN LOS SIGUIENTES CRUCES: MALECON DEL RÍO E IGNACIO ALLENDE Y MALECON DEL RÍO Y EMILIANO ZAPATA  | 80%           | 0%                |
| 13  | SANTIBAÑEZ      | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO #28 UBICADO EN CALLE LUCIO CABAÑAS Y FRANCISCO VILLA  | 98%           | 30%               |
| 14  | VARIAS COLONIAS | CONSTRUCCIÓN DE 21 UNIDADES (CUARTO ADICIONAL) EN UN NÚMERO IGUAL DE VIVIENDAS EN EL SECTOR UNO,, EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO  | 95%           | 30%               |
| 15  | LOS PUESTOS     | RENOVACIÓN URBANA EN AREAS HABITACIONALES EN LA COLONIA LOS PUESTOS   | 95%           | 25%               |
| 16  | LA COFRADIA     | REPARACIÓN DE TERRACERÍAS CON PRODUCTO CBR, EN CALLE 14 DE FEBRERO  | 95%           | 0%                |
| 17  | LA CAPACHA      | REMOZAMIENTO INTEGRAL EN LOS ACABADOS DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS Y RECAUDACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO ESPECIALIZADO, ASI COMO EL EQUIPAMIENTO PARCIAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES "MARCOS MONTERO" | 92%           | 0%                |



# Obra Pública

## OBRAS EN PROCESO

| No. | UBICACIÓN             | OBRA   | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|-----------------------|--|---------------|-------------------|
| 18  | EL VERGEL             | RENOVACIÓN URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LAS COLONIAS GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL EN EL MPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE RÍO GRANDE, EN EL TRAMO DE LA CALLE OLIVO HASTA PRIVADA ROSARIO | 91%           | 87%               |
| 19  | DELEGACION TOLUQUILLA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MORELOS ENTRE EL ARROYO Y CALLEJON SAN MATIAS, EN LA DELEGACION DE TOLUQUILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO   | 90%           | 91%               |
| 20  | ZONA CENTRO           | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO DE LAS ARTESANÍAS  | 90%           | 61%               |
| 21  | GUADALUPE EJIDAL      | DRENAJE PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA CALLE FRONTERA ENTRE CALLE SANTA IRENE HASTA CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  | 89%           | 35%               |
| 22  | EL VERGEL             | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO #16 UBICADO EN PRIVADA JUAN ESCUTIA Y SAUCES  | 85%           | 30%               |
| 23  | LAS JUNTAS            | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE EN 14DPR2559H CALLE CUAUHTÉMOC NO. 85 ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARDENAL, EN LA COLONIA LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.   | 85%           | 0%                |
| 24  | CENTRO                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA PRIMARIA PATRIA ROTARIOS CON CLAVE 14DPR1096J CALLE GLENDALE NO. 39 ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA, EN LA COLONIA CENTRO (BARRIO DE SANTO SANTIAGO), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.   | 85%           | 0%                |

# Obra Pública

## OBRAS EN PROCESO

| No. | UBICACIÓN                         | OBRA  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|-----------------------------------|---|---------------|-------------------|
| 25  | TATEPOSCO                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 AULAS. EN JARDÍN DE NIÑOS TLÁLOC 14DJN0046E FCO. I. MADERO No. 23 COL. TATEPOSCO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y GIGANTEA C.P.45630                         | 85%           | 0%                |
| 26  | LAS JUNTAS                        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE EN 14DPR2559H CALLE CUAUHTÉMOC #85 ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARDENAL.   | 85%           | 0%                |
| 27  | CENTRO (BARRIO DE SANTO SANTIAGO) | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA PATRIA ROTARIOS CON CLAVE 14DPR1096J CALLE GLENDALE NO. 39 ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA  | 85%           | 0%                |
| 28  | PARQUES DE SANTA MARÍA            | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN JARDÍN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE 14DJN0561S CALLE BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS S/N ENTRE PROLONGACIÓN COLON Y BAHÍA CONCEPCIÓN.  | 85%           | 0%                |
| 29  | LA CALERILLA                      | REHABILITACIÓN DE CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO 14DJN0358G CALLE ALLENDE S/N ENTRE ITURBIDE Y LOS PINOS.  | 85%           | 0%                |
| 30  | OJO DE AGUA                       | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO OTERO 14DJN0660S CALLE OJO DE AGUA S/N ENTRE CASCADA Y LAS TORRES.   | 85%           | 0%                |
| 31  | OJO DE AGUA (SANTA ANITA)         | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NIÑOS PATRIA 14DJN0991I JARDÍN DE NIÑOS BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO 14DJN2149O T/V PRIVADA AGUA AMARILLA # 471 ENTRE PROLONGACIÓN COLÓN Y AGUA PRIETA. | 85%           | 0%                |
| 32  | LA DURAZNERA                      | INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE CISTERNA EN PRIMARIA NICOLÁS BRAVO / RAMÓN CORONA 14DPR1095K T/M - 14DPR3882M T/V INSTALACIÓN DE CISTERNA; CALLE LIBERTAD NO. 213 ENTRE BIBLIA Y FRAILES                        | 85%           | 0%                |

# Obra Pública

## OBRAS EN PROCESO

| No. | UBICACIÓN         | OBRA   | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|-------------------|--|---------------|-------------------|
| 33  | EL VERGEL         | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS 14DPR2559H CUAUHTÉMOC NO.85 ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARDENAL                                    | 85%           | 0%                |
| 34  | EL TAPATÍO        | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN PRIMARIA NICOLÁS BRAVO 14DPR3472J CALLE JORGE NO. 97 ENTRE CALLE LAURO Y AGUSTÍN.  | 85%           | 0%                |
| 35  | SAN PEDRITO       | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 14DPR3465Z CALLE TEAPAN NO. 1418 ENTRE MATA REDONDA Y MIRADOR.                                  | 85%           | 0%                |
| 36  | SOLIDARIDAD       | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO 14DPR1003D CALLE SIMÓN SÁNCHEZ NO. 50 ENTRE PEDRO MARTÍNEZ Y ABEL SALAZAR.                     | 85%           | 0%                |
| 37  | SANTA ANITA       | COLOCACIÓN DE POZO DE INFILTRACIÓN Y CAPTACIÓN EN EL PATIO CÍVICO EN JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR LÓPEZ CHÁVEZ 14DJN1373F CALLE MATAMOROS NO. 276 ENTRE JUÁREZ Y OCAMPO. | 85%           | 0%                |
| 38  | BUENOS AIRES      | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN PRIMARIA URBANA NO. 956 CALMECAC 14EPR0463G CALLE FACUNDO DE QUIROGA NO. 20 ENTRE AGUA DE RIO Y PRESIDENTES.                 | 85%           | 0%                |
| 39  | ÁLVARO OBREGÓN    | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA EN SECUNDARIA NO. 43 14DST0043J CALLE CUAUHTÉMOC NO. 15 ENTRE PRIVADA JALISCO Y ÁLVARO OBREGÓN.                                  | 85%           | 0%                |
| 40  | BRISAS DE CHAPALA | REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE POR HUNDIMIENTO EN JUANA DE ASBAJE CALLE AMANECER 119 (14DPR3471K)                            | 85%           | 0%                |
| 41  | VARIAS COLONIAS   | CONSTRUCCIÓN DE 14 UNIDADES (CUARTO ADICIONAL) EN UN NÚMERO IGUAL DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DOS, EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO                                  | 84%           | 30%               |

# Obra Pública

## OBRAS EN PROCESO

| No. | UBICACIÓN   | OBRA  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|---|---|---------------|-------------------|
| 42  | FRACCIONAMIENTOS GEOVILLA LOS OLIVOS, AMANECERES Y PASEOS DEL PRADO | CONSTRUCCION DE LA RED DE CICLOPISTAS Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. 8 DE JULIO (ACTUALMENTE AV. JESUS MICHEL GONZALEZ), DE PROL. GONZALEZ GALLO A PROL. CAMINO A AGUA AMARILLA, EN LOS FRACCIONAMIENTOS GEOVILLA LOS OLIVOS, AMANECERES Y PASEOS DEL PRADO, EN | 83%           | 30%               |
| 43  | SAN TA ANITA  | RENOVACIÓN URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES EN EL POBLADO DE SANTA ANITA  | 75%           | 25%               |
| 44  | CABECERA MUNICIPAL  | RENOVACIÓN URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LA CALLE JUÁREZ  | 75%           | 25%               |
| 45  | GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL  | RENOVACIÓN URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES CONSISTENTE EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA CIVIL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE RÍO GRANDE DESDE LA CALLE OLIVO HASTA LA CALLE PRIVADA DEL ROSARIO.     | 70%           | 30%               |
| 46  | VARIAS COLONIAS   | CONSTRUCCIÓN DE 40 UNIDADES (CUARTO ADICIONAL) EN UN NÚMERO IGUAL DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DOS, EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO   | 65%           | 30%               |
| 47  | FRANCISCO SILVA ROMERO  | EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO, ENTRE ASAMBLEA Y CANAL, EN LA COLONIA FRANCISCO SILVA ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO  | 60%           | 64%               |
| 48  | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE   | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO, INCLUYE GUARNICIONES EN BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO Y ARBOLADO  | 50%           | 30%               |
| 49  | ZONA CENTRO   | REMODELACIÓN DEL MERCADO JUÁREZ   | 45%           | 36%               |

# Obra Pública

## OBRAS EN PROCESO

| No. | UBICACIÓN                    | OBRA  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|------------------------------|---|---------------|-------------------|
| 50  | CAMINO A LAS AGUAS AMARILLAS | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LAS AGUAS AMARILLAS, PRIMERA ETAPA, DE JUAN PEDRO MIRASSOU AL FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL PRADO, INCLUYE: GUARNICIONES, BANQUETAS, SAÑALETICA HORIZONTAL Y VERTICAL, RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PÚBLICO   | 35%           | 30%               |
| 51  | ZONA CENTRO                  | REHABILITACIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL, MANUEL CAMBRE (INCLUYE ALMACEN, TALLER DE RESTAURACIÓN, BIBLIOTECA, ÁREA DE CONSULTA, SANITARIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECHUMBRE DE LA SALA DE CONFERENCIAS, EXPOSITORES Y ESPACIO DE CONVIVENCIA)   | 30%           | 30%               |
| 52  | GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL | RENOVACIÓN URBANA EN AREAS HABITACIONALES Y ZONAS COMERCIALES DE LAS COLONIAS GUADALUPE EJIDAL Y EL VERGEL , CONSISTE EN PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, CRUCES DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y SEÑALAMIENTO EN LA CALLE RÍO GRANDE DESDE EL CANAL HASTA LA CALLE PRIVADA DEL ROSARIO. | 11%           | 30%               |
| 53  | ZONA CENTRO                  | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS PÚBLICAS EN EL EDIFICIO DE PENSIONES DEL ESTADO UBICADO EN CALLE FLORIDA ENTRE CONTRERAS MEDELLÍN Y PRISCILIANO SÁNCHEZ.  | 10%           | 30%               |
| 54  | LOMAS DE SAN MIGUEL          | COSNTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES (PRIMERA ETAPA) EN CALLE SAN MATEO EVANGELISTA Y LA CALLE GUANABANA   | 5%            | 0%                |
| 55  | FRAC REAL DEL VALLE          | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN AV. ADOLF B. HORN DE LAS VÍAS DEL FFCC A FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, INCLUYE CICLOVÍA, ARBOLADO, COLECTOR PLUVIAL SANITARIO, REENCARPETAMIENTO DE LA VIALIDAD, MACHUELOS, BANQUETAS, SEÑALÉTICA VERTICAL-HORIZONTAL Y ALUMBRADO PÚBLICO.               | 5%            | 0%                |

# Obra Pública

## OBRAS SUSPENDIDAS

| No. | UBICACIÓN    | OBRA   | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-----|--------------|--|---------------|-------------------|
| 1   | CENTRO       | INSTALACION DE ELEVADOR ELECTRICO TIPO PASAJEROS EN LA PLAZA DE LAS ARTESANIAS, EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | 80%           | 78%               |
| 2   | LA DURAZNERA | COLECTOR PLUVIAL A UN COSTADO DEL TREBOL PERIFÉRICO-CARRETERA CHAPALA  | 87%           | 62%               |

# Gestión Integral del Territorio - Dictámenes

## REPORTE DE ACTIVIDADES

| No. | ACTIVIDAD   |      |      |      |      |      | TOTAL |
|-----|---|------|------|------|------|------|-------|
|     |   | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  |       |
| 1   | Expedientes recibidos   | 266  | 276  | 300  | 162  | 277  | 1281  |
| 2   | Actualización de expedientes  | 113  | 162  | 101  | 85   | 136  | 597   |
| 3   | Dictámenes entregados   | 296  | 242  | 325  | 256  | 332  | 1451  |
| 4   | Dictámenes de uso de suelo  | 139  | 144  | 189  | 128  | 154  | 754   |
| 5   | Dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo  | 98   | 126  | 54   | 45   | 65   | 388   |
| 6   | Liberaciones de dictámenes de trazo, usos y destinos específicos del suelo, fichas informativas y sellado de planos | 49   | 49   | 69   | 41   | 44   | 252   |
| 7   | Revisión de cesiones de derecho   | 40   | 41   | 33   | 19   | 38   | 171   |
| 8   | Fichas técnicas   | 24   | 25   | 31   | 16   | 36   | 132   |
| 9   | Constancias de nomenclatura y número oficial  | 8    | 4    | 5    | 2    | 3    | 22    |
| 10  | Licencias de urbanización   | 0    | 0    | 1    | 2    | 0    | 3     |
| 11  | viviendas autorizadas   | 0    | 0    | 175  | 586  | 0    | 761   |
| 12  | Recepción de desarrollos  | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2     |
| 13  | Proyectos especiales  | 24   | 25   | 8    | 8    | 13   | 78    |
| 14  | Inspecciones  | 25   | 68   | 53   | 52   | 77   | 275   |
|     | TOTALES   | 1082 | 1162 | 1344 | 1403 | 1176 | 6167  |

# Control de la Edificación - Licencias

## ACTIVIDADES REALIZADAS

| No.     | ACTIVIDAD                       | PERIODO |     |     |     |     | TOTAL |
|---------|---------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-------|
|         |                                 | ENE     | FEB | MAR | ABR | MAY |       |
| 1       | Dictamen de valoración de daños | 2       | 2   | 0   | 1   | 1   | 6     |
| 2       | Director responsable de obra    | 86      | 89  | 64  | 4   | 20  | 263   |
| 3       | Verificaciones de expedientes   | 162     | 136 | 106 | 46  | 84  | 534   |
| 4       | Gestión de documentos           | 107     | 166 | 131 | 45  | 130 | 579   |
| TOTALES |                                 | 357     | 393 | 301 | 96  | 235 | 1382  |

## ORDENES DE PAGO LICENCIAS

| No.     | CONCEPTO                                   |     |     |     |     |     | TOTAL | IMPORTE ACUMULADO |
|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|
|         |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |       |                   |
| 1       | Cambios de proyecto                        | 4   | 4   | 4   | 2   | 3   | 17    | 11,724.14         |
| 2       | Prórrogas de licencias vencidas            | 10  | 3   | 5   | 2   | 4   | 24    | 131,290.16        |
| 3       | Licencia de bardeo                         | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     | 299.52            |
| 4       | Venta de bitácora                          | 5   | 1   | 1   | 0   | 1   | 8     | 4,455.00          |
| 5       | Licencia de movimiento de tierras          | 7   | 3   | 2   | 1   | 6   | 19    | 113,244.20        |
| 6       | Excedencia de M2 por cambio de proyecto    | 2   | 4   | 5   | 0   | 1   | 12    | 28,310.46         |
| 7       | Búsquedas                                  | 0   | 5   | 3   | 2   | 10  | 20    | 10,957.00         |
| 8       | Copias                                     | 0   | 0   | 0   | 2   | 0   | 2     | 259.00            |
| 9       | Constancias de número oficial              | 7   | 23  | 12  | 5   | 9   | 56    | 3,998.50          |
| 10      | Actualizaciones de directores responsables | 86  | 89  | 64  | 4   | 33  | 276   | 239,610.00        |
| 11      | Designación de número oficial              | 12  | 4   | 8   | 3   | 14  | 41    | 8,304.50          |
| 12      | Certificación de Planos                    | 1   | 0   | 0   | 0   | 4   | 5     | 1,413.00          |
| 13      | Peritajes                                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0.00              |
| 14      | Servicios no previstos                     | 2   | 1   | 0   | 0   | 1   | 4     | 3,285.27          |
| TOTALES |  | 136 | 138 | 104 | 21  | 86  | 485   | \$557,150.75 (A)  |



# Control de la Edificación - Licencias

| TRÁMITES REALIZADOS |                 |            |     |     |     |     |       |         |     |     |     |     |       |
|---------------------|-----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-------|
| No.                 | CONCEPTO        | INGRESADOS |     |     |     |     | TOTAL | PAGADOS |     |     |     |     | TOTAL |
|                     |                 | ENE        | FEB | MAR | ABR | MAY |       | ENE     | FEB | MAR | ABR | MAY |       |
| 1                   | Alineamientos   | 73         | 51  | 32  | 24  | 67  | 247   | 39      | 47  | 62  | 36  | 55  | 239   |
| 2                   | Licencias       | 53         | 42  | 44  | 15  | 56  | 210   | 44      | 67  | 72  | 46  | 54  | 283   |
| 3                   | Habitabilidades | 17         | 13  | 11  | 4   | 13  | 58    | 13      | 23  | 12  | 5   | 19  | 72    |
|                     | TOTALES         | 143        | 106 | 87  | 43  | 136 | 515   | 96      | 137 | 146 | 87  | 128 | 594   |

| MONTO DE TRÁMITES PAGADOS |                | GRAN TOTAL DE INGRESOS |       |
|---------------------------|----------------|------------------------|-------|
| ENE                       | 388,388.69     | 585,836.75             |       |
| FEB                       | 558,378.86     | 657,120.15             |       |
| MAR                       | 1,724,990.00   | 1,849,091.95           |       |
| ABR                       | 744,141.78     | 818,627.97             |       |
| MAY                       | 1,916,095.22   | 1,978,468.48           |       |
| (B)                       | \$5,331,994.55 | \$5,889,145.30         | (A+B) |

# Obras emergentes

| No. | ACCIÓN                          | COLONIA  | UBICACIÓN                         | OBRA  | VOLÚMEN                             | INICIO    | TÉRMINO   |
|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Desazolve                       | Fraccionamiento Revolución                         | Plan Sexenal Constitución de 1917 | Abrir sangrías de 1.00m de ancho por 15.00m de largo por 1.00 de profundidad, para canalizar aguas negras; Corte, acumulación y retiro de azolve de un área de 60mx280m=16,800m <sup>2</sup> . Limpieza de rejillas, lateral y frontal del Vaso Regulador por calle Constitución de 1917.                       | 112m <sup>3</sup>                   | 03-abr-17 | 03-abr-17 |
| 2   | Desazolve                       | Los Puestos  | Independencia                     | Corte, acumulación de maleza del Arroyo tramo calle Independencia esquina Gómez Farías en un área de 25mx5m=125m <sup>2</sup>   |                                     | 03-abr-17 | 03-abr-17 |
| 3   | Desazolve y retiro de escombros | Fraccionamiento Revolución El Vergel               | Plan Sexenal Clavel               | Corte, carga y acarreo de azolve. Carga y acarreo de escombros calle Priv. Clavel y calle Clavel, Corte, compensación para nivelar calles Margarita en un área de 9.00mx120m=1,080m <sup>2</sup> , Tulipanes en un área de 9.00mx140m=1,260m <sup>2</sup> y Olivos en un área de 9.00mx180m=1,620m <sup>2</sup> | 84m <sup>3</sup> / 56m <sup>3</sup> | 04-abr-17 | 04-abr-17 |
| 4   | Desazolve                       | Los Puestos  | Independencia                     | Corte, acumulación de maleza del Arroyo tramo calle Independencia esquina Gómez Farías en un área de 30mx5m=150m <sup>2</sup>   |                                     | 04-abr-17 | 04-abr-17 |
| 5   | Desazolve y nivelación          | Fraccionamiento Villa Fontana Arroyo de las Flores | Canal Av. Cuyucuata y Av. Cantera | Inicio de desazolve canal de aguas pluviales hacia canal arroyo seco, se amplió a 2.5mts de ancho en aproximadamente 60.00m. Corte, compensación y retiro de material sobrante (84m <sup>3</sup> ) en un área de 10.00mx120m=1,200m <sup>2</sup> ;  | 84m <sup>3</sup>                    | 05-abr-17 | 05-abr-17 |
| 6   | Desazolve                       | El Tapafío   | Bugambilias                       | Recolección de basura en calle Bugambilias tramo de Carretera a Chapala hasta calle Francisco Silva en un área de 8 calles.   | 7m <sup>3</sup>                     | 05-abr-17 | 05-abr-17 |
| 7   | Nivelación                      | Arroyo de las Flores                               | Av. Cantera y Av. Cuyucuata       | Continuación de corte, compensación y nivelación de Av. Cantera en un área de 10.00mx260m=2,600m <sup>2</sup> , en Av. Cuyucuata en un área de 10.00mx220m=2,200m <sup>2</sup> ; Carga y acarreo de escombros.  | 56m <sup>3</sup>                    | 06-abr-17 | 06-abr-17 |
| 8   | Desazolve                       | Los Puestos  | Independencia                     | Corte de maleza en el Arroyo tramo calle Gómez Farías esquina Independencia en un área de 45mx3m=135m <sup>2</sup>  |                                     | 06-abr-17 | 06-abr-17 |
| 9   | Desazolve y retiro de escombros | El Cerrito Fraccionamiento Revolución              | Chamela Constitución de 1917      | Carga y acarreo de escombros a tiradero de cuatro caminos. Desazolve de canal ingreso al vaso regulador, carga y acarreo de azolve a tiradero cuatro caminos.   | 56m <sup>3</sup> / 42m <sup>3</sup> | 26-abr-17 | 26-abr-17 |
| 10  | Desazolve                       | Fraccionamiento Revolución                         | Vaso Regulador                    | Corte y acumulación de maleza, recolección de basura  | 7m <sup>3</sup>                     | 26-abr-17 | 26-abr-17 |

# Obras emergentes

| No | ACCIÓN                              | COLONIA   | UBICACIÓN                  | OBRA   | VOLÚMEN                             | INICIO    | TÉRMINO   |
|----|-------------------------------------|---|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 11 | Nivelación y traslado de maquinaria | Juan de la Barrera Artesanos                      | Nicolás Bravo Músicos      | Corte, compensación en un área de 9.00mx600m=5,400m <sup>2</sup> . Traslado de maquinas de la colonia San Pedrito a calle Músicos de la colonia Artesanos.   |                                     | 27-abr-17 | 27-abr-17 |
| 12 | Desazolve                           | Los Puestos                                       | Gómez Farias               | Corte, acumulación de maleza e higuera del arroyo en un área de 40mx4.00m=160m <sup>2</sup> y de los hombros del arroyo de 40mx1.00m=40m <sup>2</sup>  | 14m <sup>3</sup>                    | 27-abr-17 | 27-abr-17 |
| 13 | Desazolve                           | Fraccionamiento Revolución                        | Constitución de 1917       | Desazolve de Vaso Regulador, carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos.   | 56m <sup>3</sup>                    | 28-abr-17 | 28-abr-17 |
| 14 | Desazolve                           | Las Huertas                                       | Membrillo                  | Corte, acumulación de maleza, basura, en un área de 45mx5.00m=225m <sup>2</sup>  | 14m <sup>3</sup>                    | 28-abr-17 | 28-abr-17 |
| 15 | Desazolve                           | Fraccionamiento Revolución                        | Constitución de 1917       | Carga y acarreo de azolve de calle Constitución de 1917 a tiradero de cuatro caminos.  | 49m <sup>3</sup>                    | 02-may-17 | 02-may-17 |
| 16 | Desazolve                           | Fraccionamiento Revolución Las Huertas            | Vaso Regulador Mandarina   | Corte, acumulación de maleza en un área aproximada de 30mx5.00m=150m <sup>2</sup> , y otra de área de 60mx4.00m=240m <sup>2</sup>  | 14m <sup>3</sup>                    | 02-may-17 | 02-may-17 |
| 17 | Desazolve                           | Fraccionamiento Revolución                        | Constitución de 1917       | Desazolve, carga y retiro de azolve del vaso regulador ubicado en calle Constitución de 1917, a tiradero de cuatro caminos.  | 119m <sup>3</sup>                   | 03-may-17 | 03-may-17 |
| 18 | Desazolve                           | Las Huertas                                       | Aguacate                   | Corte, acumulación y recolección de basura en el Arroyo de la calle Aguacate y Nogal en un área de 60mx5.00m=300m <sup>2</sup>   | 14m <sup>3</sup>                    | 03-may-17 | 03-may-17 |
| 19 | Desazolve y nivelación              | Fraccionamiento Revolución Jardines de San Martin | Constitución de 1917 Dalia | Desazolve, carga y retiro de azolve del vaso regulador ubicado en calle Constitución de 1917, a tiradero de cuatro caminos. Corte, compensación y extendido de material en un área de 9.00mx160m=1,440m <sup>2</sup> | 91m <sup>3</sup> / 77m <sup>3</sup> | 04-may-17 | 04-may-17 |
| 20 | Desazolve                           | Las Huertas                                       | Nogal                      | Corte, acumulación de maleza del Arroyo en un área de 75mx5.00m=375m <sup>2</sup>  | 14m <sup>3</sup>                    | 04-may-17 | 04-may-17 |

# Obras emergentes

| No. | ACCIÓN                                    | COLONIA  | UBICACIÓN                                   | OBRA  | VOLÚMEN   | INICIO    | TÉRMINO   |
|-----|---|--|---|---|---|-----------|-----------|
| 21  | Retiro de escombros y acomodo de material | Centro de Tlaquepaque San Martín de las Flores | Avenida Niños Héroes Cuatro Caminos         | Carga y acarreo de escombros de Cementerio a tiradero de cuatro Caminos. Movimiento de material en un área aproximada de 20mx20m=400m <sup>2</sup> y Corte, compensación en un área de 40mx30m=1,200m <sup>2</sup> en el tiradero de cuatro caminos.                                    | 56m <sup>3</sup> / 140m <sup>3</sup>                    | 08-may-17 | 08-may-17 |
| 22  | Desazolve                                 | Las Huertas                                    | Membrillo, Nogal y Mandariná.               | Corte, acumulación y retiro de maleza, basura, llantas recolectados de los arroyos de La Duraznera, López Mateos.   | 35m <sup>3</sup>  | 08-may-17 | 08-may-17 |
| 23  | Retiro de escombros                       | Centro de Tlaquepaque San Pedrito              | Avenida Niños Héroes                        | Carga y acarreo de escombros de Cementerio a tiradero de Cuatro Caminos. Carga y acarreo de escombros de cementerio a tiradero cuatro caminos. Movimiento de material en un área de 20.00mx15.00m=300m <sup>2</sup>   | 28m <sup>3</sup> / 28m <sup>3</sup> / 105m <sup>3</sup> | 09-may-17 | 09-may-17 |
| 24  | Desazolve                                 | Los Puestos                                    | Independencia                               | Corte, acumulación de maleza, carrizo e higuera del Arroyo en un área de 60.00mx5.00m=300m <sup>2</sup>   |   | 09-may-17 | 09-may-17 |
| 25  | Desazolve y nivelación                    | La Duraznera Quintero                          | Vaso Regulador Unidad Valentín Gómez Farías | Desazolve de vaso regulador, acomodo de material en hombro de canal en un área de 140mx20.00m=2,800m <sup>2</sup> . Corte, compensación para nivelar campo de fútbol y extendido de material en un área de 140mx90.00m=12,600m <sup>2</sup>   | 112m <sup>3</sup>                                       | 10-may-17 | 10-may-17 |
| 26  | Desazolve                                 | Los Puestos                                    | Independencia                               | Corte, acumulación de maleza, carrizo e higuera del Arroyo en un área de 70.00mx5.00m=350m <sup>2</sup>   | 7m <sup>3</sup>   | 10-may-17 | 10-may-17 |
| 27  | Desazolve y nivelación                    | La Duraznera Quintero                          | Indígenas Unidad Valentín Gómez Farías      | Desazolve ingreso vaso regulador en un área de 5.00mx70.00mx3.5m=1,225m <sup>2</sup> y acomodo de material en hombro. Corte, compensación y extendido de material en un área de 140mx90.00m=12,600m <sup>2</sup> . Carga y acarreo de jal de tiradero las juntas a colonia Los Puestos. | 126m <sup>3</sup>                                       | 11-may-17 | 11-may-17 |
| 28  | Desazolve                                 | Los Puestos                                    | Independencia                               | Corte, acumulación de maleza, carrizo e higuera del Arroyo en un área de 65.00mx5.00m=325m <sup>2</sup>   | 7m <sup>3</sup>   | 11-may-17 | 11-may-17 |
| 29  | Desazolve y nivelación                    | Quintero La Duraznera                          | Unidad Valentín Gómez Farías Mestizos       | Corte, compensación y extendido de material en un área de 140mx90.00m=12,600m <sup>2</sup> . Desazolve, carga y traslado de azolve a tiradero de cuatro caminos., acomodo de material en hombro en ingreso y perfilar talud de canal.   | 84m <sup>3</sup>  | 12-may-17 | 12-may-17 |
| 30  | Desazolve                                 | Los Puestos                                    | Privada Unión e Independencia               | Desazolve de bocas de tormenta ubicadas en el lugar.  |   | 12-may-17 | 12-may-17 |

# Obras emergentes

| No. | ACCIÓN                                    | COLONIA                                      | UBICACIÓN  | OBRA   | VOLÚMEN          | INICIO    | TÉRMINO   |
|-----|---|--|--|--|------------------|-----------|-----------|
| 31  | Traslado de pasto y desazolve             | Quintero La Duraznera Arenas                 | Unidad Valentín Gómez Farías Indígenas Arroyo              | Carga y traslado de pasto en Tlajomulco para campo de futbol ubicado en la Unidad Valentín Gómez Farías. Desazolve del vaso regulador ubicado en las calles Indígenas y Misioneros, acomodo de material en hombro de vaso. Desazolve de canal de calle Arroyo colonia Arenas a Fraccionamiento Parques de la Victoria en un área de 2.00m de ancho x1.50mx130m=390m <sup>2</sup> , acomodo de material en hombro de canal. | 42m <sup>3</sup> | 15-may-17 | 15/0517   |
| 32  | Desazolve                                 | Los Puestos                                  | Independencia  | Desazolve de boca de tormenta ubicada en calle Privada Unión cruce con Independencia.  |                  | 15-may-17 | 15-may-17 |
| 33  | Traslado de pasto y desazolve             | Quintero La Duraznera Arenas                 | Unidad Valentín Gómez Farías Indígenas Arroyo              | Carga manual y traslado de pasto en Tlajomulco para campo de futbol ubicado en la unidad Valentín Gómez Farías. Desazolve de vaso regulador y acomodo de material en hombro de vaso, se hicieron dos cárcamos de 2.00mx2.00mx2.00m=8.00m <sup>2</sup> . Desazolve de canal calle Arroyo en un área de 2.00mx1.5mx70m=210m <sup>2</sup>   | 49m <sup>3</sup> | 16-may-17 | 16-may-17 |
| 34  | Desazolve                                 | Los Puestos                                  | Allende  | Corte y acumulación de maleza en el arroyo de la calle Allende cruce con Aldama en un área de 50mx4.00m=200m <sup>2</sup>  |                  | 16-may-17 | 16-may-17 |
| 35  | Traslado de pasto y desazolve             | Quintero La Duraznera Arenas                 | Unidad Valentín Gómez Farías Indígenas Arroyo              | Carga manual y traslado de pasto en Tlajomulco para campo de futbol ubicado en la unidad Valentín Gómez Farías. Desazolve de vaso regulador y acomodo de material en hombro de vaso, se hizo cárcamo de 2.00mx2.00mx2.00m=8.00m <sup>2</sup> . Desazolve de canal calle Arroyo en un área de 2.00mx1.5mx80m=240m <sup>2</sup>  | 56m <sup>3</sup> | 17-may-17 | 17-may-17 |
| 36  | Desazolve                                 | Los Puestos                                  | Aldama   | Corte y acumulación de maleza en el arroyo de la calle Aldama en un área de 60mx5.00m=300m <sup>2</sup>  |                  | 17-may-17 | 17-may-17 |
| 37  | Traslado de pasto, desazolve y nivelación | Quintero La Duraznera Arenas Emiliano Zapata | Unidad Valentín Gómez Farías Indígenas Arroyo Pedro Moreno | Carga manual y traslado de pasto en Tlajomulco para campo de futbol ubicado en la unidad Valentín Gómez Farías. Desazolve de vaso regulador y acomodo de material en hombro de vaso. Desazolve de canal calle Arroyo en un área de 2.00mx1.5mx80m=240m <sup>2</sup> . Corte, compensación en un área de 9.00mx1,100m=9,900m <sup>2</sup> en calle Pedro Moreno de 14 de Febrero a Benito Juárez.                           | 56m <sup>3</sup> | 18-may-17 | 18-may-17 |
| 38  | Desazolve                                 | Los Puestos                                  | Allende  | Corte y acumulación de maleza en el arroyo de calle Allende e Independencia en un área de 70mx5.00m=350m <sup>2</sup>  |                  | 18-may-17 | 18-may-17 |

# Obras emergentes

| No. | ACCIÓN   | COLONIA                                       | UBICACIÓN  | OBRA  | VOLÚMEN                             | INICIO    | TÉRMINO   |
|-----|--|---|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 39  | Traslado de pasto y desazolve                      | Quintero / Arenas / El Tapatío                | Unidad Valentín Gómez Farías Arroyo Bugambillas                            | Carga manual y traslado de pasto en Tlajomulco para campo de futbol ubicado en la unidad Valentín Gómez Farías. Desazolve de canal calle Arroyo en un área de $2.00\text{m} \times 1.5\text{m} \times 70\text{m} = 210\text{m}^2$ , acomodo de material en hombro de canal. Abrir cajón para empedrado en un área de $9.00\text{m} \times 4.20\text{m} \times 0.20\text{m} = 37.80\text{m}^2$   | 28m <sup>3</sup>                    | 19-may-17 | 19-may-17 |
| 40  | Desazolve  | Los Puestos                                   | Bandera  | Desazolve de boca de tormenta ubicada en calle Bandera, corte de maleza y carrizo en calle Independencia en un área de $40\text{m} \times 5.00\text{m} = 200\text{m}^2$   |                                     | 19-may-17 | 19-may-17 |
| 41  | Traslado de pasto, retiro de empedrado y desazolve | Quintero Arroyo Seco El Tapatío Las Liebres   | Unidad Valentín Gómez Farías Arroyo Centro Bugambillas Carretera a Chapala | Carga manual de pasto y acarreo para campo de futbol. Levantar empedrado en calle Arroyo en un área de $3.00\text{m} \times 160\text{m} = 480\text{m}^2$ . Hacer cajón para empedrado corte y acamellonado de material en un área de $9.00\text{m} \times 420\text{m} = 3,780\text{m}^2$ . Desazolve de canal de Enmedio tramo de Puente Carretera Chapala a las Vías. Traslado de maquina de la colonia La Duraznera a canal de Enmedio, inicio desazolve tramo de Puente calle Adolfo López Mateos. | 63m <sup>3</sup>                    | 22-may-17 | 22-may-17 |
| 42  | Desazolve  | Los Puestos                                   | Independencia  | Corte, acumulación de maleza y carrizo del arroyo en un área de $60\text{m} \times 5.00\text{m} = 300\text{m}^2$ .  |                                     | 22-may-17 | 22-may-17 |
| 43  | Retiro de material, nivelación y desazolve         | El Tapatío Jardines de San Martín Las Liebres | Bugambillas Dalia Carretera a Chapala                                      | Carga y acarreo de material sobrante. Corte, compensación y extendido de material en un área de $9.00\text{m} \times 180\text{m} = 1,620\text{m}^2$ . Desazolve de canal tramo Puente de Carretera a Chapala a las Vías, material depositado en hombro de canal.  | 98m <sup>3</sup> / 49m <sup>4</sup> | 23-may-17 | 23-may-17 |
| 44  | Desazolve  | Los Puestos                                   | Bandera  | Desazolve de boca de tormenta ubicada en calle Bandera y Privada Unión, en un área de $5.00\text{m} \times 1.00\text{m} = 5\text{m}^2$ .  |                                     | 23-may-17 | 23-may-17 |
| 45  | Desazolve y retiro de empedrado                    | Arroyo Seco                                   | Arroyo   | Desazolve de canal en un área de $2.00\text{m} \times 40\text{m} \times 0.40\text{cm} = 80\text{m}^2$ , carga y acarreo de azolve. Retiro de empedrado en un área de $1.00\text{m} \times 160\text{m} = 160\text{m}^2$ . Cargo escombro en ingreso a colonia  | 56m <sup>3</sup> / 14m <sup>3</sup> | 24-may-17 | 24-may-17 |

# Obras emergentes

| No. | ACCIÓN  | COLONIA                            | UBICACIÓN                                 | OBRA   | VOLÚMEN      | INICIO    | TÉRMINO   |
|-----|---|------------------------------------|---|--|--------------|-----------|-----------|
| 46  | Desazolve                                       | Los Puestos                        | Bandera                                   | Desazolve de boca de tormenta ubicada en calle Bandera y Privada Unión, en un área de 5.00mx1.00m=5m2.   |              | 24-may-17 | 24-may-17 |
| 47  | Cajón para empedrado y desazolve                | El Tapatío Las Liebres             | Privada Bugambilias Canal de Enmedio      | Corte y retiro de material sobrante en Priv. Bugambilias. Avance desazolve canal de En medio. Demolición de muro de 1.5mx25m=37.5m2, carga y acarreo de escombros.   | 126m3 / 14m3 | 25-may-17 | 25-may-17 |
| 48  | Desazolve                                       | Los Puestos                        | Bandera                                   | Desazolve de boca de tormenta ubicada en calle Bandera y Privada Unión, en un área de 6.00mx1.00m=6m2.   |              | 25-may-17 | 25-may-17 |
| 49  | Hacer cajón para empedrado y desazolve          | Los Puestos El Tapatío Las Liebres | Privada Unión Priv. Bugambilias           | Carga y acarreo de azolve a tiradero de cuatro caminos. Corte, carga y acarreo de material sobrante. Avance desazolve canal de Enmedio.  | 56m3 / 28m3  | 26-may-17 | 26-may-17 |
| 50  | Desazolve                                       | Los Puestos                        | Bandera                                   | Desazolve de boca de tormenta ubicada en calle Bandera y Privada Unión, en un área de 6.00mx1.00m=6m2. Se acudió al canal de Periférico y Juan de la Barrera de la colonia Artesanos se realizo el desazolve de llantas, ramas, sillones, partes de autos, basura se inicio a las 21:30 dejando de laborar a las 23:45 porque volvió a llover. |              | 26-may-17 | 26-may-17 |
| 51  | Retiro de escombros, desazolve y abrir canaleta | Los Puestos El Tapatío Las Liebres | Priv. Bugambilias Arroyo Canal de Enmedio | Carga y acarreo de material sobrante a tiradero de cuatro caminos de la colonia San Martin de las Flores. Desazolve de canal en un área de 2.00mx1.5mx70.00m=210m2 y acomodo de material en hombro de canal. Abrir canaleta de aguas pluviales (1.00mx1.5mx180m= 270m2) a descargar en canal de Enmedio.                                       |              | 29-may-17 | 29-may-17 |
| 52  | Desazolve                                       | Artesanos Los Puestos              | Juan De La Barrera Bandera                | (Se continuo con la limpieza del canal de Periférico y Juan de la Barrera iniciando a las 8:30 a.m. y terminando a las 13:15hrs. Del día 27 de mayo). Desazolve de boca de tormenta ubicada en calle Banderas y Privada Unión.   |              | 29-may-17 | 29-may-17 |
| 53  | Movimientos de jal y abrir canaleta             | El Tapatío Las Liebres             | Priv. Bugambilias Canal de Enmedio        | Recortes, carga y acarreo de jal. / Terminar canaleta de aguas pluviales (2.5mx1.5mx180m=675m2), a descargar a canal de en medio   |              | 30-may-17 | 30-may-17 |

# Obras emergentes

| No. | ACCIÓN                                      | COLONIA                                 | UBICACIÓN  | OBRA  | VOLUMEN  | INICIO    | TÉRMINO   |
|-----|---|---|--|---|--|-----------|-----------|
| 54  | Desazolve                                   | El Tapatío                              | Jorge  | Corte de maleza del arroyo ubicado en calle Jorge y Privada Bugambilias en un área de $150\text{m} \times 6.00\text{m} = 900\text{m}^2$   | 7m <sup>3</sup>  | 30-may-17 | 30-may-17 |
| 55  | Cargar jal y piedra, nivelación y desazolve | El Tapatío<br>El Cerrito<br>Las Liebres | Priv. Bugambilias<br>Bella Vista<br>Canal de en medio          | Carga y acarreo de jal y piedra a espaldas de el canelo para Priv. Bugambilias. Corte y compensación en un área de $9.00\text{m} \times 180\text{m} = 1,620\text{m}^2$ . Continuar con desazolve tramo Carretera a Chapala a calle Frailes.                                   | 27m <sup>3</sup> /<br>42m <sup>3</sup>                       | 31-may-17 | 31-may-17 |
| 56  | Desazolve                                   | El Tapatío                              | Rosas  | Corte, acumulación de maleza del arroyo en un área de $200\text{m} \times 5.00\text{m} = 1,000\text{m}^2$   | 7m <sup>3</sup>  | 31-may-17 | 31-may-17 |
| 57  | Retiro de escombros y desazolve             | Arroyo Seco<br>Toluquilla               | Arroyo del Real<br>Arroyo del Centro<br>Camino a la Secundaria | Carga y acarreo de escombros de Arroyo Seco a tiradero de 4 caminos de San Martín de las Flores. Carga y acarreo de azolve de canal. Carga y acarreo de azolve de camino a la secundaria a tiradero de cuatro caminos.  | 21m <sup>3</sup> /<br>28m <sup>3</sup> /<br>21m <sup>3</sup> | 01-jun-17 | 01-jun-17 |
| 58  | Desazolve                                   | Los Olivos                              | 8 de Julio   | Limpieza del canal ubicado en calle 8 de Julio y Arroyo Seco en un área $25\text{m} \times 6.00\text{m} = 150\text{m}^2$ y otra de $20\text{m} \times 8.00\text{m} = 160\text{m}^2$   | 7m <sup>3</sup>  | 01-jun-17 | 01-jun-17 |
| 59  | Desazolve, carga jal y nivelación           | Ojo de Agua<br>El Tapatío<br>Arenas     | Priv. San Juan<br>Bugambilias<br>Pemex                         | Desazolve de sangría en un área $1.5\text{m} \times 0.60\text{m} \times 80\text{m} = 120\text{m}^2$ . Carga y acarreo de jal de las Juntas a El Tapatío y de las Juntas e Los Puestos. Corte y compensación en un área de $9.00\text{m} \times 380\text{m} = 3,420\text{m}^2$ | 77m <sup>3</sup> /<br>42m <sup>3</sup>                       | 02-jun-17 | 02-jun-17 |