



H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

FISM-DF 2022

Asignacion	Colonia	Nombre la Obra	total contratado	Pagado		Pagado total a la fecha	Contratista	Meta Programada	Tipo de Obra	Inicio	Termino Real	Notas
FISM-DF 01/2022	LAS LIEBRES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMICHINES ENTRE LÓPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO	\$394,744.53	ANTICIPO	\$118,423.36	394,744.53	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	239	RED AGUA POTABLE	06-abr-22		CONVENIO ADICIONAL
				ESTIMACION 1	\$276,321.17							
FISM-DF 02/2022	ARTESANOS	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. COMETA ENTRE DEL MUSICO Y MIRADOR	\$217,700.58	EST 1 Y FINIQUITO	\$206,330.86	206,330.86	CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	85	RED AGUA POTABLE	06-abr-22	26-abr-22	
FISM-DF 03/2022	EL MORITO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ÁLVARO OBREGÓN ENTRE FLORES MAGÓN Y MIRADOR	\$312,871.86	ANTICIPO	\$93,861.56	285,694.22	AXIOBRAS S.A. DE C.V.	95	RED AGUA POTABLE	12-abr-22	09-may-22	DIFERIMIENTO DE OBRA
				EST 1 Y FINIQUITO	\$191,832.66							
FISM-DF 04/2022	LA MICAELITA	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ ENTRE SAN ANTONIO Y PRIV. SAN ANTONIO	\$222,858.86	ANTICIPO	\$66,857.66	222,858.86	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	57	RED AGUA POTABLE	06-abr-22	09-may-22	
				EST 1 Y FINIQUITO	\$156,001.20							
FISM-DF 05/2022	ARTESANOS	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. COMETA ENTRE DEL MUSICO Y CALLE CERRADA	\$193,945.18	EST 1 Y FINIQUITO	\$155,529.02	155,529.02	CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	83	ALCANTARILLADO SANITARIO	23-mar-22	12-abr-22	
FISM-DF 06/2022	EL MORITO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE AV. MIRADOR A RICARDO FLORES MAGÓN	\$202,032.01	ANTICIPO	\$60,609.60	202,032.01	AXIOBRAS S.A. DE C.V.	80	ALCANTARILLADO SANITARIO	12-abr-22	02-may-22	DIFERIMIENTO DE OBRA
				EST 1 Y FINIQUITO	\$141,422.41							
FISM-DF 07/2022	LAS LIEBRES	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAMICHINES DE LÓPEZ MATEOS A HIDALGO	\$470,648.06	ANTICIPO	\$141,194.42	470,648.06	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	208	ALCANTARILLADO SANITARIO	19-abr-22	23-may-22	DIFERIMIENTO DE OBRA
				EST 1 Y FINIQUITO	\$329,453.64							
FISM-DF 08/2022	LA MICAELITA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA CRUZ DE SAN ANTONIO A PRIV. SAN ANTONIO	\$178,157.63	ANTICIPO	\$53,447.29	178,157.63	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	55	ALCANTARILLADO SANITARIO	19-abr-22	09-may-22	DIFERIMIENTO DE OBRA
				EST 1 Y FINIQUITO	\$124,710.34							
FISM-DF 09/2022	LOMAS DEL CUATRO	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOMA SECA ENTRE ROSAURA ZAPATA Y CERRADA;	\$575,130.59	ANTICIPO	\$172,539.18	349,859.36	ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS	166	RED AGUA POTABLE	19-abr-22	30-may-22	DIFERIMIENTO DE OBRA
				ESTIMACION 1 FINIQUITO	\$177,320.18							
FISM-DF 10/2022	LAS HUERTAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZAPOTE ENTRE MIRAMAR Y CIRUELA; PRIV. ZAPOTE ENTRE ZAPOTE Y CERRADA	\$1,124,503.97	ANTICIPO	\$337,351.19	337,351.19	AXIOBRAS S.A. DE C.V.	326	RED AGUA POTABLE	23-mar-22		
FISM-DF 11/2022	JUAN DE LA BARRERA	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN GENERAL BRAVO ENTRE NICOLÁS BRAVO Y JUAN DE LA BARRERA	\$4,650,241.42	ANTICIPO	\$1,395,072.43	4,000,309.61	CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V.	413	COLECTOR PLUVIAL	08-abr-22		
				ESTIMACION 1	\$2,605,237.18							
FISM-DF 12/2022	SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. MATAMOROS ENTRE MATAMOROS Y CERRADA,	\$262,229.24	ANTICIPO	\$78,668.77	132,330.28	CORAZA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	86	RED AGUA POTABLE	24-mar-22		
				ESTIMACION 1	\$53,661.51							
FISM-DF 13/2022	SAN MARTIN DE LAS	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV.	\$114,046.33	ANTICIPO	\$114,046.33		CORAZA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	150	RED AGUA	24-mar-22		

FISM-DF 13/2022	FLORES	INSURGENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA,	\$380,154.43	ESTIMACION 1	\$80,004.35	194,050.68	CORAZA INTEGRAL, S.A DE C.V.	153	POTABLE	24-mar-22		
FISM-DF 14/2022	LOS PUESTOS	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ALLENDE ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y ABASOLO; ABASOLO ENTRE ALLENDE Y ALDAMA	\$450,695.41	ANTICIPO	\$135,208.62	183,648.98	CORAZA INTEGRAL S.A. DE C.V.	155	RED AGUA POTABLE	24-mar-22		
				ESTIMACION 1	\$48,440.36							
FISM-DF 15/2022	EL REFUGIO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ERMITA ENTRE SANTA MARTHA Y CERRADA; SANTA MARTHA ENTRE HERMITA Y CERRADA,	\$437,576.14	ANTICIPO	\$131,272.84	437,576.14	ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS	97	RED AGUA POTABLE	19-abr-22	23-may-22	DIFERIMIENTO DE OBRA
				ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$306,303.30							

FISM-DF 16/2022	VALLE DE LA MISERICORDIA	ETAPA 1 AGEB 2733 REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGEB 2733EN LAS CALLES SAN RAMON Y MOERLOS ENTRE SAN FRANCISCO Y AV. DE JESUS; CALLES SAN PEDRO, SAN RUBEN Y SAN JOSE ENTRE SAN JORGE Y AV. DE JESUS; SAN JORGE DESDE MORELOS HASTA SAN JOSE, SAN FRANCISCO ENTRE SAN RAMON Y MORELOS; CALLE SIN NOMBRE DE SAN JOSE A VALLE DE	\$5,448,167.64	ANTICIPO	\$1,643,450.29	4,354,390.47	ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS	2233	ALCANTARILLADO SANITARIO	16-may-22		
			ESTIMACION 1	\$2,710,940.18								
FISM-DF 17/2022	VALLE DE LA MISERICORDIA	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGEB 2748. EN LAS CALLES DE SAN PEDRO, SAN RUBEN, PRIV SAN JOSE Y SAN JOSE ENTRE LAS CALLES AV DE JESUS HASTA 78 M AL SUR DE CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA; CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA DESDE SAN CARLOS HASTA SU CONEXION CON EL COLECTOR DESPUES DE LA CALLE SAN JOSE Y AV. DE JESUS,	\$6,489,528.66	ANTICIPO	\$1,946,858.60	5,029,195.43	MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.	2653	ALCANTARILLADO SANITARIO	16-may-22		DIFERIMIENTO DE OBRA
			ESTIMACION 1	\$1,574,378.16								
			ESTIMACION 2	\$1,507,958.67								
FISM-DF 18/2022	VALLE DE LA MISERICORDIA	ETAPA 3 AGEB 2748 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGEB 2748. EN LAS CALLES DE SAN JOSE DE ENRIQUE AL LIMITE MUNICIPAL: CALLE SAN FERNANDO DE SAN JOSE A CERRADA; CALLE DE SAN ENRIQUE DE SAN JOSE A SAN PEDRO; CALLE SAN ENRIQUE DE SAN PEDRO A ANTIGUO CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE; CALLE SAN FERNANDO DE SAN PEDRO A 100M ANTES DE CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE; PRIVADA GUADALUPE	\$7,050,273.51	ANTICIPO	\$2,115,082.05	4,160,955.36	CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV	3119	REHABILITACION RED ALCANTARILLADO SANITARIO	16-may-22		
			ESTIMACION 1	\$2,045,873.31								
FISM-DF 19/2022	VALLE DE LA MISERICORDIA	REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AGEB 2733EN LAS CALLES SAN FRANCISCO SAN ANGEL Y AV. DE JESUS ENTRE CAMINO ANTIGUO A SANTA CRUZ DEL VALLE Y SAN RAMON; Y SAN JUAN DESDE SAN FRANCISCO HASTA AV. DE JESUS	\$4,040,550.72	ANTICIPO	\$1,212,165.22	2,271,216.52	CONSTRUCTORA NOI S.A DE C.V.	1700.65	REHABILITACION ALCNTARILLADO SANITARIO	30-may-22		DIFERIMIENTO DE OBRA
			ESTIMACION 1	\$316,179.13								
			ESTIMACION 2	\$372,083.86								
			ESTIMACION 3	\$370,788.31								
FISM-DF 20/2022	LOMA BONITA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAOBA ENTRE AV. TABACHINES Y AV. AHUEHUETES; COBRE ENTRE AV. PATRIA Y CAOBA,	\$1,017,350.44	ANTICIPO	\$305,205.13	554,627.65	INPRO AZTECA S.A DE C.V.	441	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	26-may-22		
			ESTIMACION 1	\$249,422.52								
FISM-DF 21/2022	LOMA BONITA	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAOBA ENTRE AV. TABACHINES Y AV AHUEHUETES; COBRE ENTRE AV. PATRIA Y CAOBA,	\$1,362,726.29	ANTICIPO	\$408,817.88	1,099,625.53	INPRO AZTECA S.A DE C.V.	291	REHABILITACION ALCNTARILLADO SANITARIO	31-may-22		DIFERIMIENTO DE OBRA
			ESTIMACION 1	\$307,518.39								
			ESTIMACION 2	\$383,289.26								
FISM-DF 22/2022	ARTESANOS	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DEL LADRILLERO ENTRE DEL JARDINERO Y PERIFERICO SUR,	\$322,379.20	ANTICIPO	\$96,713.76	96,713.76	EDIFICADORA FORTE S.A DE C.V.	165	REHABILITACION RED AGUA POTABLE	26-may-22		
FISM-DF 23/2022	ARTESANOS	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DEL LADRILLERO ENTRE DEL JARDINERO Y PERIFERICO SUR,	\$619,354.29	ANTICIPO	\$185,806.29	619,354.29	EDIFICADORA FORTE S.A DE C.V.	182	REHABILITACION ALCNTARILLADO SANITARIO	12-may-22	15-jul-22	DIFERIMIENTO DE OBRA
			ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	\$433,548.00								
FISM-DF 24/2022												
FISM-DF 25/2022	PORTILLO LOPEZ	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ROSAL ENTRE TAMIAHUA Y RANCHO LAS ESPUELAS, RANCHO LAS ESPUELAS ENTRE ROSAL Y RANCHO LOS PORTALES	\$2,013,375.85	ANTICIPO	\$604,012.75	604,012.75	ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS	358		06-jun-22		
FISM-DF 27/2022	SALVADOR PORTILLO LOPEZ	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LA ROSA DESDE ROMERO HASTA 103 M. HACIA ORQUIDEA	\$458,915.11	ANTICIPO	\$137,674.53	\$137,674.53	FUTUROBRAS S.A. DE C.V.	103	REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO	06-jul-22		

FISM-DF 28/2022	LAS LIEBRES	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ARTURO FRANCO LOZANO DE VICENTE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA	\$496,480.77	ANTICIPO	\$148,944.23	\$148,944.23	METRICA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	156	REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO	06-jul-22		
-----------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------------------------------	-----	-----------------------------------------------	-----------	--	--

FISM-DF 29/2022	LAS LIEBRES	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTURO FRANCO LOZANO DE VICENTE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA; EN EMILIANO ZAPATA Y ARTURO FRANCO LOZANO 11 M HACIA AV. LIC. ANTONIO ALVAREZ ESPARZA Y 14 M HACIA EMILIANO ZAPATA; Y VICENTE GUERRERO Y ARTURO FRANCO LOZANO 14 M HACIA EMILIANO ZAPATA Y 38 M HACIA LOPEZ MATEOS,	\$697,612.96	ANTICIPO	\$209,283.89	\$209,283.89	METRICA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	52	REHABILITACION AGUA POTABLE	20-jul-22		
FISM-DF 30/2022	SUPER MANZANA EL ALAMO	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CHAPALA, PATZACUARO Y CAJITITLAN ENTRE CALZ. NIÑOS HEROES Y CALZ. MONTEMORELOS; EN LOS ANDADORES AURELIO LOPEZ NUÑEZ Y TEXCOCO ENTRE CALZ. NIÑOS HEROES Y AND. CHAPALA; ANDADOR JANITZIO ENTRE AND. CHAPALA Y MONTEMORELOS; CATEMACO DESDE CAJITITLAN HASTA PATZACUARO; AND. CHAPALA DESDE PATZACUARO HASTA XOCHIMILCO Y CALZ. NIÑOS HEROES DESDE CHAPALA HASTA CORDOBA	\$4,020,852.08	ANTICIPO	\$1,206,255.61	\$1,206,255.61	ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1240	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO	26-jul-22		
FISM-DF 31/2022	SUPER MANZANA EL ALAMO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CHAPALA, PATZACUARO Y CAJITITLAN ENTRE CALZ. NIÑOS HEROES Y CALZADA MONTEMORELOS; EN LOS ANDADORES AURELIO LOPEZ NUÑEZ Y TEXCOCO ENTRE CALZ. NIÑOS HEROES Y AND. CHAPALA; ENDADOR JANITZIO ENTRE AND. CHAPALA Y MONTEMORELOS; CATEMACO DESDE CALZADA CORDOBA HASTA PATZACUARO; CAMECUARO ENTRE AURELIO LOPEZ NUÑEZ Y TEXCOCO; AND. CHAPALA DESDE CAJITITLAN HASTA XOCHIMILCO; XOCHIMILCO DE AND. CHAPALA 19 M HACIA CALZ. MONTEMORELOS Y XOCHIMILCO DE AND. CHAPALA 29 M HACIA CALZ. NIÑOS HEROES; CALZ. CORDOVA DE CATEMACO 49M HACIA CALZ. MONTEMORELOS; CALZ. NIÑOS HEROES DE CHAPALA A CAJITITLAN, CALZ. MONTEMORELOS DE JANITZIO A PATZACUARO	\$3,593,593.06	ANTICIPO	\$1,078,077.92	\$1,078,077.92	CONSTRUCTORA NANGI S.A. DE C.V.	1608	REHABILITACION RED AGUA POTABLE	06-jun-22		
FISM-DF 32/2022	LA LIEBRES	REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV. AMADO NERVO DESDE LOPEZ MATEOS HASTA CERRADA,	\$424,384.47	ANTICIPO	\$127,315.34	\$127,315.34	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	125	REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO	06-jul-22		
FISM-DF 33/2022	LA LIEBRES	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. AMADO NERVO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA	\$357,649.51	ANTICIPO	\$107,294.85	\$107,294.85	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	132	REHABILITACION AGUA POTABLE	20-jul-22		
FISM-DF 35/2022	EL TAPATIO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. JOSE ENTRE LOMAS VERDES Y EZEQUIEL BARBA; EZEQUIEL BARBA DE PRIV. JOSE 34.00 M.L. HACIA EL SUR.	\$617,881.91	ANTICIPO	\$185,364.57	\$185,364.57	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIA DE MÉXICO S.A. DE C.V.	102	RED AGUA POTABLE	20-jul-22		
			\$49,104,566.38		\$29,741,424.13	29,741,424.13						

\$93,583,837.00

-\$63,842,412.87

OBRAS P.D. ENERO 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022

No. ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COLONIA	MONTO AUTORIZADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA ASIGNADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO CONTRATADO
S.R.O.P. 01/2022	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS SPT PCA Y DISEÑOS DE PAVIMENTO CON METODOLOGÍA AASTHO-UNAM-PCA, PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSAS OBRAS A REALIZAR EN LAS COLONIAS SAN PEDRITO; FRACC. REVOLUCIÓN Y LOMAS DE SAN MIGUEL: SAN PEDRITO; LA MICAELITA Y LA GUADALUPANA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	SAN PEDRITO; FRACC. REVOLUCIÓN Y L	CUERDO DE AYUNTAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RALSEZA CONSTRUCC	24 DE MAYO DE 2022	\$356,120.00
P.D. 01/2022	CONEXIÓN A RED GENERAL DEL SIAPA, DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS LA GIGANTERA Y EL TAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	LA GIGANTERA Y EL TAJO	CUERDO DE AYUNTAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES RET	16 DE ENERO DE 2022	\$1,359,042.65
P.D. 02/2022	CONEXIÓN DE RED EXISTENTE A RED GENERAL, RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL TAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	EL TAJO	CUERDO DE AYUNTAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. ARACELI MARCELA	17 DE ENERO DE 2022	\$2,816,656.40
P.D. 03/2022	INTERCONEXIÓN DE REDES A RED GENERAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ZALATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	EL ZALATE	CUERDO DE AYUNTAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PAVIMENTOS E INFRAE	18 DE FEBRERO DE 2022	\$1,074,823.65
P.D. 04/2022	PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CONGO Y TANZANIA ENTRE CALZ. LOMAS Y XOCHIMILCO, COLONIA LA CAPACHA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	LA CAPACHA	CUERDO DE AYUNTAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. BERTHA ANGÉLICA B	18 DE FEBRERO DE 2022	\$2,103,962.57
P.D. 05/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN PINTORES DE DEL ESCULTOR A DEL MECÁNICO, COLONIA ARTESANOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	ARTESANOS	CUERDO DE AYUNTAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CUIBA CONSTRUCTOR	12 DE MARZO DE 2022	\$3,649,999.81
P.D. 06/2022	PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN CALLE LATERAL FRANCISCO I. MADERO DESDE ACCESO A HOSPITAL MATERNO INFANTIL HASTA PÍPILA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DESDE CALLE SANTA CRUZ HASTA CALLE PÍPILA, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	SAN MARTÍN DE LAS FLORES	CUERDO DE AYUNTAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSPET TRANSPORTE	13 DE MARZO DE 2022	\$2,893,560.94
P.D. 07/2022	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN AV. MARCOS MONTERO RUIZ 959 COLONIA LOMAS DEL ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	LOMAS DEL ÁLAMO	CUERDO DE AYUNTAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CUIBA CONSTRUCTOR	13 DE MARZO DE 2022	\$518,581.03
P.D. 08/2022	IMPERMEABILIZACIÓN BALIZAMIENTO ÁREAS COMUNES, PINTURA DE 3 AULAS REPARANDO SALITRE Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN PATIO EN PRIMARIA UBICADA EN CALLE MAGNOLIA EN LA COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	EL ÓRGANO	CUERDO DE AYUNTAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INPRO AZTECA, S.A. DE	10 DE MARZO DE 2022	\$373,839.59
P.D. 09/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE PÍPILA DESDE CALLE ESTRELLA HASTA 16 DE SEPTIEMBRE; Y EN CALLE ESTRELLA DE CALLE PÍPILA HASTA CIRCUITO EL PORVENIR, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	SAN MARTÍN DE LAS FLORES	CUERDO DE AYUNTAM	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES RET	11 DE MARZO DE 2022	\$3,450,406.92

OBRAS P.D. ENERO 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022

No. ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COLONIA	MONTO AUTORIZADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA ASIGNADA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO CONTRATADO
P.D. 10/2022	ESCALINATAS FORJADAS DE BLOCK, Y MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA EN LA COLONIA EL CAMPESINO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	EL CAMPESINO	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA NANC	03 DE MARZO DE 2022	\$600,333.96
P.D. 11/2022	REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	CENTRO	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y EDIFICACIONES	03 DE MARZO DE 2022	\$1,625,183.90
P.D. 12/2022	REMODELACIÓN DE ACADEMIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE CONTRERAS MEDELLÍN 108, ESQUINA CON CONSTITUCIÓN, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	CENTRO	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESGON ARQUITECTURA	01 DE ABRIL DE 2022	\$3,659,721.05
P.D. 13/2022	REMODELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD-COMEDOR, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA PILA SECA, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	CENTRO	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA	03 DE MARZO DE 2022	\$259,673.77
P.D. 14/2022	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA UBICADA EN CALLE IGNACIO MEJÍA, ENTRE LAS CALLES CERRO DE LA CAMPANA Y CONSTITUCIÓN, EN LA COLONIA CERRO DEL CUATRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	CERRO DEL CUATRO	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CUIBA CONSTRUCTORAS	01 DE ABRIL DE 2022	\$1,358,677.07
P.D. 15/2022	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA Y EMPEDRADO ZAMPEADO, PARA INTEGRACIÓN AL CENTRO CULTURAL EL TRIANGULITO EN CALLE AZUCENA ENTRE CALLE CENTRAL Y C. JUAN ALEGRÍA, COL. LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO,	LA MEZQUITERA	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICAB CONSTRUCCIONES	01 DE ABRIL DE 2022	\$1,683,705.94
P.D. 16/2022	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CASA DEL ARTESANO EN CALLE MORELOS No. 258 COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	CENTRO	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA	05 DE ABRIL DE 2022	\$704,925.36
P.D. 17/2022	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. CANTERA ENTRE CUYUCUATA Y OBELISCO, COLONIA ARROYO DE LAS FLORES Y JARDINES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	ARROYO DE LAS FLORES Y JARDINES DE SANTA MARÍA	2022 DEL 30	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V.	29 DE ABRIL DE 2022	\$483,304.02
P.D. 18/2022	TRABAJOS FINALES DE INTERCONEXIÓN, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LOS PUESTOS, LOS NARANJOS Y LA ARENA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	LOS PUESTOS, LOS NARANJOS Y LA ARENA	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AXIOBRAS, S.A. DE C.V.	29 DE ABRIL DE 2022	\$1,226,080.22
P.D. 19/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y EN JAL, EN AV. CANTERA ENTRE OBELISCO Y CUYUCUATA, COLONIA ARROYO DE LAS FLORES Y JARDINES DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	ARROYO DE LAS FLORES Y JARDINES DE SANTA MARÍA	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA MANUEL	17 DE MAYO DE 2022	\$10,247,629.39

OBRAS P.D. ENERO 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022

No. ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COLONIA	MONTO AUTORIZADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA ASIGNADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO CONTRATADO
P.D. 20/2022	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 160 MTS. HACIA EL NORTE DESPUÉS DE PERIFÉRICO SUR Y 8.20 MTS. DESPUÉS DEL ACCESO AL PANTEÓN, DELEGACIÓN TOLUQUILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	DELEGACIÓN TOLUQUILLA	97/2022 DEL 30 DE MARZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSORCIO BERNA LA...	19 DE MAYO DE 2022	\$909,666.12
P.D. 21/2022	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN ACCESO A ANDADOR EN J. MARTÍNEZ ENTRE AV. DE LA MÚSICA Y ANTONIO PANIAGUA, EN LA COLONIA FOVISSSTE MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	FOVISSSTE MIRAVALLE	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y EDIFICACIONES	19 DE MAYO DE 2022	\$151,498.63
P.D. 22/2022	DESAZOLVE DEL ARROYO DE ENMEDIO DESDE CARRETERA A CHAPALA HASTA NARCISO MENDOZA; COLONIAS LA DURAZNERA, LAS LIEBRES, BOSQUES DEL CLUB, SOLIDARIDAD, EL MANANTIAL Y SAN MARTÍN DE LAS FLORES; Y DESAZOLVE DE CANAL SECUNDARIO DESDE NARCISO MENDOZA HASTA SAN JUAN, COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	SAN MARTÍN DE LAS FLORES	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES CA...	19 DE MAYO DE 2022	\$3,127,708.00
P.D. 23/2022	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CANTERA, ENTRE CUYUCUATA Y VIDRIO, COLONIA ARROYO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	ARROYO DE LAS FLORES	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA AYG...	08 DE JUNIO DE 2022	\$408,333.79
P.D. 24/2022	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL MERCADO JUÁREZ, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	CENTRO	0160/2022 DEL 27 DE MARZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y EDIFICACIONES	07 DE JUNIO DE 2022	\$1,554,035.27
P.D. 25/2022	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHABILITACIÓN DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, UBICADA EN MATAMOROS No. 170, ENTRE SANTA CECILIA Y GUADALUPANA, COLONIA PLAN DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	PLAN DE ORIENTE	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA	27 DE JUNIO DE 2022	\$147,724.13
P.D. 26/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CAOBA ENTRE AV. TABACHINES Y AHUEHUETES; COBRE ENTRE AV. PATRIA Y CAOBA, COLONIA LOMA BONITA EJIDAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	LOMA BONITA EJIDAL	97/2022 DEL 30 DE MARZO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CUIBA CONSTRUCTORA	19 DE JULIO DE 2022	\$4,718,357.87
P.D. 27/2022	REHABILITACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS UBICADA EN LA CALLE CAMINO A LA COFRADÍA, EN LA COLONIA SAN JUAN ZONA 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	SAN JUAN ZONA 1	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICADORA FORTE...	30 DE JUNIO DE 2022	\$559,921.91
P.D. 28/2022	REHABILITACIÓN DE TROTAPISTA Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO, EN PARQUE NATURA DEL FRACC. TERRALTA UBICADO ENTRE LAS CALLES PASEO CERRO DEL CUATRO Y AV. TIERRA DE DIOS, COLONIA MIRAVALLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	MIRAVALLE	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. BERTHA ANGÉLICA...	30 DE JUNIO DE 2022	\$1,474,247.14
P.D. 29/2022	ELABORACIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLÓPEO EN CANAL PLUVIAL EN AV. JARDINES DE LA NUEVA ESPAÑA ENTRE CALLE CONSTELACIÓN Y VALLE DE LOS ENCINOS EN LA COLONIA LA GIGANTERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	LA GIGANTERA	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA BG&E	05 DE JULIO DE 2022	\$1,984,239.80
P.D. 30/2022	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EL TRIANGULITO, COLONIA LA MEZQUITERA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO,	LA MEZQUITERA	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ESTRUCTURAS Y PROYECTOS	11 DE JULIO DE 2022	\$2,698,064.23
P.D. 31/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN JAL EN PRIVADA ERMITA DE CALLE ERMITA A CALLE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, EN LA COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	LA GUADALUPANA	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AXIOBRAS, S.A. DE C.V.	12 DE JULIO DE 2022	\$1,186,302.61

OBRAS P.D. ENERO 2022 AL 29 DE JULIO DE 2022

No. ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	COLONIA	MONTO AUTORIZADO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA ASIGNADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO CONTRATADO
P.D. 32/2022	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y JUEGOS PARA LA ESCUELA ANITA CÁRDENAS MIRANDA EN CALLE ROBLE No. 233 EN LA COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	SANTA ANITA	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INPRO AZTECA, S.A. DE CV	12 DE JULIO DE 2022	\$1,233,378.43
P.D. 33/2022	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BEGONIA ENTRE LOMAS VERDES Y MIRASOL, COLONIA EL ÓRGANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	EL ÓRGANO	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. BERTHA ANGÉLICA FERRER	27 DE JULIO DE 2022	\$1,492,713.50
P.D. 34/2022	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN VALLE DE LOS ENCINOS DESDE SU CRUCE CON EL ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO 97M HACIA EL PONIENTE (COLONIA VALLE DE SAN SEBASTIANITO) DELEGACIÓN SAN SEBASTIANITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	VALLE DE SAN SEBASTIANITO, DELEGACIÓN	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INPRO AZTECA, S.A. DE CV	27 DE JULIO DE 2022	\$91,373.03
P.D. 35/2022	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN PRIV. JOSÉ ENTRE LOMAS VERDES Y EZEQUIEL BARBA, COLONIA EL TAPATÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	EL TAPATÍO	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA	27 DE JULIO DE 2022	\$676,898.93
P.D. 36/2022	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE ALUMBRE Y JABÓN, EN CENTRO CULTURAL EL REFUGIO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	CENTRO	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RESTAURACIÓN PATRIARCAL	28 DE JULIO DE 2022	\$1,949,499.86
P.D. 37/2022	TRABAJOS DE CONTINGENCIA EMERGENTE DE LA CONSTRUCCIÓN LÍNEA ALIVIO DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CRUCE DE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE COMONFORT, EN LA COLONIA SANTA MARÍA TEQUEPEXPAQUE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	SANTA MARÍA	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AXIOBRAS, S.A. DE CV	28 DE JULIO DE 2022	\$309,930.27
P.D. 38/2022	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PAVIMENTO ZAMPEADO EN LAS CALLES LOMA SECA Y ROSAURA ZAPATA, COLONIA LOMAS DEL CUATRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	LOMAS DEL CUATRO	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	C. ARACELI MARCELA	29 DE JULIO DE 2022	\$1,871,116.46
P.D. 39/2022	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS EXISTENTES, LIMPIEZA DE CAJAS DE VÁLVULAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN CALLES TEPAME, MANAGUA Y PRIV. MANAGUA EN LA COLONIA EL TEMPIZQUE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO.	EL TEMPIZQUE	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AXIOBRAS, S.A. DE CV	29 DE JULIO DE 2022	\$118,577.95
P.D. 40/2022	REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL NORTE DE LÁZARO CÁRDENAS DESDE CALLE PARRA HASTA CALLE VAPOR, COLONIA ÁLAMO INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	ÁLAMO INDUSTRIAL	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROSPET TRANSPORTE	29 DE JULIO DE 2022	\$2,747,258.09
P.D. 41/2022	REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL NORTE DE LÁZARO CÁRDENAS DESDE CALLE VAPOR HASTA CALLE FUELLE, COLONIA ÁLAMO INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	ÁLAMO INDUSTRIAL	CUERDO DE AYUNTAMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES RETENIDAS	29 DE JULIO DE 2022	\$1,943,628.92

\$71,800,703.18