



# PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

## ESTADO DE Jalisco CIERRE DE EJERCICIO 2022


21-mar-23

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Municipio de San Pedro Tlaquepaque

R.F.C. MTJ850101C4A

(montos en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	AP	Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	26/01/22	30/12/22	795,760	397,880	0	397,880	795,760	397,880	0	397,880	0	0	0	0	kg	70,000	ACCIÓN CONCLUIDA
2	AP	Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; APOYO PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO. POZO N°1 (CFE 696F2U), POZO N°3 (CFE 696F2U), POZO N°5 (CFE 7L47F1), POZO N°6 (CFE ND156L), POZO N°7 (CFE ND923J), POZO N°8 (CFE GB231C), POZO N°10(CFE GB373C), POZO N°11(CFE ND746Y), POZO N°13 (CFE GB637C), POZO N°15 (CFE NB548N), POZO N°18 (CFE 3X3V98), POZO N°21 (CFE 8L54D2).	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	01/02/22	30/04/22	1,573,914	786,957	0	786,957	1,573,914	786,957	0	786,957	0	0	0	0	IEM	12	ACCIÓN CONCLUIDA
3	AP	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; REHABILITACIÓN AL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA CISTERNA UBICADA EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS. CONSISTEN EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTAL DE 3 HP CON UN GASTO DE 7.00 LPS Y CARGA DINAMICA DE 24 MTS. ADECUACIONES NECESARIAS EN PAILERIA PARA CONECTAR A TREN DE DESCARGA EXISTENTE.	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	18/03/22	21/06/22	520,012	260,006	0	260,006	520,012	260,006	0	260,006	0	0	0	0	EQ.	4	ACCIÓN CONCLUIDA
4	AP	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 MOTORES, INCLUYE PROTECCIÓN DE VALORES ELÉCTRICOS, SIMULTANEADOR DE EQUIPOS, AUTOMATIZACIÓN, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL SISTEMA DE REBOMBEO DE LA CISTERNA DEL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS.	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	22/04/22	21/06/22	251,000	125,500	0	125,500	251,000	125,500	0	125,500	0	0	0	0	tablero	1	ACCIÓN CONCLUIDA
5	AP	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; REHABILITACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE, QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFER AUTOMÁTICO DE 250 AMP, 220 VOLTS, 3 FASES, INCLUYE HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIOS, POR LA SUSTITUCIÓN DE MÓDULO UBICADA EN LA CISTERNA DE REBOMBEO DEL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS.	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	22/04/22	27/04/22	184,824	92,412	0	92,412	184,824	92,412	0	92,412	0	0	0	0	Planta	1	ACCIÓN CONCLUIDA
6	AP	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO E INSTALACION DE 40.00 m CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 2 AWG POR CRECIMIENTO DE COLUMNA PARA POZO N° 14 M. LÓPEZ COTILLA.	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	28/03/22	06/04/22	56,792	28,396	0	28,396	56,792	28,396	0	28,396	0	0	0	0	m	40	ACCIÓN CONCLUIDA



**PRESIDENCIA**

**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)****ESTADO DE Jalisco  
CIERRE DE EJERCICIO 2022**


21-mar-23

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Municipio de San Pedro Tlaquepaque

R.F.C. MTJ850101C4A

(montos en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
7	AP	Obra de captación subterránea ; Pozo. REHABILITACIÓN DEL POZO N°14 M. LOPEZ COTILLA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 270 m QUE CONSISTEN EN: VIDEO INICIAL, CEPILLADO, DESAZOLVE, PISTONEO, VIDEO FINAL, ASI COMO EL CRECIMIENTO DE COLUMNA DE SUJCIÓN DE 6" DE Ø CON TUBERIA DE ACERO ROSCABLE CON 6 TRAMOS DE 6.10 m CADA UNO PARA UN TOTAL DE 165 m DE PROFUNDIDAD DE LA COLUMNA, ASI COMO INYECCION DE AIRE A PRESIÓN POR MEDIO DE LA COLOCACION DE EQUIPO T4 . RESTITUIR EL SELLO SANITARIO Y BROCAL DE CEMENTO	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	21/06/22	16/11/22	931,714	465,857	0	465,857	931,714	465,857	0	465,857	0	0	0	0	Pozo	1	ACCIÓN CONCLUIDA
8	AP	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; REHABILITACIÓN DE BOMBA DE 60 HP A 440 VOLTS QUE CONSISTE EN CUERPO DE TAZONES, FLECHA, IMPULSORES, INSTALACION DE FILTRO CON CAPSULA DE ENFRIAMIENTO DE BOMBA Y MOTOR PARA EVITAR LA ABSORCION DE Lodos Y FINOS EN EL POZO N° 14 M. LOPEZ COTILLA.	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	21/06/22	22/09/22	124,746	62,373	0	62,373	124,746	62,373	0	62,373	0	0	0	0	Bomba	1	ACCIÓN CONCLUIDA
9	AP	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; REHABILITACIÓN DEL POZO N°8 LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SUSTITUCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN 3" DE Ø TUBERIA DE ACERO ROSCABLE CON 23 TRAMOS DE 6.10 m CADA UNO PARA UN TOTAL DE 140 m DE PROFUNDIDAD, ASI COMO LA INSTALACION DE 140 m de POLIDUCTO DE 3/4" Ø.	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	03/11/22	12/11/22	370,388	185,194	0	185,194	370,388	185,194	0	185,194	0	0	0	0	Pozo	1	ACCIÓN CONCLUIDA
10	AP	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO, QUE CONSISTE EN MOTOR Y BOMBA DE 15 HP A 220 VOLTS EN 3" DE Ø PARA EL POZO N°. 8 SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	11/11/22	16/11/22	409,016	204,508	0	204,508	409,016	204,508	0	204,508	0	0	0	0	Bomba	1	ACCIÓN CONCLUIDA
11	AP	Obra de captación subterránea ; Macromedidor ; SUSTITUCION DE MACROMEDIDOR TIPO PROPELA DE 3" CON CARRETE DE 50 CM DE LONGITUD PARA EL POZO N°8 DE SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	10/11/22	16/11/22	44,080	22,040	0	22,040	44,080	22,040	0	22,040	0	0	0	0	MED. 1	1	ACCIÓN CONCLUIDA
12	AP	Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCION DE MANOMETRO DE GLICERINA CON RANGO DE 0 A 4 KG. E INSERCION DE COLA DE COCHINO DE 1/4" DE Ø DE ACERO AL CARBON PARA EL POZO No. 8 DE SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	11/11/22	16/11/22	2,320	1,160	0	1,160	2,320	1,160	0	1,160	0	0	0	0	EQ.	1	ACCIÓN CONCLUIDA

**PRESIDENCIA**



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE Jalisco  
CIERRE DE EJERCICIO 2022

21-mar-23

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Municipio de San Pedro Tlaquepaque

R.F.C. MTJ850101C4A

(montos en pesos)

N° DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				S A L D O				METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL.Y/U OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
13	AP	Equipamiento de infraestructura : Equipamiento de SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE COLUMPIO DE 3" de Ø CON BRIDAS, VALVULA COMPUERTA BRIDADA DE VASTAGO SALIENTE DE 3" DE Ø Y VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 3/4" DE Ø PARA EL POZO N°8 DE SANTA MARIA TEQUEPEXAN	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	10/11/22	16/11/22	47,096	23,548	0	23,548	47,096	23,548	0	23,548	0	0	0	0	VALV	3	ACCIÓN CONCLUIDA
14	AP	Obra de captación subterránea : Pozo. SUMINISTRO E INSTALACION DE 160.00 m CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 2 (3/2) AWG PARA POZO N°08 SANTA MARIA TEQUEPEXAN.	Tlaquepaque / TLAQUEPAQUE	11/11/22	16/11/22	220,346	110,173	0	110,173	220,346	110,173	0	110,173	0	0	0	0	m	160	ACCIÓN CONCLUIDA

AP	100.00%
SAN	0.00%
AP \$	2,766,004.00
SAN \$	-

SUMA DE HOJA :

TOTAL

5,532,008	2,766,004	0	2,766,004	5,532,008	2,766,004	0	2,766,004	0	0	0	0
5,532,008	2,766,004	0	2,766,004	5,532,008	2,766,004	0	2,766,004	0	0	0	0

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZÓ A INCORPORAR:	
HABITANTES NUEVOS	
AGUA POTABLE	0
ALCANTARILLADO	0
SANEAMIENTO (LPS)	

  
 LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



ING. ERNESTO ROMERO CARDENAS  
 DIR. GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP

PRESIDENCIA



*Revisión (6) tanto originales  
 incluye documentación comprobatoria  
 Ing. Fernando...*