

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 108

Información General del Proyecto																	Avance Financiero		Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1515020051546	Agua Potable, Calle Orquídea de Miguel Burja A Belaz; Orquídea de Cristiano A Cantera.	FAIM810/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$398.933	\$398.933	\$398.933	\$398.933	\$398.933	\$398.933	\$398.933	\$398.933	100,00	00	Metros Lineales	91	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515574	Calle San Fernando al Tónimo De La Calle.	FAIM815/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$217.216	\$217.216	\$217.216	\$217.216	\$217.216	\$217.216	\$217.216	\$217.216	100,00	00	Metros Lineales	209	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515599	Drenaje Sanitario, Calle Santa Elena Entre Andrea Tamayo Y San José.	FAIM816/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$775.471	\$775.471	\$775.471	\$775.471	\$775.471	\$775.471	\$775.471	\$775.471	100,00	00	Metros Lineales	141	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515619	Drenaje Sanitario, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalia Y Lienzo de Piedra (Cerrada).	FAIM817/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$317.802	\$317.802	\$317.802	\$317.802	\$246.043	\$246.043	\$246.043	\$246.043	77,42	00	Metros Lineales	47	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515663	Drenaje Sanitario, Calle Abelardo Rodriguez Entre Santa Lucia Y Carrada (Lienzo De Piedra).	FAIM819/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$250.000	100,00	00	Metros Lineales	33	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515818	Drenaje Sanitario, Calle Cleofas Mesa Entre Alvaro Obregón A Prof. J. Jalisco Prof. J. Jalisco De Cleofas Mesa A Prof. J. Jalisco.	FAIM821/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$290.000	\$290.000	\$290.000	\$290.000	\$57.000	\$57.000	\$57.000	\$57.000	19,66	00	Metros Lineales	91	0,00	100,00	Financiera: / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515834	Drenaje Sanitario, Calle Camichines De Periferico A Carrada (Límite Con Fracc.)	FAIM822/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$656.435	\$656.435	\$656.435	\$656.435	\$656.435	\$656.435	\$656.435	\$656.435	100,00	00	Metros Lineales	202	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515841	Rehabilitación Del Cine Foro Del Centro Cultural El Paredón	POMCULT-04/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	21-Fonotaciones Bursarias y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4.669.229	\$4.669.229	\$4.669.229	\$4.669.229	\$4.112.675	\$4.112.675	\$4.112.675	\$4.112.675	88,08	00	Metros Cuadrados	608.114	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515886	Drenaje Sanitario, Calle Orquídea de Miguel Burja A Belaz; Orquídea de Cristiano A Cantera.	FAIM823/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$933.157	\$933.157	\$933.157	\$933.157	\$933.157	\$933.157	\$933.157	\$933.157	100,00	00	Metros Lineales	91	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515916	Drenaje Sanitario, Calle Dalila De Alameda A Carrada (Límite Con El Paredón).	FAIM824/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$669.366	\$669.366	\$669.366	\$669.366	\$669.366	\$669.366	\$669.366	\$669.366	100,00	00	Metros Lineales	112	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515932	Drenaje Sanitario, Calle Abelardo Rodriguez Entre Santa Lucia Y Carrada (Límite Con Fracc.)	FAIM826/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$492.000	\$492.000	\$492.000	\$492.000	\$492.000	\$492.000	\$492.000	\$492.000	100,00	00	Metros Lineales	137	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515953	Drenaje Sanitario, Calle Drenaje Sanitario, Calle Cuauhtémoc Y Virrey	FAIM827/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$83.154	\$83.154	\$83.154	\$83.154	\$83.154	\$83.154	\$83.154	\$83.154	100,00	00	Metros Lineales	190	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515967	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle Juan Segundo, Del. Lago, San Alfredo Y Lagunitas	FAIM828/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.517.000	\$2.517.000	\$2.517.000	\$2.517.000	\$1.835.991	\$1.835.991	\$1.835.991	\$1.835.991	72,94	00	Metros Cuadrados	241	0,00	100,00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200515985	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle San Fernando Entre Calle San Pedro María Antipio Obregón A Obregón	FAIM829/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$734.071	\$734.071	\$734.071	\$734.071	\$734.071	\$734.071	\$734.071	\$734.071	100,00	00	Metros Cuadrados	209	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516005	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle Drenaje Sanitario, Calle Andrea Tamayo Y San José.	FAIM830/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.585.187	\$2.585.187	\$2.585.187	\$2.585.187	\$2.585.187	\$2.585.187	\$2.585.187	\$2.585.187	100,00	00	Metros Cuadrados	141	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516041	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalia Y Lienzo de Piedra (Cerrada).	FAIM831/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$747.459	\$747.459	\$747.459	\$747.459	\$747.459	\$747.459	\$747.459	\$747.459	100,00	00	Metros Cuadrados	47	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516068	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosa Y Lienzo de Piedra (Cerrada).	FAIM832/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.006.300	\$1.006.300	\$1.006.300	\$1.006.300	\$1.006.300	\$1.006.300	\$1.006.300	\$1.006.300	100,00	00	Metros Cuadrados	76	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516084	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle Santa Lucia Y Carrada (Límite De Piedra).	FAIM833/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650.000	\$650.000	\$650.000	\$650.000	\$491.565	\$491.565	\$491.565	\$491.565	75,63	00	Metros Cuadrados	33	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516101	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alíndez	FAIM834/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.953.600	\$1.953.600	\$1.953.600	\$1.953.600	\$1.952.620	\$1.952.620	\$1.952.620	\$1.952.620	99,95	00	Metros Cuadrados	84	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516115	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle Depollado Entre Hidalgo Y Alvarado	FAIM836/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$830.000	\$533.451	\$533.451	\$533.451	\$533.451	64,27	00	Metros Cuadrados	63	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516133	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle Camichines De Periferico A Carrada (Límite Con Fracc.)	FAIM837/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.000.578	\$3.000.578	\$3.000.578	\$3.000.578	\$3.000.578	\$3.000.578	\$3.000.578	\$3.000.578	100,00	00	Metros Lineales	202	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516170	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle Orquídea de Miguel Burja A Belaz; Orquídea de Cristiano A Cantera.	FAIM838/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.345.599	\$1.345.599	\$1.345.599	\$1.345.599	\$1.345.599	\$1.345.599	\$1.345.599	\$1.345.599	100,00	00	Metros Cuadrados	91	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516195	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle Dalila De Alameda A Carrada (Límite Con El Paredón).	FAIM839/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.299.053	\$1.299.053	\$1.299.053	\$1.299.053	\$1.299.053	\$1.299.053	\$1.299.053	\$1.299.053	100,00	00	Metros Cuadrados	112	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200516223	Revestimiento Con Empedrado Asfáltico, Calle Abasco Entre Juan N. De Alvarado	FAIM841/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.914.000	\$1.914.000	\$1.914.000	\$1.914.000	\$1.904.142	\$1.904.142	\$1.904.142	\$1.904.142	99,48	00	Metros Cuadrados	137	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL00150300558246	Drenaje Sanitario, Calle Hidalgo Entre Santa Rosa Y Calle Arroyo	FAIM850/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102.300	\$102.300	\$102.300	\$102.300					0,00	00	Metros Lineales	175	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200526748	Agua Potable En La C/ Pablo II-Fco Márquez Y P. Lago, Lagunitas, Torres Y J P Ipriv. Municipalidades Y Pda. LagoPda. LagoPda. SMO I.I.C.A.I. SMO. SMO.	FAIM811/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$800.000	\$694.520	\$694.520	\$694.520	\$694.520	86,82	00	Metros Lineales	241	0,00	97,00	Financiera: / Física: SE REVALORO EL AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200523206	Agua Potable, Calle San Fernando Entre Calle San Pedro María Antipio Obregón A Obregón Camino A Tepic.	FAIM802/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$101.543	\$101.543	\$101.543	\$101.543	\$101.543	\$101.543	\$101.543	\$101.543	100,00	00	Metros Lineales	209	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE REVALORO EN AVANCE FISICO OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200523240	Agua Potable, Calle Santa Elena Entre Andrea Tamayo Y San José, Co. Nueva Santa María.	FAIM835/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592.105	\$592.105	\$592.105	\$592.105	\$592.105	\$592.105	\$592.105	\$592.105	100,00	00	Metros Lineales	141	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 108

Información General del Proyecto														Avance Financiero		Avance Físico				Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudó (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL15150200523270	Agua Potable, Calle Julio Cortázar Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada), Col. Francisco I. Madero.	FAISM04/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$238.891	\$238.891	\$238.891	\$238.891	\$238.891	\$238.891	\$238.891	\$238.891	100,00	00	Metros lineales	47	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150200523398	Agua Potable, Calle Mariano Moreno Entre Santa Rosalía Y Lienzo De Piedra (Cerrada), Col. Francisco I. Madero.	FAISM05/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$356.000	\$356.000	\$356.000	\$356.000	\$356.000	\$356.000	\$356.000	\$356.000	100,00	00	Metros lineales	76	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150200523352	Agua Potable, Calle Abalardo Rodríguez Entre Santa Lucia Y Carrada (Lienzo De Piedra), Col. Francisco I. Madero.	FAISM06/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	100,00	00	Metros lineales	33	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150200523380	Agua Potable, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán, Francisco F. Madero.	FAISM07/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195.000	\$195.000	\$195.000	\$195.000	\$195.000	\$195.000	\$195.000	\$195.000	100,00	00	Metros lineales	84	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150200523419	Agua Potable, Calle Prolongación Santos Capulido Entre Hidalgo Y Arroyo, Col. El Refugio	FAISM08/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$119.951	\$119.951	\$119.951	\$119.951	99,96	00	Metros lineales	63	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
JAL15150200523447	Agua Potable, Calle Camilión De Pacifico A Carrada (Límite Con Fracc.), Jardines De Santa María	FAISM09/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$313.461	\$313.461	\$313.461	\$313.461	\$313.461	\$313.461	\$313.461	\$313.461	100,00	00	Metros lineales	202	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150200523469	Agua Potable, Calle Dalla De San Antonio (Límite Con El Pantón), Col. Arroyo De Las Flores	FAISM11/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$341.181	\$341.181	\$341.181	\$341.181	\$341.181	\$341.181	\$341.181	\$341.181	100,00	00	Metros lineales	112	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150200523500	Mantenimiento A Escuelas	FAISM042/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Depto. Nto. De Escuelas	Educación	En Ejecución	2015	\$765.849	\$765.849	\$765.849	\$765.849	\$765.768	\$765.768	\$765.768	\$765.768	99,99	00	Lote	9.244	0,00	100,00	Financiera: FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150200523597	Aportación A Programas Federales Y Estatales Programa Habitacional 2015	FAISM044/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COPLADAMON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.782.894	\$1.782.894	\$1.782.894	\$1.782.894	\$1.782.535	\$1.782.535	\$1.782.535	\$1.782.535	99,98	00	Lote	1.250	0,00	100,00	Financiera: FINIQUITADA / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150200523644	Reasentamiento Con Empedrado Ampado, Calle Ciofofa Mora Entre Alvaró Obregón A Profr. Jalisco De Ciofofa	FAISM035/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.158.829	\$1.158.829	\$1.158.829	\$1.158.829	\$509.145	\$509.145	\$509.145	\$509.145	43,94	00	Metros Cuadrados	91	0,00	44,00	Financiera: / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150200523669	Reasentamiento Con Empedrado Ampado, Calle Profr. Libertad De Justicia A Profr. STEPHEN VAUGHAN	FAISM040/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.102.000	\$2.102.000	\$2.102.000	\$2.102.000	\$630.600	\$630.600	\$630.600	\$630.600	30,00	00	Metros Cuadrados	158	0,00	90,00	Financiera: / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150200523762	Anticipo Correspondiente Al 2015	FAISM046/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RACIENDA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10.408.926	\$10.408.926	\$10.408.926	\$10.408.926	\$10.408.926	\$10.408.926	\$10.408.926	\$10.408.926	100,00	00	Lote	9.897	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150300557406	Agua Potable, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán, Complementaria	FAISM07/1-2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$225.335	\$225.335	\$225.335	\$225.335	\$225.249	\$225.249	\$225.249	\$225.249	99,96	00	Metros lineales	114	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150300557812	Agua Potable, Calle Abasco Entre Juan B. Cumpido Y Arroyo.	FAISM013/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$615.000	\$615.000	\$615.000	\$615.000	\$615.000	\$615.000	\$615.000	\$615.000	100,00	00	Metros lineales	137	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150300558067	Agua Potable, Calle Ciofofa Mora Entre Alvaró Obregón Y Prolongación Jalisco	FAISM047/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$374.885	\$374.885	\$374.885	\$374.885	\$112.466	\$112.466	\$112.466	\$112.466	30,00	00	Metros lineales	218	0,00	70,00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150300558085	Agua Potable, Pda. Santa Cruz Desde Calle Santa Cruz A Carrada	FAISM048/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$47.500	\$47.500	\$47.500	\$47.500	\$14.250	\$14.250	\$14.250	\$14.250	30,00	00	Metros lineales	100	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150300558107	Drenaje Sanitario, Prolongación Montes De Caca Juan Pablo II A Canal; Aportación Miguel-Juan Pablo II A Canal; Canal De Juan De La Barrera A San Fernando Del San Francisco De	FAISM014/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.025.217	\$2.025.217	\$2.025.217	\$2.025.217	\$298.728	\$298.728	\$298.728	\$298.728	14,75	00	Metros lineales	241	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150300558164	Drenaje Sanitario, Calle San Antonio De Carlos María Moyano A Miguel Alemán, Complementaria	FAISM020-1/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$287.974	\$287.974	\$287.974	\$287.974	\$286.543	\$286.543	\$286.543	\$286.543	99,50	00	Metros lineales	84	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: CAMBIO EL ESTADO DEL AVANCE FISICO, OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150300558221	Drenaje Sanitario, Calle Flor De Copaco Caminos Carrada	FAISM049/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.063.153	\$1.063.153	\$1.063.153	\$1.063.153	\$1.049.957	\$1.049.957	\$1.049.957	\$1.049.957	98,76	00	Metros lineales	776	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150300558259	Colector Pluvial De Calle Anepola Y Arroyo	FAISM031/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3.340.965	\$3.340.965	\$3.340.965	\$3.340.965	\$3.340.547	\$3.340.547	\$3.340.547	\$3.340.547	99,99	00	Metros lineales	14.038	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150300558288	Encasse De Aguas Pluviales Para Orquídea De C. Miguel Balle A.C. AMBROSIO	FAISM052/15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.771.101	\$1.771.101	\$1.771.101	\$1.771.101	\$1.767.454	\$1.767.454	\$1.767.454	\$1.767.454	99,79	00	Metros cubicos	6.191	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
JAL15150300558557	Reasentamiento Con Empedrado Ampado, Calle De Copaco, Caminos Carrada	FAISM053/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.096.195	\$2.096.195	\$2.096.195	\$2.096.195	\$2.089.265	\$2.089.265	\$2.089.265	\$2.089.265	99,67	00	Metros Cuadrados	776	0,00	100,00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	