



## Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

## Cierre del Programa Operativo Anual 2012



No.	Partida	Colonia	Descripción	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
Eje Rector: Desarrollo Sustentable y Servicios. Mesa de Trabajo: Agua Potable.									
1	614	Las Liebres	infraestructura de redes	Agua Potable: calle Privada Apostoles entre cerrada y Privada Antonio Alvarez Esparza; Privada Antonio Alvarez Esparza entre Priv. Apostoles y Av. Alvarez Esparza; Av. Antonio Alvarez Esparza entre Lopez Mateos y Emiliano Zapata; Emiliano Zapata entre Antonio Alvarez Esparza y Arturo Franco Lózano; Privada Obregón entre Malecón del Río y Privada sin nombre; Privada sin nombre entre Privada Obregon y Privada Matamoros; Privada Matamoros entre Privada Sin Nombre y Malecon del Río. Alcantarillado: Privada Apostoles entre Cerrada y Privada Antonio Alvarez Esparza; Privada Antonio Alvarez Esparza entre Privada Apostoles y Av. Alvarez Esparza; Av. Antonio Alvarez Esparza entre Lopez Mateos y Emiliano Zapata; Emiliano Zapata entre Antonio Alvarez Esparza y Arturo Franco Lozano; Privada Obregon entre Malecon del Río y Privada Sin Nombre; Privada Sin Nombre entre Privada Obregon y Privada Matamoros; Privada Matamoros entre Privada Sin Nombre y Malecon del Río.	\$ 1,757,580	\$ 501,024	\$ -	\$ -	\$ 1,256,556
2	614	Las Huertas	Red de Agua Potable	Calle Huerta Cedro entre Ing. Germán Torres y Jacal	\$ 120,000	\$ 115,482	\$ 4,518	\$ -	\$ -
5	614	Santa María Tequepexpan	Red de Agua Potable	Av. De las Flores entre 16 de Septiembre a Arenal	\$ 371,000	\$ 365,533	\$ 5,467	\$ -	\$ -
6	614	La Mezquitera	Red de Agua Potable	Av. Mezquitera desde 3 de Julio hasta Paseo de Buenos Aires (Primera Etapa).	\$ 412,318	\$ 412,318	\$ -	\$ -	\$ -
7	614	Vistas del Cuatro	Red de Agua Potable	Toda la Colonia	\$ 3,424,625	\$ 3,323,829	\$ 100,796	\$ -	\$ -
10	614	San Martín de las Flores	Red de Agua Potable	Abasolo entre Juan Escutia y Lázaro Cárdenas	\$ 234,800	\$ 235,328	\$ -	\$ 528	\$ -
11	614	Buenos Aires	Red de Agua Potable	Santiago de Linier entre Rafael de Sobremontes a Lázaro Cárdenas	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ -
Total Agua Potable:					\$ 6,920,323	\$ 5,553,514	\$ 110,781	\$ 528	\$ 1,256,556

Eje Rector: Desarrollo Sustentable y Servicios.

Mesa de Trabajo: Drenaje y Alcantarillado.

No.	Partida	Colonia	Descripción	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
13	614	Santa María Tequepexpan	Alcantarillado Sanitario	Av. De las Flores entre 16 de Septiembre a Arenal	\$ 525,000	\$ 523,804	\$ 1,196	\$ -	\$ -



Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

## Cierre del Programa Operativo Anual 2012

No.	Partida	Colonia	Descripción	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
14	614	Las Huertas	Alcantarillado Sanitario	Calle Huerta Cedro entre Ing. Germán Torres y Jaral	\$ 156,000	\$ 155,377	\$ 623	\$ -	\$ -
16	614	Alvaro Obregón	Alcantarillado Sanitario	Priv. San Antonio entre Luis E. Medina y Cuauhtemóc	\$ 210,000	\$ 166,536	\$ 43,464		\$ -
17	614	Cerro del Cuatro	Alcantarillado Sanitario	Ignacio Mejía entre Teatro de las Americas y calle Constitución.	\$ 300,000	\$ 299,686	\$ 314		\$ -
19	614	Buenos Aires	Alcantarillado Sanitario	Santiago de Linier entre Rafael de Sobremontes y Lázaro Cárdenas	\$ 1,400,000	\$ 420,000	\$ -	\$ -	\$ 980,000
20	614	Ojo de Agua	Alcantarillado Sanitario	Calle: Priv. Salto de Agua, Salto de Agua, Canal Ojo de Agua y Av. Las Torres	\$ 140,330	\$ 140,329	\$ 1		\$ -
21	614	Lomas del Cuatro	Alcantarillado Sanitario	Calle Chihuahua entre Priv. Gavilanes y loma Verde	\$ 471,868	\$ 471,868	\$ -	\$ -	\$ -
23	614	San Martín de las Flores	Alcantarillado Sanitario	Abasco entre Juan Escutia y Lázaro Cárdenas	\$ 310,776	\$ 310,759	\$ 17	\$ -	\$ 0
24	614	La Mezquitera	Alcantarillado Sanitario	Av. Mezquitera desde 8 de Julio hasta Paseo de Buenos Aires (Primera Etapa).	\$ 482,001	\$ 482,001	\$ -	\$ -	\$ -
26	614	Francisco Silva Romero	Alcantarillado Sanitario	Calle Asamblea	\$ 218,777	\$ 218,775	\$ 2	\$ -	\$ -
	614	Artesanos	Alcantarillado Sanitario	Av. Artesanos entre Av. Via Manzanillo y calle del Relojero.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000
					\$ 4,214,752	\$ 3,189,135	\$ 45,617	\$ 1,200,000	\$ 2,180,000

Eje Rector: Desarrollo Sustentable y Servicios.

Mesa de Trabajo: Vialidades.

No.	Partida	Colonia	Descripción	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
27	614	Las Juntas	Empedrado Zampeado, con cambio de infraestructura.	En las calles: Emiliano Zapata entre Av. Colima y las Vías; Zaragoza entre Emiliano Zapata y Cuauhtemóc; Priv. Zapata entre Emiliano Zapata y Cuauhtemóc.	\$ 2,445,620	\$ 2,436,285	\$ 9,335	\$ -	\$ 1
28	614	Alvaro Obregón	Empedrado Zampeado con cambio de infraestructura.	Luis E. Medina entre Priv. Salvador Orozco Loreto a Cerrada, Priv. Salvador Orozco Loreto entre Luis E. Medina y Jalisco	\$ 827,952	\$ 711,890	\$ 116,062	\$ -	\$ -
30	614	Las Huertas	Empedrado Zampeado	Calle Huerta Cedro entre Ing. Germán Torres y Jaral	\$ 345,934	\$ 345,907	\$ 27	\$ -	\$ -
31	614	Lomas del Tapatio	Empedrado Zampeado	Calle Avellana entre Edmundo Gutierrez e Ing. Antonio Díaz Padilla	\$ 450,000	\$ 417,687	\$ 32,313	\$ -	\$ -



Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

## Cierre del Programa Operativo Anual 2012

No.	Partida	Colonia	Descripción	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
32	614	San Pedrito	Empedrado Zampeado	Priv. Cerro Azul II	\$ 141,791	\$ 141,790	\$ 1	\$ -	\$ -
33	614	Santa María Tequepexpan	Adoquín	Av. De las Flores entre 16 de Septiembre a Arenal	\$ 935,000	\$ 931,207	\$ 3,793	\$ -	\$ -
34	614	La Mezquitera	Empedrado Zampeado	Av. Mezquitera desde 8 de Julio hasta Paseo de Buenos Aires (Primera Etapa).	\$ 1,282,615	\$ 1,282,615	\$ -	\$ -	\$ -
36	614	San Pedrito	Empedrado Zampeado y Muro de Contención	Priv. Del Barro entre Pozarica y PEMEX	\$ 1,820,000	\$ 1,819,952	\$ 48	\$ -	\$ -
39	614	San Pedrito	Empedrado Zampeado	Cacalilao (Completar el cruce faltante)	\$ 140,000	\$ 139,693	\$ 307	\$ -	\$ -
43	614	Cerro del Cuatro	Empedrado Zampeado	Ignacio Mejía entre Cristóbal Colón y Teatro de las Américas	\$ 2,140,405	\$ 2,140,079	\$ 326	\$ -	\$ -
45	614	Las Liebres	Empedrado sobre Jal	Privada Apostoles entre cerrada y Privada Antonio Álvarez Esparza; Privada Antonio Álvarez Esparza entre Priv. Apostoles y Av. Álvarez Esparza; Av. Antonio Álvarez Esparza entre Lopez Mateos y Emiliano Zapata; Emiliano Zapata entre Antonio Álvarez Esparza y Arturo Franco Lozano; Priv. Obregon entre Malecon del Rio y Priv. sin Nombre; Priv. sin Nombre entre Priv. Obregon y Priv. Matamoros; Priv. Matamoros entre Privada sin nombre y Malecon del Rio; Privada 5 de Mayo entre calle Niños Heroes y calle Benito Juárez; Priv. Porfirio Diaz entre Cerrada y Priv. 5 de Mayo (2da calle).	\$ 730,000	\$ 729,999	\$ 1	\$ -	\$ -
46	614	Cerrito Jagüey	Empedrado Zampeado	Calle Vicente Guerrero entre Cuauhtemoc y Camino Antiguo a Tonalá (tramo faltante)	\$ 257,977	\$ 257,977	\$ -	\$ -	\$ -
47	614	Guayabitos	Empedrado Zampeado	Calle Fernando Montes de Oca entre Francisco Villa y Prisciliano Sánchez	\$ 1,265,366	\$ 1,255,399	\$ 9,967	\$ -	\$ -
48	614	Emiliano Zapata	Empedrado en jal y elaboración de banquetas	Varias Calles	\$ 2,195,000	\$ 2,195,000	\$ -	\$ -	\$ -
80	614	Guayabitos	Empedrado Zampeado	Calle Juan Escutia cruce con 16 de Septiembre	\$ 90,000	\$ 77,480	\$ 12,520	\$ -	\$ -
Total Vialidades:					\$ 15,067,659	\$ 14,882,960	\$ 184,700	\$ -	\$ -

Eje de Rector: Desarrollo Sustentable y Servicios.

Mesa de Trabajo: Infraestructura Urbana.

No.	Partida	Colonia	Descripción	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
50	614	Todo el Municipio.	Trabajando para tu colonia.	-	\$ 1,000,000	\$ 999,996	\$ 4	\$ -	\$ -
51	614	Todo el Municipio.	Programa Solidarios	-	\$ 7,500,000	\$ 5,809,964	\$ 370,186	\$ -	\$ 1,319,850



**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque**  
*Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal*  
**Cierre del Programa Operativo Anual 2012**

No.	Partida	Colonia	Descripción	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
52	614	Todo el Municipio.	Obras de Contingencia.( conformación de calles y desasolves; Mejoramiento integral y adecuaciones geométricas y de sentidos viales , en vialidades específicas; desasolves de canales y vasos reguladores		\$ 3,000,000	\$ 2,765,779	\$ -	\$ -	\$ 234,221
81	614	Parques de Santa Cruz del Valle	Obras complementarias para consolidación del Centro Recreativo "Parques de Santa Cruz del Valle"	San Ignacio 22	\$ 250,000	\$ 240,369	\$ 9,631	\$ -	\$ -
<b>Total Infraestructura Urbana:</b>					<b>\$ 11,750,000</b>	<b>\$ 9,816,108</b>	<b>\$ 379,821</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,554,071</b>

Eje Rector: Desarrollo y Bienestar Social.  
 Mesa de Trabajo: Educación.

No.	Partida	Colonia	Descripción	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
57	614	Todo el Municipio.	Mantenimiento de Escuelas.		\$ 3,000,000	\$ 2,940,878	\$ 59,122	\$ -	\$ -
<b>Total Educación:</b>					<b>\$ 3,000,000</b>	<b>\$ 2,940,878</b>	<b>\$ 59,122</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Eje Rector: Desarrollo Económico y Competitividad.  
 Mesa de Trabajo: Agropecuario.

No.	Partida	Colonia	Descripción	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
73	614	Todo el Municipio.	Rehabilitación y mejoramiento de caminos rurales.		\$ 1,000,000	\$ 240,218	\$ 96,640	\$ -	\$ 663,142
74	614	Todo el Municipio.	Rehabilitación de drenes parcelarios y pluviales.		\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -
<b>Total Agropecuario:</b>					<b>\$ 1,300,000</b>	<b>\$ 240,218</b>	<b>\$ 396,640</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 663,142</b>

Mesa de Trabajo: Desarrollo Institucional.

No.	Partida	Colonia	Descripción	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
76	614	Todo el Municipio.	Desarrollo Institucional.		\$ 1,083,746	\$ 1,059,897	\$ 23,849	\$ -	\$ 0



**Cierre del Programa Operativo Anual 2012**

No.	Ubicación	FAISM 2012	Ejercido	Disminución	Ampliación	Saldo por pagar
79	Habitat \$ 7,214,034 (+) ampliación \$ 2'256,785 Rescate de Espacios Públicos \$ 1,380,000	\$ 10,850,819	\$ 9,995,040	\$ -	\$ -	\$ 855,779
o Institucional:		\$ 11,934,565	\$ 11,054,937	\$ 23,849	\$ -	\$ 855,779
<b>GENERAL:</b>		<b>\$ 54,187,299</b>	<b>\$ 47,677,750</b>	<b>\$ 1,200,530</b>	<b>\$ 1,200,528</b>	<b>\$ 6,509,548</b>


