



EL SUSCRITO LIC. **JESÚS ELÍAS NAVARRO ORTEGA**, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES, Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO HAGO CONSTAR Y-----

-----**CERTIFICO:**-----

QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO DE FECHA **16 DE ENERO DE 2015** SE APROBÓ: -----

**PRIMERO.-** SE AUTORIZAN LAS **MODIFICACIONES Y CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**, PARA QUEDAR TAL COMO SE DESCRIBEN EN EL ANEXO I) DE LA PRESENTE INICIATIVA. -----

**SEGUNDO.-** SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES A REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PARA QUEDAR TAL COMO SE DESCRIBEN EN EL ANEXO I A) FISM 2011, ANEXO I B) FISM 2012 Y ANEXO I C) FISM 2013, DE LA PRESENTE INICIATIVA. -----

**TERCERO.-** SE AUTORIZAN MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA DEL ANTICIPO DEL 25% DEL FISM, PARA QUEDAR TAL COMO SE DESCRIBEN EN EL ANEXO II) DE LA PRESENTE INICIATIVA. -----

**CUARTO.-** SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE SE REQUIERAN, A FIN DE CUMPLIR CON LA OPERATIVIDAD EN TIEMPO Y FORMA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 MODIFICADO, ACORDE A LOS TECHOS FINANCIEROS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES ASIGNADOS DENTRO DEL ANEXO I), ASÍ COMO DE LAS MODIFICACIONES A REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN EL ANEXO I A) FISM 2011, ANEXO I B) FISM 2012 Y ANEXO I C) FISM 2013, Y DE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA DEL ANTICIPO DEL 25% DEL FISM ANEXO II), DE LA PRESENTE INICIATIVA. -----



**QUINTO.-** SE AUTORIZA AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL, COMUNIQUE AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, LAS MODIFICACIONES TAL COMO SE DESCRIBEN EN TODOS LOS RESPECTIVOS ANEXOS DE LA PRESENTE INICIATIVA. -----

**ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.** -----

**ATENTAMENTE**  
**SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL., A 16 DE ENERO DE 2015**



**LIC. JESÚS ELÍAS NAVARRO ORTEGA**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**



SAN PEDRO  
**TLAQUEPAQUE**  
GOBIERNO 2012-2015  
SECRETARÍA GENERAL

[tlaquepaque.gob.mx](http://tlaquepaque.gob.mx)

Independencia 58  
Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco  
Tel. 1057.6000

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal



Programa de obra del Anticipo del 25% del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal

No. Asig.	Colonia	Descripción	Ubicación	TECHO FINANCIERO MODIFICADO NOV 14	SALDO A PAGAR A NOV 2014	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	TECHO FINANCIERO MODIFICADO ENE 15	PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR
FAISM-BANOBRAS 002/2013	San Pedrito	Agua Potable.	Calle Agua Dulce de Privada Puerto Tampico a Tamiahua, y Puerta del Cielo de Agua Dulce a Cabo San Lucas.	\$ 822,115	\$ 470,393	\$ -	\$ 822,115	\$ -	\$ 822,115
Total Agua Potable:				\$ 822,115	\$ 470,393	\$ -	\$ 822,115	\$ -	\$ 822,115
Sub Total 2014				\$ 822,115	\$ 470,393	\$ -	\$ 822,115	\$ -	\$ 822,115

FAISM-BANOBRAS 028/2013	San Pedrito	Empedrado Zampeado	Calle Agua Dulce de Privada Puerto Tampico a Tamiahua	\$ 1,743,525	\$ 208,277	\$ -	\$ 1,743,525	\$ -	\$ 1,743,525
	Todo el Municipio	Obras de Contingencia		\$ 840,255	\$ 840,255	\$ -	\$ 840,255	\$ 840,255	\$ -
Sub Total 2015				\$ 2,583,780	\$ 1,048,532	\$ -	\$ 2,583,780	\$ 840,255	\$ 1,743,525
<b>TOTAL GENERAL:</b>				<b>\$ 3,405,895</b>	<b>\$ 1,518,924</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,405,895</b>	<b>\$ 840,255</b>	<b>\$ 2,565,640</b>

**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque**

*Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal*

**Programa Operativo Anual**

*Remanentes de Ejercicios Anteriores (FISM 2011)*

Desarrollo Institucional:

Colonia	Descripción	TECHO FINANCIERO MODIFICADO NOV 14	SALDO A PAGAR A NOV 14	PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO
Todo el Municipio	Gastos Indirectos	572,321	571,321	571,321	0
<b>Total Desarrollo Institucional</b>		<b>\$ 572,321</b>	<b>\$ 571,321</b>	<b>\$ 571,321</b>	<b>\$ 0</b>



**ANEXO I b)**  
**Recursos 2012**



**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque**  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

Remanentes de Ejercicios Anteriores (FISM 2012)

Eje Rector: Desarrollo Sustentable y Servicios.  
 Mesa de Trabajo: Vialidades.

Colonia	Descripción	Ubicación	Recursos FISM 2012	Recursos 2012	Recursos 2011	Total
Guayabitos	Empedrado Zampeado	Calle Vicente Suarez de Coyucua a Priciliano Sanchez	281,097.00	281,097.19	281,097.19	-

Eje Rector: Infraestructura, Modernidad, Sustentabilidad y Servicios Públicos de Calidad.  
 Mesa de Trabajo: Drenaje y Alcantarillado.

La Guadalupeana	Alcantarillado Sanitario	Calle Tepeyac entre Guadalupe y San Martín	218,234.97	218,234.97	218,234.97	-
<b>TOTAL 2012:</b>			<b>499,331.97</b>	<b>499,332.16</b>	<b>499,332.16</b>	<b>-</b>

SECRETARÍA GENERAL  
 TLAQUEPAQUE  
 2012-2015



**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque**  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Remanentes de Ejercicios Anteriores (FISM 2013)

Eje Rector: Infraestructura, Modernidad, Sustentabilidad y Servicios Públicos de Calidad.

Mesa de Trabajo: Infraestructura Urbana

No.	Colonia	Descripción	Ubicación	TECHO FINANCIERO MODIFICADO NOV 14	SALDO A PAGAR A NOV 14	MODIFICACIÓN	TECHO FINANCIERO MODIFICADO ENE 15	PAGADO DIC 2014	SALDO POR PAGAR
	Tateposco	Empedrado Zampeado	Calle Pedro Moreno entre Juarez y Fco. Madero	1,289,180	430,640	- 6,092	1,283,088	424,548	0
	Varias Colonias	Obras de Contingencia (acciones para prevención de riesgos, mediante tareas permanentes de limpieza y desazolve de canales)	Canal la Floresta, en el tramo que va de C. Aquiles Serdan y Av. Universidad hasta el limite Municipal con Tlajomulco, Col. Santa Anita. Presa el Chicharron en la Colonia Ojo de Agua Canal las Pomas, Tramo la Teja col. Santa Anita Canal Santibañez Col. Santibañez	1,255,701	1,255,701	6,092	1,261,793	-	1,255,701
<b>Total Infraestructura Urbana:</b>				<b>2,544,881</b>	<b>1,686,341</b>	<b>-</b>	<b>2,544,881</b>	<b>424,548</b>	<b>1,255,701</b>

Eje Rector: Gobernanza, Innovación y Transparencia.

Mesa de Trabajo: Desarrollo Institucional

No.	Colonia	Descripción	Descripción	TECHO FINANCIERO MODIFICADO NOV 14	SALDO A PAGAR A NOV 14	MODIFICACIÓN	TECHO FINANCIERO MODIFICADO ENE 15	PAGADO DIC 2014	SALDO POR PAGAR
42	Todo el Municipio	Desarrollo Institucional		430,288	104,400	-	430,288	104,400	0
<b>Total Desarrollo Institucional:</b>				<b>430,288</b>	<b>104,400</b>	<b>-</b>	<b>430,288</b>	<b>104,400</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>				<b>2,975,169</b>	<b>1,790,741</b>	<b>-</b>	<b>2,975,169</b>	<b>528,948</b>	<b>1,255,701</b>

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Cierre del Programa Operativo Anual 2014



Nº.	NO. SÍPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	LUBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
-----	-----------	-------	---------	-------------	-----------------------	-----------------	---------------------------	---------------	--	-----------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Eje Rector: Infraestructura, Modernidad, Sustentabilidad y Servicios Públicos de Calidad.

Mesa de Trabajo: Agua Potable.

1	49954	FISM 001/2014	Nueva Santa María	Agua Potable	Calle Santa Isabel de San Francisco a calle San José.	372,290	-	372,290	285,139.52	87,150	251	ML	152	158	62
2	49962	FISM 002/2014	Francisco I. Madero	Agua Potable	Calle Abelardo Rodríguez entre calle Santa Lucia y San Antonio y 20 mts a cerrada.	127,307	-	127,307	-	127,307	101	ML	70	73	29
3	49968	FISM 003/2014	Álvaro Obregón	Agua Potable	Calle Primavera de calle San Marcos a Francisco Silva Romero.	306,090	-	306,090	306,090	0	240	ML	144	149	59
4	49973	FISM 004/2014	El Refugio	Agua Potable	Priv. Santa Patricia al cruce con Santos Degollado.	107,029	-	107,029	107,029	0	64	ML	60	62	24
6	49979	FISM 006/2014	San Martin de las Flores	Agua Potable	Calle Dionisio Rodríguez de Ávila Camacho a Salamanca	314,543	-	314,543	314,543	0	246	ML	158	165	65
7	49986	FISM 007/2014	Valle de la Misericordia	Agua Potable	Calle Jesús de antiguo camino a Sta. Cruz del Valle a calle San Pedro.	1,851,825	31,659	1,820,166	1,820,166	-	1740	ML	1043	1085	426
8	51118	FISM 008/2014	Alfredo Barba	Agua Potable	Priv. Rodolfo Fierro al cruce con Av. Patria.	100,449	-	100,449	100,449	0	76	ML	26	27	11
38	51134	FISM 030-03/2014	Nueva Santa María	Agua Potable	Calle Santa Rosa de Lima entre San José y San Odilón	326,381	-	326,381	326,381	-	187.18	ML	153	159	62
39	51283	FISM 030-05/2014	La Duraznera	Agua Potable	Calle Frailes de Mestizos a Indígena	268,306	-	268,306	268,306	-	168.5	ML	137	143	56

ANEXO: I

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Cierre del Programa Operativo Anual 2014



No.	NO. SIPS0	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
40	51297	FISM 030-08/2014	Las Liebres	Agua Potable	Calle López Mateos de Periférico Sur a Canal de Aguas Residuales	775,904	-	775,904	775,904	-	391	ML	319.48	332.52	130.4
41	105852	FISM 030-13/2014	La Duraznera	Agua Potable	Calle Privada España, Pról. Américas, Priv. Mestizos y calle sin nombre	415,288	-	415,288	415,288	-	356	ML	291	302	119
42	106340	FISM 030-19/2014	La Duraznera	Agua Potable	Calle las Vías FFCC de calle sin nombre a calle Nueva Galicia	311,407	-	311,407	311,407	-	200	ML	164	170	67
43	106685	FISM 030-23/2014	La Duraznera	Agua Potable	Calle Frailes, Pról. Américas en Priv España, calle sin nombre y calle las vías	155,623	270	155,352	155,353	0	4	pza	290.57	302.43	118.6
44	103793		Buenos Aires	Agua Potable	Calle Manuel Alberti de Catamarca a Lázaro Cárdenas.	518,527		518,527		518,527	331	ML	276	282	110
70	123702		Los Puestos	Agua Potable	Priv. Arroyo entre Aldama e Independencia		100,000	100,000		100,000	63	ML	51	54	21
71	123682		Los Puestos	Agua Potable	Priv. Abasolo		71,501	71,501		71,501	71	ML	58	60	24
Total Agua Potable:						5,950,968	139,572	6,090,540	5,186,056	904,484	4,492		3,387	3,524	1,384

Eje Rector: Infraestructura, Modernidad, Sustentabilidad y Servicios Públicos de Calidad.  
Mesa de Trabajo: Drenaje y Alcantarillado.

No.	NO. SIPS0	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
-----	-----------	-------	---------	-------------	----------------------	-----------------	---------------------------	---------------	--	-----------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------





GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Cierre del Programa Operativo Anual 2014



No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
9	51563	FISM 009/2014	La Guadalupana	Drenaje y Alcantarillado	Calle Tepeyac entre Francisco Villa y Guadalupe.	419,472	-	419,472	70,065	349,407	137	ML	94	98	38
10	51580	FISM 010/2014	La Guadalupana	Drenaje y Alcantarillado	Priv. La Villa entre Av. Juan de la Barrera y Tepeyac.	62,016	-	62,016	62,016	-	56	ML	40	42	16
11	51592	FISM 011/2014	Álvaro Obregón	Drenaje y Alcantarillado	Calle Primavera de calle San Marcos a Privada Primavera.	162,388	-	162,388	162,388	0	144	ML	144	149	59
12	51603	FISM 012/2014	El Refugio	Drenaje y Alcantarillado	Priv. Ignacio Mejía de calle Hidalgo a Calle Mezquite.	350,740	-	350,740	312,013	38,726	133	ML	103	107	42
13	51615	FISM 013/2014	San Martín de las Flores	Drenaje y Alcantarillado	Calle Dionisio Rodríguez de Ávila Camacho a Salamanca	537,667	7	537,660	537,660	0	238	ML	158	165	65
14	51698	FISM 014/2014	Tateposco	Drenaje y Alcantarillado	Priv. Niños Heroes, Manuel M. Diéguez y Calle Jesús García.	632,610	-	632,610	632,610	0	437	ML	181	188	74
15	51707	FISM 015/2014	Guayabitos	Drenaje y Alcantarillado	Priv. Prisciliano Sánchez y Prisciliano Sánchez entre Priv. Prisciliano Sánchez y Vicente Suarez.	258,462	-	258,462	258,462	0	102	ML	24	24	10
16	51722	FISM 016/2014	Alfredo Barba	Drenaje y Alcantarillado	Priv. Rodolfo Fierro al cruce con Av. Patria.	170,277	446	170,723	170,723	0	132	ML	26	27	11
45	51730	FISM 030-02/2014	Nueva Santa María	Drenaje y Alcantarillado	Calle Santa Rosa de Lima entre San José y San Odilón	913,382	-	913,382	913,382	-	169	ML	138	143	56

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Cierre del Programa Operativo Anual 2014



No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLIACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
46	51735	FISM 030-09/2014 FISM 030-21/2014	Las Liebres	Drenaje y Alcantarillado	Calle López Mateos de Periférico Sur a Canal de Aguas Residuales	1,846,328	-	1,846,328	1,846,328	-	461	ML	243	252	99
47	51745	FISM 030-12/2014	La Duraznera	Drenaje y Alcantarillado	Calle Frailes de Mestizos a Indígena	161,107	-	161,107	161,107	-	168.5	ML	137	143	56
48	106369	FISM 030-14/2014	La Duraznera	Drenaje y Alcantarillado	Calle sin nombre, Priv Biblia, Vías FFCC y las Vías FFCC, Priv España - Mestizos	207,166	-	207,166	207,166	-	177.8	ML	145.53	151.47	59.4
49	106383	FISM 0/2014	Buenos Aires	Drenaje y Alcantarillado	Calle Manuel Alberti de Catamarca a Lázaro Cárdenas	461,425	-	461,425	-	461,425	331	ML	270	282	110
50	106396	FISM 0/2014	Francisco. I Madero	Drenaje y Alcantarillado	Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Santa Lucía y San Antonio y 20mts a cerrada.	237,257	-	237,257	-	237,257	104	MI	70	73	29
51	104003	FISM 030-16/2014	Buenos Aires	Drenaje y Alcantarillado	Bartolomé Mitre de Santiago de Liniers a Paseo de Buenos Aires	360,856	-	360,856	360,856	-	101	ML	82.81	86.19	33.8
52	106468	FISM 030-29/2014	Nueva Santa María	Drenaje y Alcantarillado	Calle Santa Isabel de San Francisco a San José	797,299	229	797,070	797,070	0	232	ML	152	158	62

SECRETARÍA GENERAL  
SAN PEDRO  
TLAQUEPAQUE  
GOBIERNO MUNICIPAL  
NO. 2012-2015

**ANEXO: I**

**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
**Cierre del Programa Operativo Anual 2014**



No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
53	106480	53	Jardines de Santa María	Alcantarillado Pluvial	Calle Tenoch entre Virrey y Canal	1,136,889	-	1,136,889	-	1,136,889	221	ML	166	172	68
72	123711		Los Puestos	Alcantarillado Sanitario	Priv. Arroyo entre Aldama e Independencia	-	85,000	85,000	-	85,000	63	ML	51	54	21
<b>Total Drenaje y Alcantarillado:</b>						<b>8,715,339</b>	<b>85,210</b>	<b>8,800,549</b>	<b>6,491,846</b>	<b>2,308,704</b>	<b>3,407</b>	-	<b>2,225</b>	<b>2,315</b>	<b>909</b>

**Eje Rector: Infraestructura, Modernidad, Sustentabilidad y Servicios Públicos de Calidad.**  
 Mesa de Trabajo: Electrificación

No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
54	49794		Varias Colonias	Programa Nacional cruzada contra el Hambre. Convenio específico de Colaboración para la realización de obras de Electrificación	Varias	6,932,170	13,837	6,918,333	6,918,333	-	467	Postes	0	0	1728
<b>Total Electrificación:</b>						<b>6,932,170</b>	<b>13,837</b>	<b>6,918,333</b>	<b>6,918,333</b>	<b>-</b>	<b>467</b>	-	-	-	<b>1,728</b>

**Eje Rector: Infraestructura, Modernidad, Sustentabilidad y Servicios Públicos de Calidad.**  
 Mesa de Trabajo: Urbanización y Vialidades.

No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
17	49954	FISM 030-25/2014	Nueva Santa María	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Calle Santa Isabel de San Francisco a calle San José.	2,076,059	84,412	1,991,647	1,991,647.05	0	2145.56	m2	152	158	62

ANEXO: I

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Cierre del Programa Operativo Anual 2014



No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLIACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
18	51563	FISM 030-28/2014	La Guadalupana	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Calle Tepeyac entre Francisco Villa y Guadalupe.	862,936	21,871	841,065	841,065	0	1017.44	m2	94	98	38
19	51580		La Guadalupana	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Priv. La Villa cruz a con calle Juan de la Barrera y Tepeyac.	94,935	-	94,935	-	94,935	157	m2	40	42	16
20	49962	FISM 020/2014	Francisco I. Madero	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Calle Abelardo Rodríguez entre calle Santa Lucia y San Antonio y 20 mts a cerrada.	100,000	-	100,000	-	100,000	180	m2	22	23	9
21	103793	FISM 021/14	Buenos Aires	Revestimiento de Empedrado Zampeado	Calle Manuel Alberti de Catamarca a Lázaro Cárdenas.	1,647,563	-	1,647,563	-	1,647,563	1977	m2	270	282	110
22	49968	FISM 022/2014	Álvaro Obregón	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Calle Primavera de calle San Marcos a Francisco Silva Romero	804,109	-	804,109	-	804,109	780	m2	85	89	35
23	51603	FISM 023/2014	El Refugio	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Priv. Ignacio Mejía de calle Hidalgo a Calle Mezquite	681,191	-	681,191	-	681,191	1230	m2	103	107	42
24	49973	FISM 022/2014	El Refugio	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Priv. Santa Patricia al cruce con Santos Degollado.	267,494	-	267,494	-	267,494	462	m2	60	62	24
27	49979		San Martin de las Flores	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Calle Dionisio Rodríguez de Ávila Camacho a Salamanca	1,075,153	-	1,075,153	-	1,075,153	1505	M2	158	165	65
29	51118	FISM 029/2014	Alfredo Barba	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Priv. Rodolfo Fierro al cruce con Av. Patria.	200,000	-	200,000	-	200,000	196	m2	26	27	11
55	51134	FISM 030-01/2014	Nueva Santa María	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Calle Santa Rosa de Lima de San José a San Odilón	1,019,745	-	1,019,745	1,019,745	-	1768.41	m2	153	159	62
56	51283	FISM 030-07/2014	La Duraznera	Revestimiento con empedrado asentado en jal	Calle Frailes de Mestizos a Indígena	526,556	-	526,556	526,556	-	1565.03	m2	135.73	141.27	58.4

ANEXO: I

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Cierre del Programa Operativo Anual 2014



No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
57	105874	FISM 030-22/2014	La Duraznera	Revestimiento con empedrado asentado en jal	Calle Pról. Américas de frailes a calle s/n; en priv. España de C. Frailes a las Vías FFC; Priv Mestizos de Priv. España a calle s/n; calle s/n de Pról. Américas a calle las Vías FFCC y en calle las vías de FFCC de calle sin nombre a priv.	811,066	-	811,066	811,067	0	2588.98	m2	303.8	316.2	124
58	51297	FISM 030-20/2014	Las Liebres	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Calle López Mateos de Periférico Sur a Canal de Aguas residuales	2,675,514	-	2,675,514	2,675,514	0	3540.23	m2	319.48	332.52	130.4
59	104003	FISM 030-15/2014	Buenos Aires	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Calle Bartolomé Mitre de Santiago de Liniers a Paseo de Buenos Aires	796,075	606	795,469	795,469	0	747.72	m2	82.81	86.19	33.8
60	106480	60	Jardines de Santa María	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Calle Tenoch entre Virrey y Canal	862,497	-	862,497	862,497	0	1620	m2	166	172	68
73	123702		Los Puestos	Revestimiento con Empedrado Zampeado	Priv. Arroyo entre Aldama e Independencia		183,805	183,805		183,805	280	M2	51	54	21
61	106521	61	Guayabitos	Empedrado Zampeado	Calle Agustín de Iturbide entre Cuyucuata y cerrada	1,353,380	-	1,353,380		1,353,380	2270	M2	264	274	108
62	106573	62	Alfredo Barba	Empedrado Zampeado	Priv. Revolución	812,600	-	812,600		812,600	140	M2	42	43	17
74	117249	FISM 030-04/2014	Guayabitos	Empedrado Zampeado	Calle Vicente Suarez entre calle cuyucuata y calle vidrio.	-	450,707	450,707	450,707	-	540	M2	41	42	17
75	123649		Alfredo Barba	Empedrado Zampeado	Priv. 16 de Septiembre entre Miguel Hidalgo y Priv Hidalgo	-	215,005	215,005		215,005	320	M2	37	38	15
Total Urbanización y Vialidades:						16,866,873	742,628	17,409,501	9,111,770	8,297,731	25,030	-	2,606	2,711	1,064

SECRETARÍA GENERAL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

15

ANEXO: I

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Cierre del Programa Operativo Anual 2014



No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
-----	-----------	-------	---------	-------------	----------------------	-----------------	---------------------------	---------------	--	-----------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Eje Rector: Infraestructura, Modernidad, Sustentabilidad y Servicios Públicos de Calidad.  
Mesa de Trabajo: Infraestructura Urbana.

No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
63	106608	FISM 032-01/2014	La Duraznera	Forjado de Banquetas	Calle Frailes de Mestizo a Indígena	172,787	-	172,787	172,787	-	505.04	m2	111	116	45
64	106616	FISM 032-02/2014	La Duraznera	Forjado de Banquetas	Calle Pról. Américas de frailes a Andador Rivera; Mestizos de Priv. España a calle sin nombre; calle sin nombre de Pról. América a calle las Vías FFCC y en Calle las vías FFCC de calle sin nombre a Priv. España	326,445	-	326,445	326,445	0	739.74	m2	270	280	110
65	106638	FISM 032-03/2014	Las Liebres	Forjado de Banquetas	Calle López Mateos de Periférico Sur a Canal de Aguas Residuales	669,932	-	669,932	669,932	-	1244.78	m2	270	281	110
Total Infraestructura Urbana:						1,169,165	-	1,169,165	1,169,165	0	2,490	-	651	677	265

Eje Rector: Desarrollo Social Incluyente y Participativo.  
Mesa de Trabajo: Educación.

No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
33			Todo el Municipio	Mantenimiento de Escuelas		1,529,246	1,529,246								
76	60986	01	La Calerilla	Conexión de drenaje de sanitarios a línea externa, en el Jardín de Niños Leona Vicario	Calle Allende s/n entre calle Iturbide y pinos		11,229	11,228.80	11,229		37	ML	39	41	80

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Cierre del Programa Operativo Anual 2014



No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLIACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
77	61405	02	Solidaridad	Dotación de servicios básicos de electrificación y agua potable para la Primaria José Clemente Orozco	Calle Simón Sánchez No. 50 entre Pedro Martínez y Abel Salazar.	-	22,782	22,782.40	22,782	-	13	pza	42	44	86
78	61392	03	López Mateos	Suministro y Colocación de toma de agua potable en el Jardín de Niños No. 519 Jean Piaget	Calle Miramar No. 35 entre Calle Puerto Vallarta y Olas Altas	-	13,688	13,688.00	13,688	-	55	ML	69	71	28
79	61112	04	Salvador Portillo López	Suministro de agua potable para sanitarios en la Secundaria Técnica No. 80	Calle Rosal No. 515 entre calle Pemex y Tamiahua	-	32,712	32,712.00	32,712	-	45	ML	617	643	1260
80	61172	05	Valle de la Misericordia	Conexión de red de drenaje de línea externa y aljibe en la Primaria Dolores Estrada Delgado	Av. Jesús s/n. entre calle Morelos y San Pedro	-	12,644	12,644.00	12,644	-	80	ML	206	215	421
81	110050	06	Santa María Tequepexpan	Rehabilitación del sistema eléctrico para aulas, direcciones, sanitarios y pasillos. En la Primaria Francisco Villa	Calle Hidalgo No. 100 entre calle Venustiano Carranza y Benito Juárez	-	86,420	86,420.00	86,420	-	28	pza	490	510	200
82	110044	07	Jardines de Santa María	Rehabilitación del sistema eléctrico para aulas, direcciones, sanitarios y pasillos. En la Primaria Juan Escutia	Calle Camichines No. 41 en calle Orquídea y Periférico Sur	-	83,984	83,984.00	83,984	-	22	pza	265	275	108
83	110048	08	Guayabitos	Rehabilitación del sistema eléctrico para aulas, direcciones, sanitarios y pasillos, acometida para medidor y rehabilitación del centro de carga. En la Primaria Libertad	Calle Prisciliano Sánchez s/n entre Juan de la Barrera y Guadalupe Victoria	-	113,692	113,691.60	113,692	-	10	pza	684	711	279
84	110055	09	Las Liebres	Suministro e instalación de sistema de bombeo, en la Primaria José Clemente Orozco	Calle Paseo de los Alces No. 239 entre Paseo del castor y Paseo de las Liebres	-	9,860	9,860.00	9,860	-	1	lote	638	664	260

**ANEXO: I**

**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
**Cierre del Programa Operativo Anual 2014**



No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS		
85	61077	10	Álamo Industrial	Alumbrado para aulas y pasillos. CAM Salvador M. Lima	Calle Alambique No. 2760	-	18,374	18,374.40	18,374	-	23	pza	115	120	235		
86	110330	11	Haciendas del Vidrio	Suministro e instalación de red hidráulica para abastecimiento de agua, Primaria Diego Rivera	Calle Hacienda Volcanes No. 1060 entre Hacienda Volcanes esq. Av. Pemex	-	18,560	18,560.00	18,560	-	40	ML	89	93	36		
87	110333	12	Parques de Santa María	Suministro e instalación de sistema eléctrico para aulas y pasillos. En la Primaria Republica Mexicana	Calle Bahía de Todos los Santos N° 2990 entre Calle Bahía de los Lobos y Prolongación Colon	-	75,168	75,168.00	75,168	-	22	pza	441	459	180		
88	110342	13	López Cotilla	Suministro e instalación de sistema eléctrico para aulas y pasillo de la escuela Primaria Emiliano Zapata T/M e Ignacio Allende T/V	Calle Hidalgo N° 2, Entre Calle Martínez Zamora y Juárez	-	30,856	30,856.00	30,856	-	10	pza	706	734	288		
89	110345	14	Santa María Tequepexpan	Mantenimiento de red hidráulica y eléctrica en el Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla	Hidalgo N° 100 entre calle Hidalgo y 16 de Septiembre	-	9,164	9,164.00	9,164	-	1	lote	119	123	48		
90	110347	15	Valle de la Misericordia	Conexión de drenaje de la línea pluvial principal, construcción de registro con adaptación de niveles en el Jardín de Niños Benito Juárez	Calle San Pedro N° 1210 entre calle San Carlos y San Enrique	-	36,540	36,540.00	36,540	-	15	ML	39	41	16		
<b>Total Mantenimiento de Escuelas:</b>								<b>1,529,246</b>	<b>953,573</b>	<b>575,673.20</b>	<b>575,673</b>		<b>402</b>		<b>4,559</b>	<b>4,744</b>	<b>3,525</b>

**Eje Rector: Gobernanza, Innovación y Transparencia.**  
**Mesa de Trabajo: Desarrollo Institucional.**

No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
-----	-----------	-------	---------	-------------	----------------------	-----------------	---------------------------	---------------	--	-----------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------



ANEXO: I

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Cierre del Programa Operativo Anual 2014



No.	NO. SIP50	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
66			Todo el Municipio	Aportación a Programas Federales y Estatales Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2014		1,199,585	1,199,585	-	-	-					
91	48694		Todo el Municipio	Aportación Municipal a Programas Federales y Estatales Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2014 (Construcción y Reconstrucción de muros endebles)		-	188,009	188,009	188,009	-	92	viviendas	147	221	92
92	48740		Todo el Municipio	Aportación Municipal a Programas Federales y Estatales Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2014 (Construcción de piso firme)		-	292,187	292,187	292,187	-	265	viviendas	424	363	265
93	48785		Todo el Municipio	Aportación Municipal a Programas Federales y Estatales Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2014 (Construcción de techos)		-	184,741	184,741	184,741	-	138	viviendas	221	331	138
94	48807		Todo el Municipio	Aportación Municipal a Programas Federales y Estatales Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2014 (Construcción de cuarto adicional)		-	222,480	222,480	222,480	-	52	viviendas	83	125	52
95	48820		Todo el Municipio	Aportación Municipal a Programas Federales y Estatales Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2014 (Construcción de baño)		-	312,168	312,168	312,168	-	95	viviendas	152	228	95

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 SECRETARÍA GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  
Cierre del Programa Operativo Anual 2014



No.	NO. SIPSO	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN MODIFICADA	FISM MODIFICADO	APLIACIÓN Y MODIFICACIÓN	TOTAL DE FISM	TOTAL DE FISM PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014	SALDO POR PAGAR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
67	117252 117256 117259		Todo el Municipio	Aportación a Programas Federales y Estatales Programa Hábitat 2014		1,172,740	1,172,740	-	-	-					
96	117252	ME001	Todo el Municipio	Aportación Municipal al Programa Federal HABITAT 2014 140981ME001 en la colonia Arroyo de las Flores		-	542,616	542,616	542,616	-	5401	M2	277	288	113
97	117256	ME012	Todo el Municipio	Aportación Municipal al Programa Federal HABITAT 2014 proy 140981ME012 en la colonia Arroyo de las Flores		-	338,714	338,714	338,714	-	2396	M2	127	133	52
98	117259	ME015	Todo el Municipio	Aportación Municipal al Programa HABITAT 2014 proy. 140981ME015		-	291,410	291,410	291,410	-	2751.31	M2	208	217	85
<b>Total Desarrollo Institucional:</b>						<b>2,372,325</b>	<b>-</b>	<b>2,372,325</b>	<b>2,372,325</b>	<b>-</b>	<b>11,190</b>	<b>-</b>	<b>1,639</b>	<b>1,906</b>	<b>892</b>
<b>Sub - Total FISM 2014</b>						<b>43,336,086</b>	<b>1</b>	<b>43,336,087</b>	<b>31,825,168</b>	<b>11,510,919</b>	<b>47,478</b>	<b>-</b>	<b>15,067</b>	<b>15,877</b>	<b>9,767</b>
68			Varias Colonias	Anticipo correspondiente a al 2014		12,267,030	-	12,267,030	12,267,030	0					
<b>POA 2014 (+) Anticipo Banobras</b>						<b>55,603,116</b>	<b>1</b>	<b>55,603,117</b>	<b>44,092,198</b>	<b>11,510,919</b>					
99				Intereses generados en la cta. (Ampliación de la aportación municipal para el programa Habitat 2014 ME012)		-	369,649.71	369,649.71	-	369,649.71					
<b>POA 2014 (+) Anticipo Banobras (+) Intereses de la cta.</b>						<b>55,603,116</b>	<b>369,650</b>	<b>55,972,767</b>	<b>44,092,198</b>	<b>11,880,569</b>					

El suscrito **LIC. JESÚS ELÍAS NAVARRO ORTEGA**, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones, y con fundamento en el Art. 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco hago Constar y -----

----- **C E R T I F I C O :** -----

Que las presentes copias fotostáticas, en 18 (Dieciocho) fojas útiles por una sola cara concuerdan fielmente con su original correspondiente al extracto del acuerdo de la Sesión Ordinaria celebrada el día 16 de Enero del 2015, que obra en los archivos de la Dirección de actas y acuerdos. -----

 **A T E N T A M E N T E**  
**SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL., A 27 DE ENERO 2015**

  
**LIC. JESÚS ELÍAS NAVARRO ORTEGA**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE GOBIERNO MUNICIPAL 2015 SECRETARÍA GENERAL