

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

FISM-DF 2019 V. 2

N°FAIS	N° FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	INTERESES AGO/19	Total Ejercido en 2019	Ampliación	Disminución	TFM VZ	Saldos Por Pagar	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS	HOGARES BENEFICIADOS
1	FAISM01/2019	BUENOS AIRES	Construcción de Red de Agua Potable	Calle Venus, del Limite del Cerro 130ml. Hacia el Poniente; Tandil del Limite del Cerro 100ml.Hacia el Poniente.	692,231.31	-	620,004.32	-	-	692,231.31	72,226.99	230.00	ML	171	178	349	81
2	FAISM02/2019	GUAYABITOS	Construcción de Pavimento Empedrado Zampeado	Calle 1 de enero entre Malinche y Limite del Cerro.	590,921.38	-	590,921.38	70,436.84	-	661,358.22	-	1,001.00	M2	70	72	142	33
3	FAISM02A/2019	GUAYABITOS	Construcción de Banquetas.	Calle 1 de enero entre Malinche y Limite del Cerro.	666,626.47	-	666,626.47	-	70,436.84	596,189.63	-	1,150.00	M2	70	72	142	33
4	FAISM03/2019	El Órgano	Construcción de Pavimento de Empedrado Zampeado	Calle Olivos entre Magnolia y Mirasol.	747,528.35	-	747,528.35	-	128,105.28	619,423.07	-	1,218.00	M2	58	61	119	28
5	FAISM03A/2019	El Órgano	Construcción de Banquetas.	Calle Olivos entre Magnolia y Mirasol.	292,038.00	-	292,038.00	128,105.28	-	420,143.28	-	380.00	M2	58	61	119	28
6	FAISM04/2019	El Órgano	Construcción de Pavimento de Empedrado Zampeado	Calle Mirasol entre Clavel y Olivos.	630,129.37	-	630,129.37	-	115.37	630,014.00	-	1,026.00	M2	61	64	125	29
7	FAISM04A/2019	El Órgano	Construcción de Banquetas.	Calle Mirasol entre Clavel y Olivos.	220,778.57	-	220,663.20	-	-	220,778.57	-	294.00	M2	61	64	125	29
8	FAISM05/2019	Lomas del Cuatro	Construcción de Red de Agua Potable	Calle Loma del Arroyo entre Parque Verde y Lomas Tepeyac; Lomas Tepeyac entre Loma del Arroyo y Priv. Gavilanes.	346,603.64	-	204,307.27	-	142,296.37	204,307.27	-	142.00	ML	88	91	179	42
9	FAISM05/2019	Arroyo de las Flores	Sustitución de Luminarias con Tecnología LED	Toda la Colonia.	1,667,828.00	175,679.12	1,843,507.12	-	-	1,843,507.12	-	238.00	PZA	3034	3157	6191	1440
10	FAISM07/2019	Vista Hermosa	Sustitución de Luminarias con Tecnología LED	Toda la Colonia.	283,024.00	-	412,924.14	129,900.14	-	412,924.14	-	41.00	PZA	773	804	1577	367
11	FAISM08/2019	Artisanos	Sustitución de Luminarias con Tecnología LED	Toda la Colonia.	800,690.00	-	885,596.60	84,906.60	-	885,596.60	-	115.00	PZA	807	839	1646	383
12	FAISM09/2019	Alfredo Barba	Sustitución de Luminarias con Tecnología LED	Toda la Colonia.	1,128,184.00	121,135.88	1,249,319.88	-	-	1,249,319.88	-	164.00	PZA	1595	1661	3256	757
13	FAISM10/2019	Alameda	Sustitución de Luminarias con Tecnología LED	Toda la Colonia.	672,182.00	71,628.91	743,810.91	-	-	743,810.91	-	97.00	PZA	645	672	1317	306
14	FAISM11/2019	Guadalupe Ejidal	Sustitución de Luminarias con Tecnología LED	Toda la Colonia.	964,878.00	293,449.28	1,258,327.28	-	-	1,258,327.28	-	138.00	PZA	1397	1455	2852	663
15	FAISM12/2019	El Órgano	Construcción de Línea de Agua Potable	Calle Begonia entre Laurel y Lomas Verdes.	119,225.04	-	112,755.48	-	6,469.56	112,755.48	-	62.00	ML	17	18	35	8

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

FISM-DF 2019 V. 2

NºFAIS	Nº FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	INTERESES AGO/19	Total Ejercido en 2019	Ampliación	Disminución	TRM-V2	Saldos Por Pagar	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS	HOGARES BENEFICIADOS
16	FAISM13/2019	San Juan	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Etapa III	Calle Alcatraz entre lirio y Camino Lindero hacia limite de la calle.(Varias Calles de la Colonia)	5,526,281.64		2,893,123.35	-	-	5,526,281.64	2,633,158.29	1,871.00	ML	120	125	245	57
17	FAISM14/2019	EL Tempisque	Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario	Calle Managua de Anillo Periférico a Presa Las Liebres.	977,563.75		537,441.52	-	-	977,563.75	440,122.23	447.00	ML	14	16	30	7
18	FAISM15/2019	La Arena	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle San Judas Tadeo entre Pról. Antonio Álvarez Esparza y Asamblea; Asamblea de San Judas Tadeo 40.00 ML hacia el Oriente; San Pedro entre Jesús de Nazaret y calle sin Nombre; San Andrés entre calle sin Nombre y San Lucas; calle sin Nombre entre San Judas Tadeo y San Andrés.	1,325,155.64	6,478.49	1,325,155.64	177,717.80	-	1,509,351.93	184,196.29	852.00	ML	99	103	202	47
19	FAISM16/2019	Lomas del Tapatio	Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario	Calle Nispero entre Colonos y Cerrada.	719,761.20	-	718,900.45	-	860.75	718,900.45	-	186.00	ML	21	22	43	10
20	FAISM17/2019	Lomas del Cuatro	Construcción de Pavimento Empedrado Zampeado	Calle Lomas Tepeyac entre los Pinos y Loma del Arroyo.	2,420,847.96	-	2,172,288.70	-	-	2,420,847.96	248,559.26	3,848.00	M2	114	119	233	54
21	FAISM18/2019	Lomas del Cuatro	Construcción de Banquetas	Calle Lomas Tepeyac entre los Pinos y Loma del Arroyo.	806,860.11	-	242,058.03	-	-	806,860.11	564,802.08	1,242.00	M2	114	119	233	54
22	FAISM19/2019	Lomas del Cuatro	Construcción de Pavimento Empedrado Zampeado	Calle Loma Azul de Francisco Silva Romero a Los Pinos; Loma Azul de los Pinos 29.82 ML Hacia el Norte.	1,325,118.30	-	1,325,118.08	-	0.22	1,325,118.08	0.00	2,046.00	M2	93	97	190	44
23	FAISM20/2019	Lomas del Cuatro	Construcción de Banquetas	Calle Loma Azul de Francisco Silva Romero a Los Pinos; Loma Azul de los Pinos 29.82 ML Hacia el Norte.	607,943.32	-	607,943.32	-	-	607,943.32	-	1,071.00	M2	93	97	190	44

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

FISM-DF 2019 V. 2

NºFAIS	Nº FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	INTERESES AGO/19	Total Ejercido en 2019	Ampliación	Disminución	TFM VZ	Saldos Por Pagar	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS	HOGARES BENEFICIADOS
24	FAISM21/2019	Barrio de Santo Santiago	Construcción de Línea de Agua Potable	Priv. Río Seco entre Río Seco y final de la misma.	159,019.49	-	128,395.50	-	30,623.99	128,395.50	-	89.00	ML	68	70	138	32
25	FAISM22/2019	Barrio de Santo Santiago	Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario	Priv. Río Seco entre Río Seco y final de la misma.	304,803.31	-	274,277.14	-	30,526.17	274,277.14	-	97.00	ML	68	70	138	32
26	FAISM23/2019	El Zalate	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle Los Mora entre San Martín al Verde y Fresno; Pradera entre Los Mora y Calle sin nombre; de la Luz entre Olivos y Los Mora; Capulín entre los Mora y Durazno; Capulín de Durazno 52.00 ML Hacia el Sur.	7,939,129.81	-	2,353,501.53	-	-	7,939,129.81	5,585,628.28	2,791.00	ML	167	173	340	72
27	FAISM24/2019	El Zalate (Zona 3)	Construcción de Red de Agua Potable	Calle Los Mora entre Lirio y Bugambilias; Bugambilias entre Los Mora y Nube; Nube entre Bugambilias y Capulín; Calle Sin Nombre 11 entre Los Mora y Calle Sin Nombre 15; Santa Rosa y Laurel entre Los Mora y Zalate; Calle Sin Nombre 12 entre Calles Sin Nombre 14, 15; Calle Sin Nombre 15 entre Bugambilias y Calle Sin Nombre 12; Calle Sin Nombre 13 entre Bugambilias y Calle Sin Nombre 11; Calle Sin Nombre 14 entre Calles Sin Nombre 11 y 22; La Noria entre Calles Sin Nombre 17 y 22; Calle Sin Nombre 17 entre La Noria y Zalate; Calle Sin Nombre 16 y Durazno entre Capulín y Capulines; Zalate entre Capulín y Bugambilias; Capulines entre Zalate y Lluvia; Calles Sin Nombre 18 y 19 entre Zalate y Laguna; Laguna, Tormenta y Lluvia entre Capulines y Bugambilias; Calles Sin Nombre 20 y 21 entre Durazno y Nube.	5,403,103.38	-	2,529,684.07	-	181,632.11	5,221,471.27	2,691,787.20	4,518.00	ML	442	461	903	210

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

FISM-DF 2019 V. 2

N°FAIS	N° FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	INTERESES AGO/19	Total Ejercido en 2019	Ampliación	Disminución	TFM VZ	Saldos Per Pagar	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS	HOGARES BENEFICIADOS
28	FAISM25/2019	El Zalate (Zona 4)	Construcción de Red de Agua Potable	Calle Sin Nombre 23 entre San Martín al Verde y Pradera; Los Salvadores entre San Martín al Verde entre Mezquite y Los Salvadores; Priv. Sin Nombre 24 entre Los Salvadores y Cerrada; Guamúchil y Roble entre Calle Sin Nombre 23 y Los Salvadores; Pradera, Pirules y Encino entre Mezquite y Arboledas; Cedro y Roble entre Encino y De la Luz; Priv. Cedro entre Cedro y Cerrada; De la Luz entre Mezquite y Calle Sin Nombre 25; Calle Sin Nombre 25 entre De la Luz y Calle Sin Nombre 26; Calle Sin Nombre 26 entre Arboledas y Calle Sin Nombre 25; Pino y Calle Sin Nombre 27 entre Mezquite y Calle Sin Nombre 28; Arboledas entre Pradera y Encino.	3,324,551.75		1,602,059.74	-	-	3,324,551.75	1,722,492.01	3,359.00	ML	421	439	860	200
29	FAISM26/2019	El Zalate (Zona 4 A)	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	San Martín al Verde entre Mezquite y Los Salvadores; San Martín al Verde de Los Salvadores 80.00 m. Hacia el Sur; Los Salvadores entre San Martín al Verde y Guamúchil; Los Salvadores entre Roble y Pradera; Guamúchil y Roble entre Calle Sin Nombre 23 y Los Salvadores; Pradera, Ciruelo y Pirules entre San Ramón y Arboledas; De la Luz entre Cedro y Calle Sin Nombre 25; Calle Sin Nombre 26 y Encino entre Arboledas y Calle Sin Nombre 25; Arboledas entre De la Luz y Encino; Calle Sin Nombre 25 entre De la Luz y Calle Sin Nombre 26.	5,403,332.85	-	3,491,863.19	-	-	5,403,332.85	1,911,469.66	1,606.00	ML	189	198	387	90
30	FAISM27/2019	El Zalate (Zona 4 B)	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle Sin Nombre 23 entre San Martín al Verde y Pradera; Pradera entre Calle Sin Nombre 23 y San Ramón; San Ramón entre Pradera y Pirules; Pirules entre Mezquite y San Ramón; De la Luz entre Mezquite y Cedro; Mezquite, cedro y Roble entre De la Luz y Encino; Encino entre Mezquite y Roble; Priv. cedro entre Cedro y Cerrada; Calle sin Nombre 31 entre Cedro y Mezquite.	5,314,577.31	-	3,289,891.61	-	-	5,314,577.31	2,024,685.70	1,606.00	ml	229	239	468	109
31	FAISM28/2019	El Zalate (Zona 3 B)	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle Sin Nombre 16 y Durazno entre Capulín y Capulines; Calle Sin Nombre 20 entre Durazno y Nube; Nube entre Calle Sin Nombre 20 y Bugambillas; Calle Sin Nombre 18 entre Zalate y Laguna, Tormenta y Lluvia entre Capulines y Bugambillas; Capulines entre Calle Sin Nombre 16 y Calle Sin Nombre 30.	5,815,933.93	-	4,091,927.85	-	-	5,815,933.93	1,724,006.08	1,734.00	ML	196	204	400	93

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

FISM-DF 2019 V. 2

N°FAIS	N° FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	INTERESES AGO/19	Total Ejercido en 2019	Ampliación	Disminución	TFM VZ	Saldos Por Pagar	METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS	HOGARES BENEFICIADOS
32	FAISM29/2019	El Zalate (Zona 3 C)	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Bugambillas entre Los Mora y Calle Sin Nombre 30; Calle Sin Nombre 11 entre Los Mora y Calle Sin Nombre 15; Calle Sin Nombre 22 entre La Noria y Calle Sin Nombre 15; Calle Sin Nombre 13 entre Bugambillas y Calle Sin Nombre 11; La Noria entre Bugambillas y Cerrada; Calle Sin Nombre 14 entre Calle Sin Nombre 11 y Calle Sin Nombre 22; Calle Sin Nombre 15 entre Bugambillas y calle Sin Nombre 22.	5,799,920.88	-	3,893,676.73	-	-	5,799,920.88	1,906,244.15	1,734.00	ML	194	202	396	92
33	FAISM30/2019	La Arena (Zona 1)	Construcción de Red de Agua Potable	Pról. Antonio Álvarez Esparza y San José entre San Antonio y San Judas Tadeo; San Antonio y San Lucas entre Pról. Antonio Álvarez Esparza y San Judas; San Andrés, San Pedro y San Judas Tadeo entre Pról. Antonio Álvarez Esparza y San Bartolomé.	1,780,909.00	-	534,272.70	-	-	1,780,909.00	1,246,636.30	1,865.00	ML	261	272	533	124
34	FAISM31/2019	La Arena (Zona 2)	Construcción de Red de Agua Potable	San Bartolomé y Calle Sin Nombre entre San Andrés y San Judas Tadeo; San Judas entre San Antonio y San Judas Tadeo; San Judas de San Antonio 35.00 ml hacia el Poniente; Jesús de Nazaret entre San Judas Tadeo y Cerrada; San Antonio y San Lucas entre San Judas y Cerrada; San Andrés y San Judas Tadeo entre San Bartolomé y Calle Sin Nombre; San Pedro entre San Judas y Calle Sin Nombre.	1,737,319.17	-	521,195.75	-	-	1,737,319.17	1,216,123.42	1,680.00	ML	147	154	301	76
35	FAISM32/2019	La Arena - Los Puestos	Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable	Gómez Farías - Arroyo entre Carretera Libre a Zapotlanejo y Pról. Antonio Álvarez Esparza.	9,059,754.99	-	4,150,150.37	-	-	9,059,754.99	4,909,604.62	646.00	ML	486	508	994	228
36	FAISM 33/2019	San Pedrito	Construcción de Red de Agua Potable	Calle Tlaquepaque de Libertad 94.00 ml hacia el Noroeste; Fuego Nuevo y Villanueva entre Tecalitlan y Final de las mismas; Tecalitlan entre Libertad y Fuego Nuevo; Tecalitlan de Fuego Nuevo 36.00 ML hacia el Noroeste.	786,299.72	-	235,889.92	-	-	786,299.72	590,409.80	392.00	ML	91	94	185	43
37	FAISM 34/2019	San Pedrito	Construcción de Línea de Alimentación de Agua Potable	Calle Libertad entre Independencia y Tecalitlan.	3,033,429.50	265,827.86	932,268.82	-	-	3,299,257.36	2,366,988.54	425.00	ML	53	56	109	25
38	FAISM 35/2019	El Zalate	Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario	Calle San Martin al Verde entre Los Mora y Mezquite.	2,669,315.67	-	1,043,374.52	-	-	2,669,315.67	1,625,941.15	654.00	ML	82	86	168	38
TOTALES:					82,063,800.81	934,199.54	49,372,918.30	591,066.66	591,066.66	82,998,000.35	33,625,082.05						