

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012  
PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																
														14	15	16									17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20							
<b>RESUMEN RECURSOS 2012</b>																																							
<b>APORTACIONES FEDERALES Y REGISTROS</b>																																							
	FAIS														6,906,157	6,906,157	6,906,157	3,734,038	54.1%	0	0				1,409,613.91	1,409,321.30	100.0%												
	PSM																																						
	AGUA POTABLE																																						
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																																						
	CONSTRUCCIÓN																																						
53878	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO.	98-TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	URBANO	00014/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				347,480	347,480	347,480	347,480	100.0%	0	0	METRO LINEAL		290.20	289.52	99.8%	OBRA FINIQUITADA													
53625	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, PRIV. ALVARO OBREGON ENTRE MANZANILLO Y CHAMELA. ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	98-TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	URBANO	FSM001/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				110,145	110,145	110,145	61,912	56.2%	0	0	METRO LINEAL		160.00	145.00	90.6%	SE PAGO 548,233.00 EN 2010 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$110,145.00 OBRA FINIQUITADA													
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																						
	CONSTRUCCIÓN																																						
54035	ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLES ORQUÍDEA, PARRAS, MAGNOLIA, OLIVO Y MIRASOL.	98-TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	URBANO	FSM078/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				599,536	599,536	599,536	172,510	28.8%	0	0	METRO LINEAL		506.87	506.87	100.0%	SE PAGO 5427,026.00 EN 2011 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$599,536.00 OBRA FINIQUITADA													
54113	ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA SANTA PATRICIA ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y CERRADA SANTOS DEGOLLADO ENTRE HIDALGO Y ARROYO, MEJORAMIENTO	98-TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	URBANO	00/019-11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				1,666,243	1,666,243	1,666,243	350,701	21.0%	0	0	METRO LINEAL		580.01	528.75	91.2%	SE PAGO 51066,243.00 EN 2011 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$1,416,944.00 OBRA FINIQUITADA													
53981	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUAYABA ENTE PAPAYA Y MORA. URBANIZACION MUNICIPAL	98-TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	URBANO	FSM015-1/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				65,674	65,674	65,674	65,674	100.0%	0	0	OTROS		74.80	74.80	100.0%	OBRA FINIQUITADA													
	CONSTRUCCIÓN																																						
54174	EMPEDRADO SOBRE JAL. CALLE FLORETTA. CALLE YAQUI, PROLONGACIÓN GUAYMAS, PRIV. YAQUI Y PRIV. CLAVEL.	98-TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	URBANO	FSM064/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				1,290,532	1,290,532	1,290,532	233,836	18.1%	0	0	M2		5,528.03	5,528.03	100.0%	SE PAGO 5732,150.00 EN 2010 Y 5324,546.00 EN 2011 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$1,290,532.00 OBRA FINIQUITADA													
54283	EMPEDRADO SAMPADO, CALLE LANÚS ENTRE SANTIAGO DE LINIERS Y JUAN MANUEL GARCÍA. MEJORAMIENTO	98-TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	URBANO	00027/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				1,079,406	1,079,406	1,079,406	755,563	70.0%	0	0	M2		2,535.00	2,309.33	91.1%	SE PAGO 5323,843.00 EN 2011 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$1,079,406.00 OBRA FINIQUITADA													
54414	TRABAJO PARA TU COLONIA. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	98-TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	URBANO	FSM054/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PARTICIPACION				1,399,938	1,399,938	1,399,938	1,399,938	100.0%	0	0	OTROS		1,399,938.00	1,399,938.00	100.0%	OBRA TERMINADA													
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																						
54341	AMPLIAR GUARDERÍA DE AULA, GUARDERÍA, CALLE EMILIO CARRANZA	98-TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	URBANO	FSM080/10-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				347,203	347,203	347,203	346,425	99.8%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA													