

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Dirección General de Políticas Públicas
Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17


No. De Obra	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
1	FAISM 01/2016	Guadalupe Ejidal	Construcción de Red de Agua Potable en la colonia Guadalupe Ejidal	Calle Andrés Carrión entre Pról. Río Mezquitic, calle Arroyo Azul, calle Priv. Andrés Camión, calle Florida y calle Brasil	993,742	993,742	-	993,742	1,237.00	ML	423.00	433.00	190.00
2	FAISM 02/2016	La Duraznera	Colector Pluvial y Drenaje Sanitario	A un costado del nodo vial periférico - carretera a Chapala y en la calle Evangelio a descargar en la presa el órgano	4,321,400	4,308,529	-	4,308,529	485.00	ML	3,152.00	3,139.00	1,374.00
77		La Duraznera	Construcción de Colector Pluvial Segunda Etapa consistente en 74ml de tubería de polietileno, tres cajas especiales de mampostería.	A un costado de Trébol Periférico - Carretera a Chapala, en Calle Frailes entre Evangelio y Arroyo.	-	-	1,265,675.35	1,265,675	74.00	ML	3,020.00	3,271.00	1,463.00
3	FAISM 03/2016	La Santibáñez	Red de Alcantarillado Pluvial	Calle Educación y calle Hilario Reyes	1,119,964	1,119,964	-	1,119,964	237.00	ML	1,485.00	1,525.00	627.00
4	FAISM 04/2016	El Vergel	Colector Pluvial	Calle Jazmín, clavel y av. De las Rosas	6,765,356	6,186,690	-	6,186,690	843.00	ML	5,165.09	5,375.91	2,108.00
28	FAISM 28/2016	Las Lomas	Construcción de Red de Agua potable y Tomas Domiciliarias	Toda la Colonia	1,502,183	1,009,554	-	1,009,554	1,686.00	ML	287.00	288.00	40.00
29	FAISM 29/2016	La Loma	Construcción de Red de Alcantarillado	A un costado de las Lomas	191,610	191,610	-	191,610	128.76	ML	144.00	156.00	70.00
30	FAISM 30/2016	Las Pomas	Construcción de Red de Agua potable y Tomas Domiciliarias	Prolongación Colon, Privada Manuel Acuña y Privada Azucena	490,201	490,201	-	490,201	694.40	ML	240.00	260.00	124.00
31	FAISM 31/2016	Las Pomas	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAS POMAS (A un costado de las Lomas)	Calle Priv. Manuel Acuña y Priv. Azucena	137,440	137,440	-	137,440	102.00	ML	240.00	260.00	124.00

ANEXO: VI

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

No. DE Obra	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
32	FAISM 32/2016	Emiliano Zapata	Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable	Calle Jazmines entre extramuros y Av. Rosales; Calle Tulipanes entre extramuros y Av. Rosales; Calle Gardenias entre extramuros y cerrada; calle Girasoles entre extramuros y Av. Rosales; calle Violetas entre extramuros y Av. Rosales; calle Av. Rosales entre Pedro Moreno y Girasoles; calle Clavel entre Pedro Moreno y Gardenias; calle sin nombre entre Pedro Moreno y cerrada. (Zona las Flores)	982,621	982,621	-	982,621	1,288.00	ML	215.00	232.00	95.00
5	FAISM 05/2016	San Sebastianito	Mantenimiento Pozo Profundo # 10	Delegación de San Sebastianito calle Morelos y Periférico Sur	212,512	212,512	-	212,512	1.00	pzo	1,098.00	1,143.00	448.00
6	FAISM 06/2016	La Ladrillera	Mantenimiento Pozo Profundo # 13	Francisco Villa y Arcos	275,476	275,476	-	275,476	1.00	pzo	421.00	438.00	172.00
7	FAISM 07/2016	Juan de la Barrera	Mantenimiento Pozo Profundo # 15	Calle Churubusco y Santiago Xicoténcatl	430,592	430,592	-	430,592	1.00	pzo	1,472.00	1,533.00	601.00
8	FAISM 08/2016	El Vergel	Mantenimiento Pozo Profundo # 16	Privada Juan Escutia y Sauces	760,554	760,554	-	760,554	1.00	pzo	5,165.00	5,376.00	2,108.00
78		El Vergel	Mantenimiento Pozo Profundo # 16 (Etapa II)	Privada Juan Escutia y Sauces	-	-	139,234.80	139,235	1.00	PZO	5,060.00	5,481.00	2,451.00
9	FAISM 09/2016	Las Liebres	Mantenimiento Pozo Profundo # 17	Calle Hidalgo y Amado Nervo	552,943	552,943	-	552,943	1.00	pzo	4,685.00	4,876.00	1,912.00
10	FAISM 10/2016	Los Olivos	Mantenimiento Pozo # 20	Calle Bosque de la Primavera y Fresnos	209,032	209,032	-	209,032	1.00	pzo	1,557.00	1,621.00	636.00
11	FAISM 11/2016	Los Olivos	Trabajos de Mantenimiento a cisterna y rebombeo	Calle Bosque de la Primavera y Fresnos	557,055	557,055	-	557,055	1.00	pzo	1,557.00	1,621.00	636.00



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

Nº. DE OBRAS	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
12	FAISM 12/2016	Santibáñez	Trabajos de Mantenimiento y rehabilitación de pozo profundo # 28	Calle Lucio Cabañas y Francisco Villa	665,318	665,318	-	665,318	1.00	pzo	1,475.00	1,535.00	602.00
13	A1	Juan de la Barrera	Alumbrado Publico	Toda la colonia	609,990	609,990	-	609,990	22 123 400	Postes Luminarias LED mts cable	1,494.00	1,496.00	610.00
14	A2	Buenos Aires	Alumbrado Publico	Toda la colonia	1,225,624	1,225,624	-	1,225,624	295 600	Luminarias LED mts cable	5,655.00	5,778.00	2,257.00
15	A3	Plan de Oriente	Alumbrado Publico	Toda la colonia	520,734	520,734	-	520,734	12 97 300	Postes Luminarias LED mts cable	1,627.00	1,648.00	665.00
16	A4	Emiliano Zapata	Alumbrado Publico	Toda la colonia	1,309,858	1,309,858	-	1,309,858	56 305 700	Postes Luminarias LED mts cable	1,541.00	1,476.00	605.00
17	FAISM 17/2016	COL. SAN PEDRITO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 42 ML DE DRENAJE .	PRIMARIA CARLOS CIRILO PÉREZ 14EPRO528Z HIPÓDROMO No. 105 ENTRE CALLES PUERTO CAMPECHE Y LIVERPOOL	56,000	34,525	-	34,525	1.00	ESCUELA	221.00	230.00	90.00
18	FAISM 18/2016	COL. SAN MARTIN DE LAS FLORES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 14 AULAS.	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 14DPR2806Z EMILIANO ZAPATA No. 1321 ENTRE CALLES PROLONGACIÓN 5 DE MAYO Y PLAN DE AYALA.	195,000	178,087	-	178,087	1.00	ESCUELA	186.00	194.00	76.00
19	FAISM 19/2016	COL. EL VERGEL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 14DJN0682D RIO GRANDE N°650 ENTRE CALLES RIO BALSAS Y RIO HONDO	69,000	68,284	-	68,284	1.00	ESCUELA	145.00	150.00	59.00
20	FAISM 20/2016	COL. EL VERGEL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 20 AULAS.	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 14DPR3538B RIO AMAZONAS No.570 ENTRE CALLE RÍOS DE JANEIRO Y RIO BALSAS	278,000	267,493	-	267,493	1.00	ESCUELA	255.00	265.00	104.00

ANEXO: VI

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
 Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

No. DE Obra	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
21	FAISM 21/2016	COL. EMILIANO ZAPATA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 AULAS	JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO 14EJN0982Z FRANCISCO VILLA No. 290 ENTRE CALLES PLAN DE AYALA Y JOSÉ MARÍA MORELOS.	125,000	117,889		117,889	1.00	ESCUELA	192.00	200.00	78.00
22	FAISM 22/2016	COL. SANTIBÁÑEZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN 6 AULAS Y 2 SANITARIOS.	PRIMARIA URBANA No. 1211 BENEMÉRITOS DE JALISCO 14EPR1240E LÁZARO CÁRDENAS No. 28 ENTRE CALLES GARITA Y EJIDO C.P.45638	112,000	111,577		111,577	1.00	ESCUELA	200.00	209.00	82.00
23	FAISM 23/2016	COL. PLAN DE ORIENTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 AULAS.	JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO 14DJN0462S SAN MARTIN No. 10 ENTRE CALLES 14 DE FEBRERO Y EMILIANO ZAPATA C.P.45620	125,000	124,476		124,476	1.00	ESCUELA	156.00	163.00	64.00
24	FAISM 24/2016	COL. EL TAPATÍO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 10 AULAS.	JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCÓYOTL 14DJN0684B JORGE No. 53 ENTRE CALLES CORREGIDORA Y ZARAGOZA	138,000	137,885		137,885	1.00	ESCUELA	206.00	214.00	84.00
25	FAISM 25/2016	COL. SAN MARTIN DE LAS FLORES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 AULAS.	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 14DJN0056L ANDADOR S DE MAYO S/N ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ANILLO PERIFÉRICO	125,000	124,278		124,278	1.00	ESCUELA	165.00	172.00	67.00
26	FAISM 26/2016	COL. ÁLVARO OBREGÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN 9 AULAS	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 14DPR1141F CALLE PIEDRERA N°S ENTRE PRIV. ESTEBAN BACA CALDERÓN Y PRÓL. JALISCO C.P.45629	125,000	124,791		124,791	1.00	ESCUELA	171.00	179.00	70.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
 Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

No. De Obra	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
27	FAISM 27/2016	COLONIA TATEPOSCO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA 9 AULAS.	JARDÍN DE NIÑOS TLÁLOC 14DJN0046E FRANCISCO I. MADERO No. 23 COL. TATEPOSCO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y GIGANTERA C.P.45630	125,000	123,761	-	123,761	1.00	ESCUELA	137.00	143.00	56.00
33	FAISM 33/2016	Las Liebres	Red de Agua Potable	Prolongación Niños Héroes, Tranquilino Fierro, Santo Toribio Romo, 20 de Noviembre, 10 de Abril y Privada Álvarez Esparza.	692,627	692,627	-	692,627	1.00	ESCUELA	171.00	179.00	70.00
79		Las Liebres	Complemento de Red de Agua Potable	Prolongación Niños Héroes, Tranquilino Fierro, Santo Toribio Romo, 20 de Noviembre, 10 de Abril y Privada Álvarez Esparza.	-	-	111,421.09	111,421	194.00	ML	137.00	149.00	67.00
34	FAISM 34/2016	Plan de Oriente	Red de Agua Potable	Pedro Moreno entre 14 de Febrero a Clavel, Calle 4 caminos entre Estrella y Emiliano Zapata.	2,081,557	1,793,700	-	1,793,700	1.00	ESCUELA	171.00	179.00	70.00
36	FAISM 36/2016	Los Puestos	Red de Agua Potable	Independencia entre Privada Huaje a Privada Gómez Farías	1,432,091	1,263,856	-	1,263,856	1,375.00	ML	115.00	124.00	53.00
37	FAISM 37/2016	El Vergel	Red de Agua Potable	Las Rosas entre Cedros y Clavel, Clavel entre las Rosas y Jazmin; Jazmin entre Clavel y Margaritas.	1,439,974	1,439,974	-	1,439,974	805.00	ML	320.00	347.00	148.00
38	FAISM 38/2016	San Pedrito	Red de Agua Potable	Francisco Sarabia entre Mata Redonda y Flores Magón.	66,619	66,619	-	66,619	54.00	ML	15.00	16.00	7.00
39	FAISM 39/2016	El Tapatio	Colector Sanitario	Las Rosas y Arroyo, Etapa II	1,708,332	1,708,332	-	1,708,332	553.00	ML	128.00	138.00	59.00
80		El Tapatio	Colector Sanitario Etapa III	Las Rosas y Arroyo, Etapa III	-	-	485,639.95	485,640	206.00	ML	128.00	138.00	59.00
59	FAISM 059/2016	Guadalupe Ejidal (1ªseccion)	Drenaje Pluvial (Segunda Etapa)	Calle Frontera entre calle Santa Irene hasta calle Fray Juan de Zumárraga.	4,758,100	4,536,908	-	4,536,908	350.00	ML	83.00	89.00	38.00
60	FAISM 060/2016	Nueva Santa María	Construcción de Drenaje Pluvial	Calle San Odilón de José Figueroa a cerrada (Arroyo)	714,030	714,030	-	714,030	71.50	ML	33.00	36.00	15.00

ANEXO: VI

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
 Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

No. DE Obra	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
61	FAISM 061/2016	Álvaro Obregón	Drenaje Sanitario	Calle Cleofás Mota entre Álvaro Obregón y Privada sin nombre; Privada sin entre Cleofás Mota y termino de la calle; Prolongación Jalisco entre Cleofás Mota y termino de la calle.	351,469	351,469	-	351,469	134.20	ML	36.00	39.00	17.00
62	FAISM 062/2016	Plan de Oriente	Drenaje Sanitario	Calle Francisco I. Madero entre Pedro Moreno y Niño Artillero	386,804	254,810	-	254,810	106.00	ML	71.00	76.00	33.00
63	FAISM 063/2016	Salvador Portillo López	Red de Agua Potable	Privada Tamiahua entre calle Tamiahua y final de la misma.	156,073	155,918	-	155,918	104.00	ML	31.00	34.00	14.00
64	FAISM 064/2016	Salvador Portillo López	Alcantarillado Sanitario	Privada Tamiahua entre calle Tamiahua y calle cerrada	363,190	363,037	-	363,037	87.90	ML	31.00	34.00	14.00
65	FAISM 065/2016	Álvaro Obregón	Red de Alcantarillado	Privada Tortoleado entre calle Tortoleado a cerrada	275,276	273,500	-	273,499	78.00	ML	50.00	54.00	23.00
66	FAISM 066/2016	San Sebastianito	Construcción de Red de Agua Potable	Lateral de Periférico Sur desde 68 mts al Poniente del cruce con la calle Callejón de Cantor hasta calle Reino de la Nueva Galicia, incluyendo el tramo que va de la calle Reino de la Nueva Galicia hasta 33 metros de la calle Morelos.	596,135	596,135	-	596,135	840.00	ML	37.00	41.00	17.00
67		Las Juntas	Suministro e Instalación de malla sombra	Primaria Rosario Castellanos con clave en 14dpr2559H Calle Cuauhtémoc #85 entre calle Moctezuma y Cardenal.	50,980	-	-	0	406.00	m2	532.00	577.00	246.00
68		Centro (Barrio de Santo Santiago)	Suministro e Instalación de malla sombra	Primaria Patria Rotarios con clave 14DPR1096J Calle Glendale No. 39 entre Hidalgo y Zaragoza	47,732	-	-	0	372.00	m2	158.00	172.00	73.00
47	FAISM 047/2016	Parques de Santa María	Rehabilitación de Drenaje	Jardín de niños Lauro Aguirre 14DIN0561S CALLE BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS S/N ENTRE PROLONGACIÓN COLON Y BAHÍA CONCEPCIÓN.	81,548	81,540	-	81,540	1.00	ESCUELA	110.00	110.00	20.00



ANEXO: VI

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
 Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

No. DE Obra	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
48	FAISM 048/2016	La Calerilla	Rehabilitación de Cisterna	Jardín de Niños Leona Vicario 14DJN0358G Calle Allende s/n entre Iturbide y Los Pinos.	67,744	65,994	-	65,994	1.00	ESCUELA	46.00	50.00	20.00
49	FAISM 049/2016	Ojo de Agua	Rehabilitación de Drenaje	Jardín de Niños Mariano Otero 14DJN0660S Calle Ojo de Agua S/N entre Cascada y Las Torres.	72,964	72,029	-	72,029	1.00	ESCUELA	198.00	215.00	20.00
50	FAISM 050/2016	Ojo de Agua (Santa Anita)	Rehabilitación del sistema eléctrico	Jardín de Niños Patria 14DJN0991I Jardín de Niños Bernardo Ortiz de Montellano 14DJN2149O T/V Privada Agua Amarilla # 471 entre Prolongación Colón y Agua Prieta.	175,499	173,092	-	173,091	7.00	AULAS	64.00	69.00	7.00
51	FAISM 051/2016	La Duraznera	Instalación Hidráulica de Cisterna	Primaria Nicolás Bravo / Ramón Corona 14DPR1095K T/M - 14DPR3882M T/V Instalación de Cisterna; calle Libertad No. 213 entre Biblia y Frailes	59,010	57,836	-	57,836	1.00	ESCUELA	192.00	208.00	35.00
52	FAISM 052/2016	El Vergel	Rehabilitación del sistema eléctrico	Primaria ROSARIO CASTELLANOS 14DPR2559H CUAUHTÉMOC NO. 85 ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARDENAL	389,782	378,583	-	378,583	20.00	AULAS	575.00	622.00	34.00
53	FAISM 053/2016	El Tapatío	Rehabilitación del sistema eléctrico	Primaria Nicolás Bravo 14DPR3472J Calle Jorge No. 97 entre calle Lauro y Agustín.	209,236	199,943	-	199,943	1.00	ESCUELA	341.00	370.00	35.00
54	FAISM 054/2016	San Pedrito	Rehabilitación del sistema eléctrico	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 14DPR3465Z CALLE TEAPAN NO. 1418 ENTRE MATA REDONDA Y MIRADOR.	293,849	293,846	-	293,846	19.00	AULAS	327.00	355.00	136.00
55	FAISM 055/2016	Solidaridad	Rehabilitación del sistema eléctrico	PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO 14DPR1003D CALLE SIMÓN SÁNCHEZ NO. 50 ENTRE PEDRO MARTÍNEZ Y ABEL SALAZAR.	133,135	130,288	-	130,288	3.00	AULAS	46.00	49.00	19.00

ANEXO: VI

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
 Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

Nº. DE OBRAS	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
56	FAISM 056/2016	Santa Anita	Colocación de Pozo de Infiltración y captación en el Patio Cívico	JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR LÓPEZ CHÁVEZ 14DJN1373F CALLE MATAMOROS NO. 276 ENTRE JUÁREZ Y OCAMPO.	76,931	76,859	-	76,859	1.00	POZO	238.00	258.00	99.00
57	FAISM 057/2016	Buenos Aires	Rehabilitación del sistema eléctrico	PRIMARIA URBANA NO. 956 CALMECAC 14EPR0463G CALLE FACUNDO DE QUIROGA NO. 20 ENTRE AGUA DE RIO Y PRESIDENTES.	215,268	215,256	-	215,256	12.00	AULAS	194.00	211.00	12.00
58	FAISM 058/2016	Álvaro Obregón	Suministro y colocación de cisterna	SECUNDARIA NO. 43 14DST0043J CALLE CUAUHTÉMOC NO. 15 ENTRE PRIVADA JALISCO Y ÁLVARO OBREGÓN.	65,392	65,053	-	65,053	1.00	PZA	710.00	770.00	42.00
40	FAISM 40/2016	Las Liebres	Construcción de Red de Alcantarillado	Tranquilino Fierro desde Niños Héroes hasta calle sin nombre(1); Santo Toribio Romo entre Niños Héroes y 20 de Noviembre; 20 de Noviembre desde Tranquilino Fierro hasta calle Sin Nombre (2); 6 de Octubre entre calle sin nombre (2) y Priv. 6 de octubre ; 6 de Octubre entre Priv. 6 de Octubre y 27 ml hacia el poniente; priv. 6 de octubre entre 20 de noviembre y 6 de octubre; calle sin nombre (2) entre 6 de octubre y 10 de abril; 10 de abril desde Tranquilino Fierro hasta calle sin nombre(2); calle sin nombre (1) desde Tranquilino Fierro hasta calle sin nombre (2); calle sin nombre (2) entre calle sin nombre (1) y calle sin nombre (3); calle sin nombre (3) entre calle sin nombre (2) y el Arroyo.	1,475,294	1,475,294	-	1,475,294	1,335.00	ML	256.00	266.00	104.00
41	FAISM 41/2016	Plan de Oriente	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle Pedro Moreno desde Francisco I. Madero hasta cuatro caminos; Cuatro Caminos desde estrella hasta Emiliano Zapata.	1,964,180	1,952,857	-	1,952,856	680.00	ML	174.00	181.00	71.00
43	FAISM 43/2016	Las Juntitas	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Carril Lateral oeste de la Carretera a Chapala desde Victorino Huerta hasta Ferrocarril.	570,270	570,270	-	570,270	426.00	ML	113.00	117.00	46.00
44	FAISM 44/2016	Las Juntitas	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle Josefa Ortiz de Domínguez, desde Pedrera hasta Ferrocarril.	966,641	962,434	-	962,434	210.00	ML	137.00	146.00	56.00
81		Las Juntitas	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Etapa II	Calle Josefa Ortiz de Domínguez, desde Pedrera hasta Ferrocarril			444,632.76	444,633	963.00	M2	134.00	146.00	65.00

ANEXO: VI

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
 Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

No. DE Obra	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
45	FAISM 45/2016	El Vergel	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle sin nombre a un costado del Arroyo desde Privada Clavel y 25 ml. Antes cerrada; Priv. Allende entre Cerrada y Clavel; Priv. Santa Elena entre Clavel y calle sin nombre a un costado del Arroyo; Priv. Clavel entre Clavel y calle sin nombre a un costado del Arroyo.	740,319	740,319	-	740,319	322.00	ML	134.00	146.00	61.00
46	FAISM 46/2016	Ojo de Agua	Red de Distribución de Agua Potable	Priv. San Luis entre San Pedro y Cerrada; San Pedro entre San Marcos Montero y Priv. San Luis; San Pedro entre Priv. San Luis y 31 ml al poniente; Marcos Montero entre San Pedro y 21 ml. Al norte; Marcos Montero desde Juan Pablo II hasta San Pedro; Fco. Márquez entre Priv. Juan de la Barrera y Juan Pablo II; Fco. Marquez entre Priv. Juan de la Barrera y Canal, San Juan desde Pról. Juan Pablo II hasta San Javier; Santa Cecilia entre San Fernando y San Juan; de la Colonia Ojo de Agua. San Javier entre San Fernando y Nicolás Bravo; San Fernando entre San Javier y canal; canal desde Batallón de San Blas hasta Nicolás Bravo, lado norte; canal desde Batallón de San Blas hasta Nicolás Bravo; lado sur Nicolás Bravo entre canal y colegio Militar; Colegio Militar entre Nicolás Bravo y 13 de Septiembre, de la Col Juan de la Barrera.	1,460,216	1,384,130	-	1,384,130	1,529.30	ML	215.00	233.00	100.00
82		Varias Colonias del Municipio	Construcción Cuarto Dormitorio (Programa Infraestructura Vivienda)	En diversos puntos del Municipio	3,375,000	3,375,000	-	3,375,000	75.00	cuarto	236.00	255.00	75.00
69	FAISM 69/2016	Santibáñez	Ampliación de la Red de Alcantarillado	Calle Gustavo Diaz Ordaz entre Emiliano Zapata y La Garita; Calle Plutarco Elías Calles entre Emiliano Zapata y La Garita	46,123	46,123	-	46,123	212.95	ml	33.00	36.00	15.00

ANEXO: VI

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
 Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

No. De Obra	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
70	FAISM 70/2016	Santibáñez	Ampliación de la Red de Alcantarillado	Calle La Garita entre Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas; Lázaro Cárdenas entre La Garita y Priv. Lázaro Cárdenas; Priv. Lázaro Cárdenas entre Lázaro Cárdenas entre Priv. Margarito Hurtado; Priv. Margarito Hurtado entre Priv. Lázaro Cárdenas y Educación; Educación entre Priv. Margarito Hurtado y Pról. Margarito Hurtado.	1,256,405	1,154,246	-	1,154,246	724.00	ml	109.00	119.00	51.00
71	FAISM 71/2016	Guayabitos	Construcción de Línea de Agua Potable	LIBERTAD ENTRE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCUTIA; JUAN ESCUTIA ENTRE LIBERTAD E HIDALGO	284,520	270,517	-	270,517	103.00	ML	36.00	39.00	17.00
72	FAISM 72/2016	El Órgano	Construcción de Línea de Agua Potable	MARAVILLA ENTRE TULIPÁN Y AZUCENA	347,075	262,399	-	262,399	103.00	ML	36.00	39.00	17.00
73	FAISM 73/2016	San Juan, Zona 4 Etapa I	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Zona 4 Etapa I (CALLES FRESNO, TULIPÁN, LIBERTAD, LINDERO, PLUTARCO ELÍAS CALLES)	2,101,773	2,052,473	-	2,052,473	656.95	ML	74.00	81.00	36.00
74	FAISM 74/2016	San Juan, Zona 4 Etapa II	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Zona 4 Etapa II (CALLES NIÑOS HÉROES, LINDERO, CALLE SIN NOMBRE, JOAQUÍN AMARO)	2,100,739	2,071,396	-	2,071,396	790.55	ML	71.00	76.00	34.00
76	FAISM 76/2016	El Tapatio	Infraestructura y equipamiento Público para Acceso y el Apoyo de las personas con discapacidad	Calle Jorge entre Porfirio Cortes Silva y Rita Pérez de Moreno.	511,904	511,904	-	511,904	124.00	m2	48.00	51.00	23.00
83		El Tapatio	Complemento de obra de Infraestructura y equipamiento Público para Acceso y el Apoyo de las personas con discapacidad	Calle Jorge entre Porfirio Cortes Silva y Rita Pérez de Moreno.	-	-	125,476.43	125,476	12.00	ZA	48.00	51.00	23.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
 Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

Nº. DE Obra	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
84		Valle de la Misericordia	Construcción de Línea de Agua Potable	Antiguo camino a Santa Cruz del Valle entre San Francisco y San Ángel	-		213,763.91	213,764	117.00	ML	51.00	55.00	25.00
85		Valle de la Misericordia	Construcción de Línea de Agua Potable	Antiguo camino a Santa Cruz del Valle entre Avenida de Jesús y Arroyo Seco.	-		544,337.26	544,337	690.00	ML	51.00	55.00	25.00
86		Valle de la Misericordia	Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario	Antiguo camino a Santa Cruz del Valle entre San Enrique y Arroyo Seco	-		355,599.13	355,599	354.00	ML	23.00	25.00	11.00
87		San Martín de las Flores de Abajo	Trabajos complementarios de Alcantarillado Sanitario	Calle Juan Escutia entre Independencia y Abasolo	-		145,641.91	145,642	68.48	ML	89.00	96.00	43.00
88		San Martín de las Flores de Abajo	Trabajos complementarios de Red de Distribución de Agua Potable	Calle Juan Escutia entre Independencia y Abasolo	-		84,140.79	84,141	39.00	ML	89.00	96.00	43.00
89		San Martín de las Flores de Abajo	Trabajos complementarios de Alcantarillado Sanitario	Calle Porvenir entre Libertad y San Francisco.	-		132,600.46	132,600	34.00	PZA	58.00	63.00	28.00
90		San Martín de las Flores de Abajo	Trabajos complementarios de Red de Distribución de Agua Potable	Calle Porvenir entre Libertad y San Francisco.	-		31,995.82	31,996	36.00	PZA	58.00	62.00	28.00

ANEXO: VI

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 Dirección General de Políticas Públicas
Cuadrante de Obras de Infraestructura del FISM-DF /3 2016

Miércoles 16/Noviembre/17

No. DE Obra	ASIGN	COLONIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	Techo Financiero Modificado	Pagado	POR PAGAR	Techo Financiero Modificado 3v	METAS REALES				
									CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	HOGARES BENEFICIADOS
91		Guadalupe Ejidal	Complemento de obra de infraestructura de Drenaje Sanitario.	Calle Rosas y Colima.	-	23,443	-	23,443					
TOTAL FAIS 2016:					59,469,011	57,037,124	4,080,160	61,117,281					