

Total: 34

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo	Cuenta Específica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
				Localidad	Municipio	Admitido	Programa	Fondo							Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
JAL0016010033715	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Abolido, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	397	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	\$10,000,000		\$9,890,000				0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
JAL0016010033873	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad De Protección Civil Y Bomberos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	1135	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	\$10,000,000		\$10,000,000				0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
JAL0016010033874	Rehabilitación Y Ampliación Del Archivo Municipal Rosal, Cabezas, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	1136	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	\$10,000,000		\$10,000,000				0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
JAL0016040081392	Remodelación Y Ampliación Del Mercado Juárez, En La Cabezas Municipal De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	FORTAFIN-01-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	\$11,000,000		\$11,000,000				0.00	Metros Cuadrados	4,100	0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: /			
JAL0016040081368	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado De Artesanías En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	FORTAFIN-02-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE COORDINACION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	\$4,000,000		\$4,000,000				0.00	Metros Cuadrados	15,000	0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: /			
JAL0016040081361	Construcción De La Red De Colecciones Y Auditorio Regional En La Av. 8 De Julio (Actualmente Av. Juan Michel González) En Los Fraccionamientos González, Los Olivos, Memeceras Y Paseo Del Prado	FORTAFIN-03-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE COORDINACION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecucion	2016	\$5,000,000		\$5,000,000				0.00	Metros Cuadrados	590	0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: /			
JAL1616020066404	Obras Complementarias De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial, Construcción Del Parque E Ingreso Urbano De La Calle Jose Figueroa, De La Calle San Fernando A San Otilio En La Col. Nueva Santa María	FORTALECE-04/16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque Urbano	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecucion	2016	\$2,850,220		\$2,880,220				0.00	Metros Cuadrados	69	0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: /			
JAL16160300730895	Reconstrucción Vial De La Calle Bahía De Huasteco Entre Av. Agrícola Y Vicente Guerrero En La Colonia Parque De Santa María	FORTALECE-01-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecucion	2016	\$2,766,400	\$2,766,400	\$2,766,400	\$2,766,400	\$2,499,048	\$2,499,048	\$2,499,048	90.34	50	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL16160300730902	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Sofía, Santa Beatríz, Santa Monica, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María	FORTALECE-02-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$2,961,006	\$2,961,006	\$2,961,006	\$2,961,006	\$2,958,735	\$1,121,960	\$1,121,960	37.89	50	Metros lineales	426	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL16160300730912	Reconstrucción Vial e Infraestructura Básica, Calle Juan José Arriola De Santa Lucía A Santa Catalina, Col. Fco. I Medero	FORTALECE-03-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecucion	2016	\$3,365,242	\$3,365,242	\$3,365,242	\$3,364,758	\$2,547,273	\$2,547,273	75.69	50	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
JAL16160300730921	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Catalina, Calle Santa Rosalita, Calle San Fernando Y Calle San Otilio, Entre 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María	FORTALECE-05-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	\$4,906,764	\$4,906,764	\$4,906,764	\$4,906,764	\$4,897,266	\$2,619,369	\$2,619,369	53.38	50	Metros lineales	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL16160300730931	Pavimento De Espedrado Limpado Y Obras Complementarias Calles San Rosa, Ampudia, Priv. Jose, Priv. Miguel Y Priv. De Las Rosas En La Colonia El Tepalcote	FORTALECE-06-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecucion	2016	\$2,850,729						0.00	Metros Cuadrados	234	0.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: /			

\$6,787,650

PRELIMINAR