

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero							Unidad de Medida			
														Ciclo Recursos	Prometido	Modificado	Reasignado (Mistake)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	% Anulado	Reintegro
JAL1415030557174	Alcantarillado sanitario en Priv. 14 de Septiembre entre Calle Guilliano Sagta y Ovarado	FINM04/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal			11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,000	\$121,000	\$121,000	\$121,000	\$20,444	\$20,444	\$20,444	32.77	00	Metros lineales
JAL14150402590340	Revestimiento con Espedroño Espedado en la Priv. Valentín Gómez Farías entre Adams e Independencia	FINM073/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal			11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$183,805	\$183,805	\$183,805	\$183,805	\$91,829	\$91,829	\$91,829	49.94	00	Metros Cuadrados
JAL14160100434972	Alcantarillado sanitario en la Priv. Valentín Gómez Farías entre Adams e Independencia, en la Colonia Los Puentes, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	FAIME 072/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$43,832	\$43,832	\$43,832	51.57	00	Metros lineales
JAL1515020052746	Agua potable en la C. 2 Pabco 11-800 Márquez y P. Lago, Lagunitas-Las Torres y P. 11-PRIV. Municipal-Lagunitas y Pta. Lagunita, Lago-Pta. No. 1 y P. 11-PR. Santa-Lagunitas y Pta. 5	FAIME01/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Democracias Territoriales del Distrito Federal			11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$927,329	\$927,329	\$927,329	\$94,994	\$94,994	\$94,994	12.64	00	Metros lineales

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 5

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero								Unidad de Medida	
								Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico					Ciclo Recursos	Pagamento	Modificado	Reservado (No liquidado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Anulado
JAL1415030557176	Alcantarillado sanitario en Pdv. 14 de Septiembre entre Calle Guilliano Dagua y Cervato	FISM04/14-15	Jalisco	San Pedro Tapanapa	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		10-Aportaciones Federales para Riegos, Pecuarias y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,000	\$121,000	\$121,000	\$121,000	\$29,646	\$29,646	\$29,646	32.77	00	Metros lineales
JAL1515030523644	Revestimiento con Sapeñado Zapapano, Calle Ciudad Mota entre Alvaro Obregón A Prol. Jalisco Prol. Jalisco de Ciudad Mota A Pedera.	FAISM35/2015	Jalisco	San Pedro Tapanapa	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 FIAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal		10-Aportaciones Federales para Riegos, Pecuarias y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,158,829	\$1,158,829	\$1,158,829	\$1,158,829	\$207,325	\$207,325	\$207,325	17.89	00	Metros Cuadrados

Año de Finis			Observaciones
Población	Avance Anual	Finis Anual	
75	0.00	100.00	Financiera / Finis: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
105	0.00	100.00	Financiera / Finis: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
105	0.00	100.00	Financiera / Finis: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
241	0.00	100.00	Financiera / Finis: OBRAS TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Año de Finis			Observaciones
Población	Avance Anual	Finis Anual	
75	0.00	100.00	Financiera / Finis / Registro: SISTEMA; Pas al siguiente año.
91	0.00	100.00	Financiera / Finis: obra terminada / Registro: SISTEMA; Pas al siguiente año.