







Total: 115  
MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiinto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
										Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Anual
JAL00160200687346	Alcantarillado En La Colonia La Loma - 142151	142151	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016020073524	Construcción De Cuarto De Agua En La Colonia El Vergelito - 185054	185054	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016020073523	Construcción De Cuarto De Agua En La Colonia Jardines De Santa Maria - 190890	190890	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016020073526	Construcción De Cuarto De Agua En La Colonia Guayabitos - 186059	186059	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016020073527	Construcción De Cuarto De Agua En La Colonia Tomas De Santa Maria - 186328	186328	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016020073528	Construcción De Cuarto De Agua En La Colonia El Tapatio - 186923	186923	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016020073529	Ampliación De La Red Eléctrica En Baja Tensión Con Alumbrado Público En La Colonia La Loma - 182194	182194	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION URBANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL0016020073530	Construcción De Espedrado Sempuso En La Colonia Francisco Madero - 182201	182201	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Transportes y Viabilidad	En Ejecución																Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14160300591716	Alcantarillado Sanitario En Priv. 16 De Septiembre Entre Calle Bolívar Agaña Y Carrera Priv. Valentin Gomez Parias	812M04/1-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	5121,000	5121,000	5121,000	5121,000	5121,000	548,429	548,429	548,429	40.19	50	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO 536,300.00 EN 2015 PARA DE TOTAL PAGADO DE 294,935.00, EN PROYECTO. Para el siguiente nivel.
JAL14160300594972	Alcantarillado Sanitario En Priv. Valentin Gomez Parias Entre Aldama E Independencia, En La Colonia Los Puertos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	812M04/1-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1006 PAN Asistencia Social	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución																Financiera: / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL1516020052748	Agua Saneamiento En Priv. P. Lago, Lagunitas Torres J P I Priv. Manuel Lagunitas Y Pda. San Juan, San J P I Priv. Santa Lagunitas Y SMO.	812M01/2-215	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5800,000	5927,329	5927,329	5927,329	5158,449	5158,449	5158,449	17.09	50	Metros lineales	241	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO 5694,519.98 EN 2015 PARA DE TOTAL PAGADO DE 850,349.32 OBRAS FISICIZADAS / Para el siguiente nivel.	
JAL1516020053644	Revestimiento Con Espedrado Sempuso, Calle Claudio Mota Entre Alvaro Obregón A Priv. Jardines Priv. - Jalisco De Claudio Mota A Piedra.	812M03/3-215	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	51,158,829	51,158,829	51,158,829	51,158,829	5649,684	5649,684	5649,684	56.06	50	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO 5059,145.00 EN 2015 PARA DE TOTAL PAGADO DE 51,158,829.00 OBRAS FISICIZADAS / Para el siguiente nivel.	
JAL16160200592963	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Guadalupe Ejidal - 189331	189331	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	51,056,344	51,056,344	51,056,344	51,056,344	2655,499	2655,499	2655,499	62.43	50	Metros lineales	856	0.00	44.00	Financiera: Instalación 1 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL1616020070838	Construcción De Colector Fluvial Y Drenaje Sanitario En La Colonia La Cruzeta - 138459	PAISM 02-216	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	54,321,400	54,321,400	54,321,400	54,321,400	51,292,698	51,292,698	51,292,698	29.91	50	Metros lineales	6,291	0.00	40.00	Financiera: anticipo / Física: AGUA POTABLE 400M / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL16160200709320	Red de Alcantarillado Fluvial En Calle Buzca y Calle Huelco Nuevo En La Colonia Santibáñez - 182128	182128	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	51,119,964	51,119,964	51,119,964	5335,989	5335,989	5335,989	30.00	50	Metros lineales	3,010	100.00	40.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
JAL16160200709326	Construcción De Colector Fluvial En La Colonia El Vergel - 109891	109891	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	56,765,356	56,765,356	56,765,356	51,961,191	51,961,191	51,961,191	28.99	50	Otros	10,541	100.00	40.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		