

Total: 6

MUNICIPIO: SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
JAL1616020664074	Obras Complementarias De Alimentación Sanitario Y Fluvial, Construcción Del Parque E Imagen Urbana De La Calle José Figueres, De La Calle San Fernando A San Otilón En La Col. Nueva Santa María	FORTALECE-04/16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,880,220	\$2,880,220	\$2,880,220	\$2,880,220	\$864,940	\$864,940	\$864,940	30.03	00	Metros Cuadrados	21,000	0.00	55.00	Financiera: anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL16160300730895	Reconstrucción Vial De La Calle Bahía De Huatlahuac Entre Av. Agrícola Y Vicente Guerrero En La Colonia Parque De Santa María	FORTALECE-01-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,766,400	\$2,766,400	\$2,766,400	\$2,766,400	\$1,209,600	\$1,209,600	\$1,209,600	43.72	00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: estimación 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JAL16160300730902	Red De Abastecimiento Fluvial, Calle Santa Lucía, Santa Estrella, Santa Mónica, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María	FORTALECE-02-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,961,006	\$2,961,006	\$2,961,006	\$2,961,006	\$887,620	\$887,620	\$887,620	29.98	00	Metros lineales	0	0.00	52.00	Financiera: anticipo / Física: / Registro:
JAL16160300730912	Infraestructura Básica, Calle Juan José Arellano De Santa Lucía A Santa Crispina, Col. Fco. I Madero	FORTALECE-03-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,365,242	\$3,365,242	\$3,365,242	\$3,365,242	\$1,009,427	\$1,009,427	\$1,009,427	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	31.00	Financiera: anticipo / Física: Abastecimiento 160 mts, agua potable, 262 mts y banquetas 1192 m2 / Registro:
JAL16160300730921	Red De Abastecimiento Fluvial, Calle Santa Crispina, Calle Santa Rosalita, Calle San Fernando Y Calle San Otilón, Entre 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María	FORTALECE-05-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,906,764	\$4,906,764	\$4,906,764	\$4,906,764	\$1,469,180	\$1,469,180	\$1,469,180	29.94	00	Metros lineales	0	0.00	36.00	Financiera: anticipo / Física: / Registro:
JAL16160300730931	Pavimento De Empedrado Suspendido Y Obras Complementarias Calles Las Rosas, Amolita, Priv. José, Priv. Miguel Y Priv. De Las Rosas En La Colonia El Tapatio	FORTALECE-06-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,850,729	\$2,850,729	\$2,850,729	\$2,850,729	\$851,768	\$851,768	\$851,768	29.88	00	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera: anticipo / Física: abastecimiento 460 mts, agua potable 588 mts y banquetas 274 m2 / Registro: