



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Necesidad	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Ejecución	RAMO	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Financiero					Anexo Financiero			Anexo Físico		Observaciones				
														Ciclo Financiero	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Miliardos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Anexo Asignado
JM151020051595	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle San Francisco Entre Calle San Pedro Santa Antigua Camino a Toluquilla.	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	100.00	00	Metros Cuadrados	209	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FINICIONADA / Registrada: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020051605	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle María Elena Entre Andrés Bello y San Juan	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,585,187	\$2,585,187	\$2,585,187	\$2,585,187	\$2,585,187	\$2,585,187	\$2,585,187	100.00	00	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICIONADA / Física: OBRAS FINICIONADA / Registrada: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020051604	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle María Elena Entre Santa Rosalía y Llanos de Alamos	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$747,459	\$747,459	\$747,459	\$495,441	\$495,441	\$495,441	\$495,441	66.04	00	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA / Registrada: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020051608	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle María Elena Entre Santa Rosalía y Llanos de Alamos	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,004,300	\$1,004,300	\$1,004,300	\$1,004,300	\$1,004,300	\$1,004,300	\$1,004,300	100.00	00	Metros Cuadrados	76	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICIONADA / Física: OBRAS FINICIONADA / Registrada: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020051608	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle Abelardo Rodríguez Entre Santa María y Ovarada (Llanos de Alamos)	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	30.00	00	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA / Registrada: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020051611	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle San Antonio de Cárlos Entre Miguel A. Miguel Alamos.	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,953,400	\$1,953,400	\$1,953,400	\$1,953,400	\$1,953,400	\$1,953,400	\$1,953,400	99.95	00	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICIONADA / Física: OBRAS FINICIONADA / Registrada: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020051611	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle Fintoluccini Entre Degollado y San Hilario	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$533,451	\$533,451	\$533,451	\$533,451	64.27	00	Metros Cuadrados	63	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICIONADA / Física: OBRAS FINICIONADA / Registrada: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020051613	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle Camilón de Perfiles A Ovarada (Llanos de Alamos)	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,578	\$3,000,578	\$3,000,578	\$2,000,578	\$2,000,578	\$2,000,578	\$2,000,578	100.00	00	Metros Lineales	203	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICIONADA / Física: OBRAS FINICIONADA / Registrada: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020051617	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle Coqueles de Alamos A Santa Cruz de Chihuahua A Carretera.	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,345,599	\$1,345,599	\$1,345,599	\$1,345,599	\$1,345,599	\$1,345,599	\$1,345,599	100.00	00	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICIONADA / Física: OBRAS FINICIONADA / Registrada: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020051619	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle Dalia de Alamos A Ovarada (Llanos de Alamos)	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,299,053	\$1,299,053	\$1,299,053	\$1,299,053	\$1,299,053	\$1,299,053	\$1,299,053	100.00	00	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICIONADA / Física: OBRAS FINICIONADA / Registrada: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020051623	Revestimiento con Espedrado Zapado, Calle Alamos Entre Juan W. Cervantes y Arroyo	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,459,813	\$1,459,813	\$1,459,813	\$1,459,813	66.72	00	Metros Cuadrados	137	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registrada: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020052274	Agua Potable En La C. y P. de San Hilario y P. de San Juan. Lago-Ped. San y P. de San Hilario-Cajoncillos y P. de San L.	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$523,800	\$523,800	\$523,800	\$523,800	\$523,800	65.48	00	Metros Lineales	241	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA / Registrada: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020052324	Agua Potable, Calle San Francisco Entre Calle San Pedro Santa Antigua Camino a Toluquilla.	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$101,543	\$101,543	\$101,543	\$101,543	\$101,543	\$101,543	\$101,543	100.00	00	Metros Lineales	209	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINICIONADA / Física: OBRAS FINICIONADA / Registrada: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020052340	Agua Potable, Calle María Elena Entre Andrés Bello y San Juan	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$192,105	\$192,105	\$192,105	\$192,105	100.00	00	Metros Lineales	141	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS FINICIONADA / Registrada: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
JM151020052370	Agua Potable, Calle María Elena Entre Santa Rosalía y Llanos de Alamos (Llanos de Alamos)	FM2009/2015	Jalisco	San Pedro Tlaxiaguapa	Cobertura Municipal	Federal	Aperturas Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$238,891	\$238,891	\$80,100	\$80,100	\$80,100	\$80,100	\$80,100	33.53	00	Metros Lineales	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA / Registrada: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo - Beneficiario	RAMO	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Financiero			Anexo Financiero					Anexo Físico			Observaciones	
														Ciclo Financiero	Presupuesto	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Anexo	Relativo	Unidad de Medida	Población		Anexo Anual
JAL151020023238	Agua Potable, Calle Marina Nuevo Entre Santa Rosalia y Límite de Finca Cortina, Fraccionamiento 1. Madero.	FA1905/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$356,000	\$356,000	\$356,000	\$356,000	\$356,000	\$356,000	\$356,000	100.00	00	Metros Lineales	76	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRAS FINICIONADAS / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151020023232	Agua Potable, Calle Abelardo Rodriguez Entre Santa Lucia y Calle 15 de Febrero, Fraccionamiento 1. Madero.	FA1906/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	30.00	00	Metros Lineales	33	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL151020023236	Agua Potable, Calle San Abelardo De Carlos María Magaña A Miguel Alemán, Fraccionamiento 1. Madero.	FA1907/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	00	Metros Lineales	84	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRAS FINICIONADAS / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510200232419	Agua Potable, Calle Fronterizas entre Ampliado Entre Adalberto y Arroyo, Col. El Refugio	FA1908/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$120,000	\$120,000	\$119,901	\$119,901	\$119,901	\$119,901	99.94	00	Metros Lineales	63	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRAS FINICIONADAS / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
JAL1510200232447	Agua Potable, Calle Chichimecos DE PERIFERICO A CERRADA LÍMITE CON FINCA 1, LOCALIDAD DE SANTA MARIA.	FA1909/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA RURALE	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$313,461	\$313,461	\$313,461	\$313,461	\$313,461	\$313,461	\$313,461	100.00	00	Metros Lineales	202	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRAS FINICIONADAS / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510200232469	Agua Potable, Calle Salta de Almendra A Cerrada (límite con El Francés), Col. Arroyo De Las Flores.	FA1911/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA RURALE	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	100.00	00	Metros Lineales	112	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRAS FINICIONADAS / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510200232464	Reparación de Concreto Dagoberto, Calle Ciudad Nueva Entre Alvaro Obregón A Prol. Jalisco Prol. Jalisco de Ciudad Nueva A Prol.	FA1905/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1,158,829	\$1,158,829	\$1,158,829	\$347,449	\$347,449	\$347,449	\$347,449	30.00	00	Metros Cuadrados	61	0.00	25.00	Financiera / Físico: / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510200232469	Reparación de Concreto Dagoberto, Calle Prol. Límite con Ciudad A Prol. Municipio Tianguapam.	FA1904/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$2,102,000	\$2,102,000	\$2,102,000	\$430,400	\$430,400	\$430,400	\$430,400	30.00	00	Metros Cuadrados	158	0.00	30.00	Financiera / Físico: / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510200232742	Adriego Correspondiente Al 2011	FA1904/15	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MAYORIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$10,409,926	\$10,409,926	\$10,409,926	\$10,409,926	\$10,409,926	\$10,409,926	\$10,409,926	100.00	00	Unidad	100.00	0.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510200257464	Agua Potable, Calle San Abelardo De Carlos María Magaña A Miguel Alemán.	FA1907-1/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$225,335	\$225,335	\$225,335	\$225,249	\$225,249	\$225,249	\$225,249	99.94	00	Metros Lineales	114	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRAS FINICIONADAS / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510200257812	Agua Potable, Calle Abasco Entre Juan N. Cuelgas y Arroyo.	FA1901/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	100.00	00	Metros Lineales	137	0.00	100.00	Financiera / Físico: OBRAS FINICIONADAS / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510200258047	Agua Potable, Calle Ciudad Nueva Entre Alvaro Obregón y Perifoneo Jalisco	FA1904/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$374,885	\$374,885	\$12,466	\$12,466	\$12,466	\$12,466	\$12,466	3.00	00	Metros Lineales	218	0.00	70.00	Financiera / Físico: OBRAS FINICIONADAS / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510200258045	Agua Potable, Prol. Santa Cruz Entre Calle Santa Cruz A Cerrada	FA1904/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$47,250	\$47,250	\$14,250	\$14,250	\$14,250	\$14,250	\$14,250	30.00	00	Metros Lineales	100	0.00	25.00	Financiera / Físico: / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
JAL1510200258107	Reparación de Concreto Dagoberto, Calle de San Juan Prol. de San Juan Prol. Li A Canal Aguilar Melgar-Duo Prol. de San Juan Prol. de Juan de la Huera A San Pascual San Fernando de Canal A San Pedro.	FA1904/1/2015	Jalisco	San Pedro Tianguapam	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y asaneamiento	En Ejecucion	2015	\$2,925,217	\$2,925,217	\$298,728	\$298,728	\$298,728	\$298,728	\$298,728	14.75	00	Metros Lineales	241	0.00	20.00	Financiera / Físico: / Registro: FINICIONADA / Registro: OBRAS FINICIONADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 75

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero						Anexo Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Ejecución				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anexo		Salvaje	Unidad de Medida	Población	Anexo Anual	% Anexo Anualizado	
JM1510300558164	Branja Sanitario, Calle San Antonio de Carlos María Moyano a Miguel Alemán, Complementaria	FM19020/2015	Yucatán	San Pedro Tlapacapa	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$544,974	\$544,974	\$544,974	\$544,974	\$543,543	\$543,543	\$543,543	99.74	00	Metrica Llamadas	84	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JM1510300558221	Branja Sanitario, Calle Flor de Caguan Camalón Derriada	FM19049/2015	Yucatán	San Pedro Tlapacapa	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$1,043,153	\$1,043,153	\$1,043,153	\$1,049,957	\$1,049,957	\$1,049,957	\$1,049,957	99.76	00	Metrica Llamadas	776	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JM2010300558246	Branja Sanitario, Calle Miguel Rizo Santa Rosa y Calle Arroyo	FM19050/2015	Yucatán	San Pedro Tlapacapa	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$102,300	\$102,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el Anexo Financiero y Físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JM1510300558259	Colector Fovial de Calle Ampudia A Arroyo	FM19051/2015	Yucatán	San Pedro Tlapacapa	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$3,540,965	\$3,540,965	\$3,540,965	\$3,540,547	\$3,540,547	\$3,540,547	\$3,540,547	99.99	00	Metrica Llamadas	14,638	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JM1510300558268	Talud de Contención Para Escasez de Aguas Pluviales En Calle Caguales De C. Miguel Morja A C. Ampudia	FM19052/15	Yucatán	San Pedro Tlapacapa	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$1,771,101	\$1,771,101	\$1,771,101	\$1,767,454	\$1,767,454	\$1,767,454	\$1,767,454	99.79	00	Metrica Cuadrados	6,191	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JM1510300559517	Revestimiento con Espedrado Pavimental, Calle Flor de Caguan, Camalón Derriada	FM19053/2015	Yucatán	San Pedro Tlapacapa	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$2,096,195	\$2,096,195	\$2,096,195	\$2,089,245	\$2,089,245	\$2,089,245	\$2,089,245	99.67	00	Metrica Cuadrados	776	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: OBRA FINQUITADA - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
JM2010300559510	Revestimiento A Escuelas	FM19042/15	Yucatán	San Pedro Tlapacapa	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$745,649	\$745,649	\$773,261	\$773,261	\$646,369	\$646,369	\$646,369	84.40	00	Unidad		94.00		Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se encuentra en ejecución.	
JM2010300559597	Aportación A Programas Federales y Estatales Programa Hábitat 2015	FM19046/15	Yucatán	San Pedro Tlapacapa	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2015	\$1,782,894	\$1,782,894	\$1,782,894	\$1,782,894	\$1,782,535	\$1,782,535	\$1,782,535	99.98	00	Unidad		100.00		Financiera: FINQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	