

**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque**  
**FISM 2018 V2**

Cuadrante de Obras FISM 2018

N° FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	TFM Versión 2	TOTAL PAGADO	X PAGAR	SALDO	Metas Programadas					
									METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIA DOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIAR IOS	HOGAR BENEFI DOS
FAISM 01/2018	El Organo	Construccion de Linea de Agua Potable	Calle Nardo entre Magnolia y Mirasol.	166,894	245,546.12	245,546.12	-	-	112.00	ML	6	7	13	3
FAISM 03/2018	El Organo	Construccion de Linea de Agua Potable	Calle Magnolia entre Orquidea y Nardo.	131,988	131,988.05	131,988.05	-	-	96.00	ML	6	7	13	3
FAISM 05/2018	Santibañez	Construccion de Linea de Alcantarillado Pluvial	Calle Hilario Reyes, 20 de Noviembre y Privada Margarito Hurtado, de Educacion a 50.00 ML. Hacia el Sur.	510,757	510,757.13	510,757.13	-	-	148.00	ML	41	45	86	86
FAISM 06/2018	Buenos Aires	Construccion de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle Torrecillas entre Venustiano Carranza y Venus, Bartolome Mitre, Tandil y Venus entre Torrecillas y Limite del Cerro.	2,899,284	3,621,578.56	3,621,578.56	-	-	671.00	ML	236	265	491	491
FAISM 07/2018	Las Liebres	Construccion de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle Privada Galeana y Miguel Hidalgo, entre Calle A y Jose Maria Morelos y Pavon, Calle A, Huerta, Los Pinos y Girasol entre Miguel Hidalgo y Privada Galeana, Calle A, de Privada Galeana 60.00ML. Hacia el Oriente, Jose Ma Morelos entre Miguel Hidalgo y Amapola.	993,205	993,203.95	993,203.95	-	-	635.00	ML	122	132	254	254
FAISM 08/2018	El Tapatio	Construccion de Linea de Alcantarillado Sanitario	Calle Rosa entre Jorge y Galicia	614,247	614,246.69	614,246.69	-	-	212.00	ML	44	47	91	91

**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque  
FISM 2018 V2**

Cuadrante de Obras FISM 2018

N° FAIS: (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	TFM Versión 2	TOTAL PAGADO	X PAGAR	SALDO	Metas Programadas					
									METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS	HOGARES BENEFICIADOS
FAISM 09/2018	Los Puestos	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle Miguel Aidama entre Aidama e Ignacio Allende.	2,420,353	<b>2,420,353.32</b>	2,053,300.89	367,052.43		610.00	ML	277	300	577	577
FAISM 10/2018	Emiliano Zapata (Plan de las Flores)	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Calle Rosales entre Pedro Moreno y Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, Violetas, Girasoles, Gardenia, Tulipanes, Jazmines y Prol. Pedro Moreno entre Cuatro Caminos y Rosales.	2,997,220	<b>2,997,219.96</b>	2,997,219.96	-	0.01	1,625.00	ML	194	211	405	405
FAISM 11/2018	Santibañez	Ampliación de la Red de Electrificación en Media y Baja Tensión con Alumbrado Público	Calle Gustavo Diaz Ordaz, niños Heroes, Calle Sin Nombre 2,3y 4, Lucio Cabañas, Mariano Matamoros, Puesta de Sol, Hilario Reyes, Prol. Educacion, Porvenir.	1,420,594	<b>1,420,593.94</b>	892,579.29	528,014.65		4,286.00	ML	1445	1565	3010	3010
FAISM 12/2018	Francisco Silva Romero	Construcción de Red de Agua Potable	Calle Antonio Alvarez Esparza entre Progreso y Los Pinos, Alamedas e Independencia y Antonio Alvarez Esparza, Privada Azucenas y Privada Bugambillas entre Antonio Alvarez Esparza y Cerrada, de Las Rosas entre Antonio Alvarez Esparza y Miguel Aleman.	1,321,607	<b>1,193,281.51</b>	1,193,281.51	-	128,325.12	715.00	ML	188	204	392	91
FAISM 13/2018	Francisco Silva Romero	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Antonio Alvarez Esparza entre Privada Las Azucenas y Los Pinos, Alamedas y Los Pinos entre Independencia y Antonio Alvarez Esparza, Privada las Azucenas y Privada Bugambillas entre Antonio Alvarez Esparza y Calle Cerrada.	1,142,789	<b>1,142,789.44</b>	1,142,789.44	-		612.00	ML	160	174	334	78

**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque  
FISM 2018 V2**

Cuadrante de Obras FISM 2018

N° FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	TFM Versión 2	TOTAL PAGADO	X PAGAR	SALDO	Metas Programadas					
									METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS	HOGARES BENEFICIADOS
FAISM 14/2018	Tateposco	Construccion de Colector Sanitario	Calle Morelos , Arroyo entre Carretera Libre a Zapotlanejo y Batalla de Puebla, Arroyo de Batalla de Puebla 203.00ML. Hacia el Norte.	2,847,453	2,511,671.99	1,518,669.58	993,002.41		724.00	ML	114	123	237	56
FAISM 15/2018	Guadalupe Ejidal	Construccion de Linea de Alcantarillado Sanitario	Calle Esteia Torres Andrade de Via Manzanillo 370.00ML. Hacia el Noroeste.	516,689	516,688.89	516,688.89	-		300.00	ML	58	63	121	28
FAISM 16/2018	San Juan	Amplicacion de la Red de Electrificacion en Media y Baja Tension con Alumbrado Publico	Camino Real a Tlaque. Lima, Privadas Sin Nombre 1,2y 3, Veracruz, Abasolo, Granado, Doroteo Ortega y Cruz Ortega.	1,720,039	1,720,039.18	1,147,204.58	572,834.60		4,916.00	ML	162	176	338	79
FAISM 17/2018	El Vergel y El Vergeito	Sustitucion de 125 Luminarias	En Toda la Colonia	739,500	644,999.77	644,999.77	-		125.00	pza	1841	1995	3836	892
FAISM 18/2018	La Duraznera	Sustitucion de 419 Luminarias	En Toda la Colonia	2,478,804	2,199,192.68	2,199,192.68	-		419.00	luminarias	3020	3271	6291	1463
FAISM 19/2018	San Martin de las Flores de Abajo	Sustitucion de 416 Luminarias	En Toda la Colonia	2,461,056	2,179,400.78	2,179,400.78	-		416.00	luminarias	6692	7250	13942	3242
FAISM 20/2018	El Sauz	Rehabilitacion del sistema electrico e iluminacion Escuela Primaria Federal 1° de Mayo con clave 14DPR4005W	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 10 DE MAYO Clave 14DPR4005W (Islas Balticas S/N esquina Islas Maracas	607,676.89	607,175.06	607,175.06	-	501.83	1	Lote	216	235	451	105
FAISM 21/2018	Paseos del Prado	Rehabilitacion del sistema electrico e iluminacion Jardin de Niños N°636 Carlos Enrique Castillo Peraza con clave 14JN0595H	JARDIN DE NIÑOS N°636 CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA Clave 14JN0595H Diente Leon s/n entre Graceda y Ciclamides	249,241.52	249,241.52	249,241.52	-		1	Lote	94	102	196	46

**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque  
FISM 2018 V2**

Cuadrante de Obras FISM 2018

N° FAISM (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAISM 2018	TFM Versión 2	TOTAL PAGADO	X PAGAR	SALDO	Metas Programadas					
									METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIA DOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIAR IOS	HOGARES BENEFICIA DOS
FAISM 22/2018	San Pedro	Rehabilitación del sistema eléctrico e iluminación Jardín de Niños Agustín Yañez 14DJN02920	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ Clave 14DJN02920 Teapan N° 1422 entre Mata Redonda y Vicente Guerrero	218,396.62	218,396.62	218,396.62	-	-	1	Lote	75	82	157	37
FAISM 23/2018	Nueva Santa Maria	Rehabilitación del sistema eléctrico e iluminación Escuela Primaria Federal Antonio Caso de Peralta con clave 14DPR3313V	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ANTONIO CASO DE PERALTA Clave 14DPR3313V Santa Rita s/n esquina Ocho de Julio	570,215.97	570,068.21	570,068.21	-	147.76	1	Lote	216	234	450	105
FAISM 24/2018	Paseos del Lago	Rehabilitación del sistema eléctrico e iluminación Escuela Primaria Joaquín Baeza Alzaga con clave 14DPR3567X	ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BAEZA ALZAGA Clave 14DPR3567X Francisco Villa s/n entre privada Golondrinas y Arcos	205,292.48	204,014.40	204,014.40	-	1,278.08	1	Lote	150	163	313	73
FAISM 25/2018	El Vergel	Rehabilitación del sistema eléctrico e iluminación Escuela Primaria Federal Manuel López Cotilla con clave 14DPR3616P	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MANUEL LOPEZ COTILLA Clave 14DPR3616P Avenida de las Rosas N°530 entre Río Verde y Caoba	301,251.95	377,285.32	377,285.32	-	25.71	1	Lote	433	469	902	210
FAISM 26/2018	San Martín de Las Flores de Arriba	Rehabilitación del sistema eléctrico e iluminación Jardín de Niños Manuel Acuña con clave 14DJN0822N	JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA Clave 14DJN0822N Avila Camacho N°1 entre Dionisio Rodríguez y Venustiano Carranza	224,271.14	221,468.14	221,468.14	-	2,803.00	1	Lote	149	138	287	67
FAISM 27/2018	Artisanos	Rehabilitación del sistema eléctrico e iluminación Escuela Secundaria Técnica N°121 con clave 14DST0136Z	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N°121 Clave 14DST0136Z Jardineros N°1 entre Cobreros y Ebanistas	1,065,184.95	1,065,184.95	1,065,184.95	-	-	1	Lote	658	712	1370	315

**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque  
FISM 2018 V2**

Cuadrante de Obras FISM 2018

N° FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	TFM Versión 2	TOTAL PAGADO	X PAGAR	SALDO	Metas Programadas					
									METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIA DOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIA RIOS	HOGARES BENEFICIA DOS
FAISM 28/2018	El Organo	Rehabilitacion del sistema electrico e iluminacion Escuela Primaria Manuel Acuña con clave 14DPR3646J	ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA Clave 14DPR3646J Magnolia N°353	268,085.14	265,833.27	265,833.27	-	2,251.87	1	Lote	233	253	486	113
FAISM 29/2018	Francisco Silva Romero	Rehabilitacion del sistema electrico e iluminacion Escuela Secundaria General N°65 con clave 14DES0015V	ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N°65 Clave 14DES0015V Independencia N°3004	698,654.88	698,186.60	698,186.60	-	468.28	1	Lote	696	754	1450	637
FAISM 30/2018	Francisco I. Madero	Construccion de Red de Agua Potable	Torrecillas entre Santa Lucia y Benito Juarez; Venustiano Carranza entre Torrecillas y Limite del Cerro	1,117,851.00	1,117,850.87	1,117,850.87	-	0.13	487.00	ML	155	168	323	75
FAISM 31/2018	Francisco I. Madero	Construccion de Linea de Alcanarillado Sanitario	Venustiano Carranza de Torrecillas 37.50 ml. Hacia El Oriente y 52.00 ml. Hacia el Poniente.	595,710.00	595,709.51	595,709.51	-	0.49	90.00	ML	79	85	164	38
FAISM 33/2018	Francisco Silva Romero	Sustitucion de 344 Luminarias	En Toda la Colonia	2,345,598.88	1,851,322.66	1,851,322.66	-	494,276.22	344.00	PZA	3470	3759	7229	7229
FAISM 34/2018	Francisco Silva Romero	Alumbrado publico de Red Subterranea	Calle Bandera desde Independencia hasta calle Asamblea	940,546.40	1,012,352.66	1,012,352.66	-	-	1,600.00	ML	264	286	550	550
FAISM 35/2018	Alvaro Obregon	Construccion de Linea de Agua Potable	Priv. Primavera entre Primavera y Final de la misma	207,993.00	169,162.60	169,162.60	-	38,830.40	158.00	ML	21	22	43	10
FAISM 36/2018	El Tempizque	Construccion de Lineas de Agua Potable	Priv. Managua y calle Sin Nombre entre Managua y Cerrada	259,018.91	252,139.89	252,139.89	-	-	214.00	ML	12	14	26	6

**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque  
FISM 2018 V2**

Cuadrante de Obras FISM 2018

N° FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	TFM Versión 2	TOTAL PAGADO	X PAGAR	SALDO	Metas Programadas					
									METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS	HOGARES BENEFICIADOS
FAISM 37/2018	Los Puestos	Construcción de Red de Agua Potable	Miraflores entre Libertad e Independencia; Francisco Villa entre Libertad y Magnolia; Serafin entre Francisco Villa e Independencia; Girasol entre Francisco Villa y Calle Cerrada	875,918.09	1,006,489.17	741,657.55	264,831.62		793.00	ML	89	96	185	43
FAISM 38/2018	San Martin de las Flores de Abajo	Construcción de Lineas de Agua Potable	Narciso Mendoza entre Priv. Lazaro Cardenas y Nicolas Bravo	1,130,381.31	1,130,381.31	1,130,381.31	-		1,276.00	ML	93	101	194	45
FAISM 39/2018	San Sebastianito	Construcción de Lineas de Agua Potable	Priv. Alejandro Robles de Antiguo Camino a Tlajomulco 178.00 ML. Hacia el Poniente	187,589.70	178,414.22	178,414.22	-		178.00	ML	37	41	78	18
FAISM 40/2018	El Tempizque	Construcción de Lineas de Agua Potable	Tepame entre Zapote y Anillo Periferico Sur; Anillo Periferico Sur entre Tepame y Managua; Priv. Managua entre Tepame y Managua; Managua entre Anillo Periferico Sur y Guayangareo; Managua de Guayangareo 170.00 ML. Hacia el Sur	1,090,075.30	1,068,443.62	1,068,443.62	-	21,631.68	1,068.00	ML	85	92	177	41
FAISM 41/2018	Los Hornos	Construcción de Lineas de Agua Potable	Priv. Abasolo de calle Cerrada 159.00 ML. Hacia el Poniente	269,069.16	195,826.34	195,826.34	-		159.00	ML	21	22	43	10
FAISM 42/2018	Plan de Oriente	Construcción de Lineas de Agua Potable	Guadalupana entre Matamoros e Hidalgo	212,458.78	162,282.70	162,282.70	-	50,176.08	87.00	ML	21	22	43	10
FAISM 43/2018	Los Hornos y Los Puestos	Construcción de Red de Agua Potable	Avila Camacho entre Pensador y Arroyo; Pensador y Priv. Avila Camacho entre Mariano Abasolo y Avila Camacho; Arroyo entre Avila Camacho y Pemex; Arroyo de Pemex 85.00 ML. Hacia el Sur; Pemex y Priv. Sin Nombre entre Arroyo y Final de las Mismas	1,077,596.16	946,440.39	946,440.39	-		692.00	ML	97	106	203	47

**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque  
FISM 2018 V2**

Cuadrante de Obras FISM 2018

N° FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	TFM Versión 2	TOTAL PAGADO	X PAGAR	SALDO	Metas Programadas					
									METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS	HOGARES BENEFICIADOS
FAISM 44/2018	El Tapatio	Construcción de Caja de Valvulas	Calle Bugambilias esquina con Lomas Verdes	262,662.08	262,662.07	262,662.07	-	0.01	1.00	POZO	5213	5425	10638	2128
FAISM 45/2018	La Arena	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	San Antonio entre San José y Cerrada hacia el sur; San Lucas entre San José y Juan Pablo II; San Andrés entre Pemex y Calle Sin Nombre; San Pedro entre San Judas y calle Sin Nombre; San José entre San Antonio y San Judas Tadeo; San Bartolomé; San Judas y Calle Sin Nombre entre San Andrés y San Judas Tadeo; San Judas entre San Lucas y Cerrada hacia el Poniente; Juan Pablo II entre San Judas Tadeo y Francisco Villa.	5,380,929.86	5,364,848.47	4,166,708.57	1,198,139.90		2,441.00	ML	361	392	753	175
FAISM 46/2018	San Martín de las Flores de Abajo	Construcción de línea de Alcantarillado Sanitario	Benito Juárez entre Niños Heroes y el Limite del Cerro	439,555.01	439,555.01	439,555.01	-		87.00	ML	23	25	48	11
FAISM 47/2018	San Martín de las Flores de Abajo	Construcción de línea de Agua Potable	Benito Juárez entre Niños Heroes y el Limite del Cerro	194,704.64	148,851.12	148,851.12	-	45,853.52	107.00	ML	23	25	48	11
FAISM 48/2018	El Vergelito	Construcción de línea de Alcantarillado Sanitario	El Arroyo de AV. Colima 54.00 ML. Hacia el Sur	163,992.96	163,992.96	163,992.06	-	90.00	54.00	ML	33	36	69	16
FAISM 49/2018	El Vergelito	Construcción de línea de Alcantarillado Pluvial	AV. Colima entre Priv. Colima y Arroyo	160,243.55	160,238.12	160,238.12	-		27.00	ML	7	8	15	3



**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque  
FISM 2018 V2**

*Cuadrante de Obras FISM 2018*

N° FAISM (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAISM 2018	TFM Versión 2	TOTAL PAGADO	X PAGAR	SALDO	Metas Programadas					
									METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIADOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIARIOS	HOGARES BENEFICIADOS
FAISM 50/2018	San Pedrito	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Poza Rica entre Libertad y Calle Sin Nombre; Poza Rica de Calle Sin Nombre 60.00 ML. Hacia el Poniente; calle Sin Nombre entre Poza Rica y Tecalitlan; Priv. Poza Rica y Tlaquepaque entre Libertad y el Arroyo; Libertad entre Poza Rica y Priv. Poza Rica; Fuego Nuevo y Villa Nueva entre Tecalitlan y Calle Cerrada; Tecalitlan entre Calle Sin Nombre y Libertad	3,519,047.05	3,187,400.58	3,187,400.58	-	320,831.10	902.00	ML	138	150	288	67
FAISM 51/2018	El Campesino	Construcción de línea de Alcantarillado Sanitario	Francisco Corona entre Martin Corona y Aldama	393,004.18	392,991.53	392,991.53	-	12.65	118.00	ML	37	41	78	18
FAISM 52/2018	El Campesino	Construcción de Red de Agua Potable	Francisco Corona entre Juan de la Barrera y Aldama; Martin Corona entre Francisco Corona y Santa Inocencia	3,392,771.45	4,200,567.78	2,444,836.22	1,755,731.56	807,796.33	1,130.00	ML	349	378	727	169
FAISM 53/2018	Santa Anita	Rehabilitación de Colector Pluvial	Aquiles Serdan entre Universidad y el Canal.	410,168.90	410,168.90	123,050.67	287,118.23		39.00	ML	12	14	26	6
FAISM 54/2018	Santa Anita	Construcción de Colector Pluvial	Arroyo Sur entre Colon y Universidad; Universidad entre Arroyo Sur y Aquiles Serdán; Aquiles Serdán entre Ramón Mariscal y Canal	8,700,633.55	8,679,487.84	7,755,201.57	924,286.27		854.00	ML	74	81	155	36



**Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque**  
**FISM 2018 V2**

Cuadrante de Obras FISM 2018

N° FAIS (para contrato)	Colonia	Descripción de la Obra	Ubicación	FAIS 2018	TFM Versión 2	TOTAL PAGADO	X PAGAR	SALDO	Metas Programadas					
									METAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIADOS HOMBRES	BENEFICIA DOS MUJERES	TOTAL DE BENEFICIA RIOS	HOGARES BENEFICIA DOS
FAISM 55/2018	Las Liebres (el manantial)	Construcción de línea de Alcantarillado Sanitario	Salvador Orozco Loreto entre Bugambillas y Niños Héroes; Niños Héroes entre Salvador Orozco Loreto y Ezequiel Vargas Jiménez; Ezequiel Vargas Jiménez entre Niños Héroes y Benito Juárez; Pról. Niños Héroes, Priv. Salvador Orozco Loreto y Benito Juárez entre Ezequiel Vargas Jiménez y Santo Toribio Romo ; Bugambillas entre Paseo de Los Venados y Salvador Orozco Loreto	6,043,863.00	6,655,740.35	6,655,740.35	-	22,169.30	1,617.00	ML	398	432	830	193
FAISM 56/2018	San Martin de las Flores de Abajo	Construcción de Línea de Agua Potable	Galeana entre Priv. Francisco Villa y Cerrada Hacia el Sur ; Galeana de Francisco Villa 66.00 ML. Hacia el Norte.	693,695.39	625,688.61	625,688.61	-	68,006.78	690.00	ML	134	146	280	65
FAISM 58/2018	La Romita	Construcción de Línea de Agua Potable	Primavera entre Gorriion y Juan de la Barrera.		420,424.16	-	420,424.16	-	234.00	ml	92	95	187	42
<b>SUB- TOTAL DE FISM-DF 2018</b>				<b>69,855,829</b>	<b>70,339,839</b>	<b>63,028,403</b>	<b>7,311,436</b>	<b>389,884</b>						
FAISM 57/2018	Las Liebres	Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario	Pról. Niños Heroes y Priv. Salvador Orozco Loreto entre Salvador Orozco Loreto y Ezequiel Vargas Jiménez		575,209.85	172,562.96	402,646.89	-	231.00	ML	33	36	69	16
<b>TOTAL DE FISM-DF 2018 + Intereses generados</b>				<b>69,855,829</b>	<b>70,915,049</b>	<b>63,200,966</b>	<b>7,714,083</b>							