



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de Conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **CATORCE HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ARQ. EMILIO RODRÍGUEZ ROJAS** Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	FISM-DF-38 /2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Rehabilitación del Mercado Juárez Proyecto Integral 02 Alcantarillado
CONTRATISTA:	AXIOBRAS. S.A.DE C.V.
UBICACIÓN:	Calle Álvaro Obregón # 25 entre La Calle Morelos y Álvaro Obregón y entre calle Independencia y Fco. I. Madero Colonia Centro, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Trabajos de Sustitución de líneas de Drenaje Existente en el Área de Sótano, demolición de Firmes, Excavación Manual, Retiro de Tubería Existente, Demolición de Registros, Acarreo en Carretilla de Material extraído y demolido al Punto de Acopio para Posterior Retiro, Colocación de Tubería de PVC de 8", Relleno con Material de Banco, Construcción de Pozos con Tapas de Concreto Polimérico, Colocación de Capa con Material de Banco Mejorado con Cemento, Instalación de Descargas y Trampas Atrapa-Grasa en Locales del Área de Sótano, Colocación de Rejillas Para Desagüe, Acarreo de Material al Interior del Mercado para Relleno de Zanjas, Colocación de Tubería de Acero Ranurado de 4" con Soportería para Servicio de Drenaje Sanitario en Primer Nivel, instalación de Descargas en los locales en Primer Nivel con Tubería de acero Ranurado de 2" E Instalación de Trampas Atrapa-Gras, Retiro en Camioneta y en Camión de los Materiales Producto de Demolición y Excavación, Retiro de Tubería Existente del Segundo Nivel (Mercado de Artesanías), Colocación de Tubería de Acero Ranurado con Soportería para Drenaje Pluvial y Limpieza General Durante Proceso de Obra y Final de la Misma.</p> <p>Fecha de inicio de obra: 05 de octubre del 2022 Fecha de Terminación Autorizada: 29 de noviembre del 2022 Fecha de terminación Real: 18 de noviembre del 2022 Monto presupuestado: \$6,039,981.66 Monto Ejecutado: \$6,039,981.66</p> <p>Saldo por Ejercer: \$0.00 Importe Deductivo: \$0.00 SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO SE EJECUTO DE MANERA CORRECTA Y SIN INCREMENTO</p>

Arq. Emilio Rodríguez Rojas
 Residente de Obra de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
 Director de Obras Públicas de la Coordinación
 General de Gestión Integral de la Ciudad

Ing. Rosendo Bautista Miguel
 Auditor

Arq. Audo Germain rosas López
 Jefe de Departamento de Obra Pública

C.P.A. Jorge Capetillo Ascencio
 Testigo

L.A María Elvía Álvarez Hernández
 Testigo

