



CONTRALORIA CIUDADANA
Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial

Acta de conclusión

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las **TRECE HORAS, CON CINCUENTA Y UN MINUTOS, DEL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro, con fundamento en los artículos 196 frac. II, IV, V, VI, X, XII, XIII y 197 fracción V, 198 fracciones, I, II, III, V, VI, VII, VIII, XVI, XVII, XIX, XXIII, XXIV, XXX y Apartado 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, artículos 3, 6, fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8, fracciones I, II, V, VIII y XV; 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno y la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Art. 8 Fracción V Inciso "O"; se reunieron los **ING. SALVADOR PRECIADO MARTÍNEZ**, con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana; **ING. CLAUDIA ARACELY DAMAZO HERNÁNDEZ**, Residente de Obra adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad; **ARQ. JUAN ANTONIO NARANJO HERNÁNDEZ**, Director de Obras Públicas adscrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad para dar por concluida la auditoría de la siguiente asignación:

No. ASIGNACIÓN:	P.D. 46/2022
DEPARTAMENTO:	Dirección de Obras Públicas
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario y Rehabilitación de Línea de Agua Potable.
CONTRATISTA:	CUIBA CONSTRUCTORA, SA DE C.V.
UBICACIÓN:	Agua de Río entre Legalidad y Facundo de Quiroga, Colonia Buenos Aires, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:	<p>Los trabajos realizados constaron de: Trazo y nivelación, excavaciones, plantillas, rellenos, colocación de tubería de PVC alcantarillado S-25 de 10" de diámetro, construcción de pozos de visita, colocación de descargas domiciliarias con tubería de PVC, alcantarillado S-25 de 6" diámetro, suministro y colocación de silletas de PVC 10x6, construcción de registros domiciliarios, colocación de tubería de PVC-O biaxial sistema ingles de 4" de diámetro, colocación de tomas domiciliarias con tubería de polietileno alta densidad ½" RD-9 suministro y colocación de piezas especiales de Fo.Fo., limpieza general, carga y acarreo de material de excavación y sobrantes de obra.</p> <p>Fecha de Terminación Autorizada: 24 de octubre del 2022 Fecha de terminación Real: 24 de octubre del 2022 Monto presupuestado: \$1,680,094.91 Monto Ejecutado: \$ 1,680,094.91 Saldo por Ejercer: \$0.00 Importe Deductivo: \$0.00</p> <p>EL PRESUPUESTO SE EJECUTÓ DE MANERA CORRECTA.</p>



Ing. Claudia Aracely Damazo Hernández
Residente de Obra de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Ing. Salvador Preciado Martínez
Auditor


Lcda. Lilia Nancy de la Rosa Ramírez
Testigo



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
JEFATURA DE
DEPARTAMENTO
DE OBRA PÚBLICA


Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández
Director de Obras Públicas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad


Arq. Audo Germain Rosas López
Jefe del Departamento de Obra Pública


L.A María Elvía Álvarez Hernández
Testigo