

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL**

REPORTE MENSUAL DEL 07 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

OPERADOR: **SALVADOR GONZÁLEZ** MÁQUINA: **RETROEXCAVADORA** No. ECO: **1006**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
18 ABRIL/LUN	La Reserva, Miguel Romero	LOS RANCHITOS	Desasolve de dren pluvial 28m3 (100x.70x.40)
19 ABRIL/MAR	Parcela Miramontes	TOLUQUILLA	Cargar tierra 4 viajes (56m3)
20 ABRIL/MIE	La Reserva, Miguel Romero	LOS RANCHITOS	Desasolve de dren pluvial (continuación) 30.8m3 (110x.70x.40)
21 ABRIL/JUE	dren de prados de Tlaq. a la presa	LOS RANCHITOS	Desasolve de dren pluvial 80m3 (40x2x1)
22 ABRIL/VIE	Dren prados de Tlaq. a la presa de la teja	LOS RANCHITOS	Desasolve de dren pluvial 120m3 (60x2x1)
25 ABRIL/LUN	Dren prados de Tlaq. a la presa de la teja	LOS RANCHITOS	Desasolve de dren pluvial 90m3 (45x2x1)
26 ABRIL/ MAR	Parcela Miramontes junto al canal	TOLUQUILLA	Cargar tierra 3 viajes (42m3)
27 ABRIL/MIE	Parcela junto a la presa	LOS RANCHITOS	Desasolve dren pluvial 64m3 (200x.80x.40)
28 ABRIL/JUE	Parcela junto al pozo, La Reserva	LOS RANCHITOS	Desasolve dren pluvial 48m3 (100x.80x.60)
29 ABRIL/VIE			EN ESPERA DE REVISIÓN DE LA MÁQUINA EN CAMPO

TOTAL DEL MES	DESASOLVE: 460.8m3	CARGA DE MATERIAL: 7 viajes (98m3)
----------------------	---------------------------	---

OBSERVACIÓN: la máquina con No. Eco. 1200 está en taller desde el día 25 de marzo a la fecha. Los trabajos descritos en este reporte, corresponden a la máquina con No. Eco. 1006, que se reincorporó a trabajar a partir del día 18 de Abril de 2016.

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL DEL 07 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

OPERADOR: FAVIÁN GARCÍA DE LEÓN MÁQUINA: MOTOCONFORMADORA No. ECO: 1005

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
06 ABRIL/MIE	Parcela de Chuy Romero, Agua Amarilla	LOS RANCHITOS	Extensión de 100 viajes (1400m3)
07 ABRIL/JUE	Parcela de Chuy Romero, Agua Amarilla	LOS RANCHITOS	Extensión de 100 viajes (1400m3)
08 ABRIL/VIE	Parcela de Chuy Romero, Agua Amarilla	LOS RANCHITOS	Extensión de 100 viajes (1400m3)
09 ABRIL/ SAB	Parcela de Chuy Romero, Agua Amarilla	LOS RANCHITOS	Extensión de 100 viajes (1400m3)
11 ABRIL/LUN	Parcela de Guti La Teja	LOS RANCHITOS	Extensión de 100 viajes en 15,000m (100x150) Nivelación de 4,000m (500x8)
12 ABRIL/MAR	La Teja Parcela de Guti	LOS RANCHITOS	Nivelación 4,000m (500x8) Extensión de 100 viajes (1400m3)
13 ABRIL/MIE	La Teja La Esperanza	LOS RANCHITOS	Nivelación de 4,000m (500x8) Nivelación de 4,000m (500x8)
14 ABRIL/JUE	La Esperanza Camino el Pollo	LOS RANCHITOS	Nivelación 1,800m (300x6) Nivelación de 600m (100x6)
15 ABRIL/VIE	Camino de Santiago Castañeda Parcela Chuy Romero	LOS RANCHITOS	Nivelación 3,600m (300x6) Extensión de 100 viajes (1400m3)
18 ABRIL/LUN	La Teja	LOS RANCHITOS	Nivelación y extensión 20 viajes 2,800 m (400x7)
19 ABRIL/MAR	La Teja	LOS RANCHITOS	Nivelación y extensión 20 viajes 1,800 m (300x6)
20 ABRIL/MIE	La Teja	LOS RANCHITOS	Nivelación y extensión 20 viajes 600 m (100x6)
21 ABRIL/JUE	La Teja	LOS RANCHITOS	Nivelación y extensión 20 viajes 1,800 m (300x6)
22 ABRIL/VIE	La Teja	LOS RANCHITOS	Nivelación y extensión 20 viajes 1,600 m (40x40)
25 ABRIL/LUN	Parcela Escolar	CALERILLA	Nivelación y extensión 20 viajes 3,000 m (200x15)
26 ABRIL/ MAR	Parcela Gabriel Morales La Loma Parcela Chuy Romero	LOS RANCHITOS TOLUQUILLA LOS RANCHITOS	Nivelar 600m (100x6) Nivelar 2000m (200x10) Nivelación y extensión 20 viajes 10,000m (100x100)
27 ABRIL/MIE	La Loma	TOLUQUILLA	Nivelación 6,000m (600x10)
28 ABRIL/JUE	La Loma Parcela de Chuy Romero	TOLUQUILLA LOS RANCHITOS	Nivelación y extensión 20 viajes 4,000m (400x10) Extender 20 viajes
29 ABRIL/VIE	La Loma	TOLUQUILLA	Nivelación y extensión 3 viajes 4,000m (400x10)

TOTAL DEL MES	ÁREA TRABAJADA: 83,600m
----------------------	--------------------------------

DIRECTOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL DEL 07 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

OPERADOR: **RENÉ ALFONSO RAMOS DURÁN** MÁQUINA: **CAMIÓN DE VOLTEO** No. ECO: **18**

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
07 ABRIL/JUE			Vehículo en taller en espera de ser recogido
08 ABRIL/VIE	Parcela de Miramontes	TOLUQUILLA	7 viajes de escombros (98m3)
11 ABRIL/LUN	Parcela de Miramontes	TOLUQUILLA	6 viajes de escombros (84m3)
12 ABRIL/MAR	Parcela de Miramontes	TOLUQUILLA	6 viajes de escombros (84m3)
13 ABRIL/MIE	Parcela de Miramontes	TOLUQUILLA	6 viajes de escombros (84m3)
14 ABRIL/JUE	Parcela de Miramontes	TOLUQUILLA	6 viajes de escombros (84m3)
15 ABRIL/VIE	Parcela de Miramontes	TOLUQUILLA	5 viajes de escombros (70m3)
18 ABRIL/LUN	De ejido las Pomas a ejido San Martín	SAN MARTIN	1 viaje (14m3) de materia orgánica
19 ABRIL/MAR	Parcela Miramontes	TOLUQUILLA	3 viajes (42m3) de escombros
20 ABRIL/MIE	Traslado de Llantas de motoconformadora en mantenimiento en taller municipal Mantenimiento a camión y ajuste de clutch en taller municipal		
21 ABRIL/JUE			
22 ABRIL/VIE			
25 ABRIL/LUN	Parcela Miramontes	TOLUQUILLA	3 viajes (42m3) de lozas de concreto
26 ABRIL/ MAR			Lavado y engrasado de camión
27 ABRIL/MIE	Camino a la Loma	TOLUQUILLA	1 viaje (14m3) de Tezontle
28 ABRIL/JUE	Camino a la Loma	TOLUQUILLA	2 viajes (28m3) de tezontle
29 ABRIL/VIE	Camino a La Loma	TOLUQUILLA	2 viajes (28m3) de tezontle

TOTAL DEL MES	TRASLADO DE MATERIAL: 672m3 (48 viajes)
---------------	---

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MÓDULO DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

REPORTE MENSUAL DEL 07 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

OPERADOR: ISMAEL CHAVEZ CASILLAS MÁQUINA: EXCAVADORA No. ECO: 360

DÍA	UBICACIÓN	INSTANCIA O EJIDO APOYADO	TRABAJO REALIZADO
07 ABRIL/JUE	Arroyo Seco, Miramontes	TOLUQUILLA	Acomodar y reforzar bordo 560m3 (80x7x1)
08 ABRIL/VIE	Arroyo Seco, de Miramontes a con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Cargar lozas de con Miramontes para con Rosario Ascencio 7 viajes (98m3)
11 ABRIL/LUN	Arroyo Seco, de Miramontes a con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Cargar lozas de con Miramontes para con Rosario Ascencio 5 viajes (70m3)
12 ABRIL/MAR	Arroyo Seco, de Miramontes a con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Cargar lozas de con Miramontes para con Rosario Ascencio 6 viajes (84m3)
13 ABRIL/MIE	Arroyo Seco, de Miramontes a con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Cargar lozas de con Miramontes para con Rosario Ascencio 6 viajes (84m3)
14 ABRIL/JUE	Arroyo Seco, de Miramontes a con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Cargar lozas de con Miramontes para con Rosario Ascencio 5 viajes (70m3)
15 ABRIL/VIE	Arroyo Seco, con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Reforzar y acomodar bordo de con Rosario Ascencio 2,400m3 (60x20x2)
18 ABRIL/LUN	Arroyo Seco, con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	*Reforzar y acomodar bordo de con Rosario Ascencio 1,800m3 (60x15x2) *Acomodar viajes que llevó el de Apasco 2 viajes (28m3)
19 ABRIL/MAR	Arroyo Seco, con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Acomodar 3 viajes (42m3) Acomodar y reforzar bordo 2,400m3 (80x10x3)
20 ABRIL/MIE	Arroyo Seco, con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Reformar y configuración de bordo 600m3 (100x6x1)
21 ABRIL/JUE			Falla mecánica
22 ABRIL/VIE	Arroyo Seco, con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Reforzar y configurar bordo 600m3 (100x6x1)
25 ABRIL/LUN	Arroyo Seco, con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Reforzar y configurar bordo 600m3 (100x6x1)
26 ABRIL/ MAR			Falla mecánica
27 ABRIL/MIE	Arroyo Seco, con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Reforzar y configurar bordo 540m3 (90x6x1)
28 ABRIL/JUE	Arroyo Seco, con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Reforzar y configurar bordo 600m3 (100x6x1)
29 ABRIL/VIE	Arroyo Seco, con Rosario Ascencio	TOLUQUILLA	Falla en filtro de aire

TOTAL DEL MES	ÁREA TRABAJADA: 10,100m3	CARGA DE MATERIAL: 34 viajes (476m3)
----------------------	---------------------------------	---

DR. SALVADOR NUÑEZ CÁRDENAS
DIRECTOR