CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **16 de abril del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 55/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	ALCANTARILLADO
CONTRATISTA	8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	COL. SANTA MARIA TEQUEPEXPAN
FECHA DE TÉRMINO	16 de abril del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 692,338.14
IMPORTE DEDUCTIVA	$ 26,115.77
OBSERVACIONES	DEDUCTIVA EN ESTIMACION
SUPERVISOR	ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ

ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **17 de abril del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 12/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	AGUA POTABLE
CONTRATISTA	INPRO AZTECA, S.A DE C.V.
UBICACIÓN	COL. FRANCISCO I MADERO
FECHA DE TÉRMINO	17 de abril del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 486,863.99
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ING LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ

ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **28 de marzo del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 81/2016-17**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	AGUA POTABLE
CONTRATISTA	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
UBICACIÓN	COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA
FECHA DE TÉRMINO	28 de marzo del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 213,763.91
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA

ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **13 de marzo del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 50/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	ALCANTARILLADO
CONTRATISTA	ING. MARTÍN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN
UBICACIÓN	COL. FRANCISCO I MADERO
FECHA DE TÉRMINO	13 de marzo del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 283,896.09
IMPORTE DEDUCTIVA	$ 13,006.58
OBSERVACIONES	DEDUCTIVA EN ESTIMACION
SUPERVISOR.	ING LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ

ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **03 de marzo del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 47/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	AGUA POTABLE
CONTRATISTA	ING. MARTÍN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN
UBICACIÓN	COL. FRANCISCO I MADERO
FECHA DE TÉRMINO	03 de marzo del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 340,106.04
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ING LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ

ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **08 de marzo del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 83/2016-17**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	ALCANTARILLADO
CONTRATISTA	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
UBICACIÓN	COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA
FECHA DE TÉRMINO	08 de marzo del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 417,439.97
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA

ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **01 de marzo del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**P.D. 10/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	CONSTRUCCION DE BODEGA EN PADRON Y LICENCIAS
CONTRATISTA	ING. MARTÍN JOSÉ LUIS SERRANO GUZMÁN
UBICACIÓN	COL. EL ALAMO
FECHA DE TÉRMINO	01 de marzo del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 250,750.55
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ING. JUAN MARTÍNEZ GALVÁN

ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE INICIO.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **28/04/2018**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; asigna al auditor al **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana, para llevar a cabo el seguimiento físico y documental de la obra.

No. ASIGNACIÓN.	**P.D. 07/2018**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	INPRO AZTECA, S.A DE C.V.
CONTRATISTA.	INPRO AZTECA, S.A DE C.V.
UBICACIÓN.	CALLE BARTOLOME MITRE, COLONIA BUENOS AIRES
MONTO.	$ 1,490,397.03
SUPERVISOR.	ING. JOSE SANTOS DÍAS CASILLAS

ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ.
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE INICIO.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **28/04/2018**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; asigna al auditor al **ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana, para llevar a cabo el seguimiento físico y documental de la obra.

No. ASIGNACIÓN.	**P.D. 08/2018**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	INPRO AZTECA, S.A DE C.V.
CONTRATISTA.	INPRO AZTECA, S.A DE C.V.
UBICACIÓN.	CALLE BARTOLOME MITRE, COLONIA BUENOS AIRES
MONTO.	$ 222,734.42
SUPERVISOR.	ING. JOSE SANTOS DÍAS CASILLAS

ING. SALVADOR PRECIADO MARTINEZ.
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **27 de abril del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**O.D. 02/2016**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DOS VILLAS, SA DE CV
UBICACIÓN	CABECERA MUNICIPAL
FECHA DE TÉRMINO	27 de abril del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 1,160,824.12
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ING. RAYMUNDO ACOSTA ACOSTA

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE INICIO.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **17/04/2018**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; asigna al auditor al **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana, para llevar a cabo el seguimiento físico y documental de la obra.

No. ASIGNACIÓN.	**PD 11/2018**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV
CONTRATISTA.	MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV
UBICACIÓN.	CALLE BUGANBILIAS, COL. EL TAPATIO
MONTO.	$ 1,721,589.95
SUPERVISOR.	ING. CLAUDIA ARACELY DÁMAZO

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL.
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE INICIO.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **28/03/2018**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; asigna al auditor al **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana, para llevar a cabo el seguimiento físico y documental de la obra.

No. ASIGNACIÓN.	**PD 03/18**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	INECO CONSTRUYE SA DE CV
CONTRATISTA.	INECO CONSTRUYE SA DE CV
UBICACIÓN.	CALLE FCO. SILVA ROMERO, COL. A. OBREGON
MONTO.	$ 447,951.54
SUPERVISOR.	ING. CLAUDIA ARACELY DÁMAZO

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL.
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE INICIO.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **08/03/2018**, reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona Centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; asigna al auditor al **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana, para llevar a cabo el seguimiento físico y documental de la obra.

No. ASIGNACIÓN.	**PD 04/18**
DESCRIPCIÓN DE OBRA.	INECO CONSTRUYE SA DE CV
CONTRATISTA.	INECO CONSTRUYE SA DE CV
UBICACIÓN.	CALLE FCO. SILVA ROMERO, COL. A. OBREGON
MONTO.	$ 1,050,955.73
SUPERVISOR.	ING. CLAUDIA ARACELY DÁMAZO

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL.
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **27 de abril del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 68/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	ALCANTARILLADO
CONTRATISTA	EDIFICADORA FORTE, S.A DE C.V.
UBICACIÓN	COL. TATEPOSCO
FECHA DE TÉRMINO	27 de abril del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 858,395.87
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **24 de abril del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 76/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	ESCALINATAS Y TOMAS DE AGUA
CONTRATISTA	8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	COL. GUAYABITOS
FECHA DE TÉRMINO	24 de abril del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 292,500.07
IMPORTE DEDUCTIVA	$ 6,055.90
OBSERVACIONES	NOTA DE CREDITO No 1
SUPERVISOR.	ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ

ING. FELICIANO HERNANDEZ MARTINEZ
AUDITOR

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **24 de abril del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 89/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	LINEA DE AGUA POTABLE
CONTRATISTA	INERCIA COSNTRUCTIVA ,S.A. DE C..V
UBICACIÓN	COL. EL TAPATIO
FECHA DE TÉRMINO	24 de abril del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 173,163.37
IMPORTE DEDUCTIVA	$ 8,322.62
OBSERVACIONES	NOTA DE CREDITO No 5
SUPERVISOR.	C. EUSEBIO SALVADOR TOMAS ARREOLA

ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **21 de marzo del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 85/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	COLECTOR PLUVIAI
CONTRATISTA	AXIOBRAS, S.A DE C.V.
UBICACIÓN	CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. GUAYABITOS
FECHA DE TÉRMINO	21 de marzo del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 1,196,415.51
IMPORTE DEDUCTIVA	$ 42,758.89
OBSERVACIONES	DEDUCTIVA EN ESTIMACION 2
SUPERVISOR.	ING. LUIS DEMETRIO CATEDRAL MUÑOZ

ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **08 de marzo del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 71/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	ALCANTARILLADO
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	CALLE PRIV. RIO PANAMA, COL. EL VERGEL
FECHA DE TÉRMINO	20 de abril del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 304,694.53
IMPORTE DEDUCTIVA	$ 84,326.51
OBSERVACIONES	NOTA DE CREDITO 3.3
SUPERVISOR.	ING. ADAN RAMIREZ GUTIERREZ

ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **27 de marzo del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 58/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	COLECTOR SANITARIO
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA MANALLI S.A DE C.V.
UBICACIÓN	CALLE SAN JOSE ENTRE SANTA ISABEL Y 37.20 ML. COL. NUEVA SANTA MARIA
FECHA DE TÉRMINO	27 de abril del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 954,483.39
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ING. RAYMUNDO ACOSTA ACOSTA

ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **27 de abril del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 05/2018**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	ALCANTARILLADO
CONTRATISTA	INERCIA COSNTRUCTIVA ,S.A. DE C..V
UBICACIÓN	CALLE HILARIO REYES, COL. SANTIBAÑEZ
FECHA DE TÉRMINO	27 de abril del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 510,757.13
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ING.JORGE PANTOJA JIMENEZ

ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **05 de marzo del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FAISM 72/2017**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	RED DE AGUA POTABLE
CONTRATISTA	8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	CALLE 10 DE ABRIL, COL. LAS LIEBRES
FECHA DE TÉRMINO	05 de marzo del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 220,889.70
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ING. JORGE PANTOJA JIMENEZ

ING. GUILLERMO MÁRTINEZ SUÁREZ
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.

CONTRALORIA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.
ACTA DE TERMINACIÓN.

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas del día **27 de marzo del 2018,** reunidos en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro.

El Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Director de área de Auditorías Estratégicas, con fundamento en los artículo 196 frac. II, IV, VI, V, XII, XIII y 197 fracc. III del Reglamento del Gobierno y de la administración Pública del ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como de los artículos 3, 6 fracciones IX, X y XV; 7 fracción IV; 8 fracciones I, II,V, VIII y XV; artículo 11 del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; artículo 32 fracción V inciso L de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el auditor **ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL,** con cargo de Auditor adscrito a la Contraloría Ciudadana da por concluida la auditoria física y documental arrojando los siguientes resultados:

No. ASIGNACIÓN	**FORTAFIN 01/2016**
DESCRIPCIÓN DE OBRA	REHABILITACION Y AMPLIACION MERCADO
CONTRATISTA	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MIBHE S.A. DE C.V.
UBICACIÓN	MERCADO JUAREZ
FECHA DE TÉRMINO	27 de marzo del 2018
MONTO EJECUTADO.	$ 11,855,021.28
IMPORTE DEDUCTIVA	N/A
OBSERVACIONES	N/A
SUPERVISOR.	ARQ. EMILIO RODRIGUEZ ROJAS

ING. ROSENDO BAUTISTA MIGUEL
AUDITOR.

ING. SERGIO A. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.
DIRECTOR DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS.